



पर्यटकीय नगरी


# सूर्योदय नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.०७८/०७९



सूर्योदय नगरपालिकाको आ.व.०७८/०७९  
को वार्षिक  
प्रगति प्रतिवेदन



सूर्योदय नगरपालिका,  
फिक्कल, इलाम



## विषयसूची

### **खण्ड क**

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>१. परिचय</b>                                                         | <b>१</b> |
| १.१ सूर्योदय नगरपालिका : संक्षिप्त परिचय .....                          | १        |
| १.२ भौगोलिक अवस्थिति .....                                              | १        |
| १.३ भौतिक पूर्वाधार र प्रशासनिक विभाजन .....                            | २        |
| १.४ सूर्योदय नगरपालिकाको वर्तमान भू-उपयोग सम्वन्धि विवरण .....          | २        |
| १.५ जनसंख्या वितरणको अवस्था .....                                       | २        |
| १.६ शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण .....                                     | ३        |
| १.७ नगरपालिकामा रहेका सरकारी स्वास्थ्य सेवाहरु .....                    | ५        |
| १.८ बैंक तथा वित्तीय संस्था .....                                       | ६        |
| १.९ तालतलैया र प्राकृतिक पोखरीको नाम (सिमसार/रामसार क्षेत्र समेत) ..... | ६        |
| १.१० पर्यटकीय स्थलहरुको विवरण .....                                     | ६        |
| १.११ नगरपालिकाको नक्सा .....                                            | ८        |
| <b>२. पृष्ठभूमि</b>                                                     | <b>९</b> |
| २.१ सूर्योदय नगरपालिकाको संगठन संरचना .....                             | १०       |

### **खण्ड ख**

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>१ पृष्ठभूमि</b>                                                                                     | <b>११</b> |
| <b>२ कार्यकारी सारांश</b>                                                                              | <b>११</b> |
| <b>३ विषय क्षेत्रगत तर्फ</b>                                                                           | <b>१२</b> |
| ३.१ सामाजिक विकास.....                                                                                 | १२        |
| ३.२ पूर्वाधार विकास .....                                                                              | १२        |
| ३.३ आर्थिक विकास .....                                                                                 | १२        |
| ३.४ सुशासन तथा अन्तर सम्वन्धित क्षेत्र (सुशासन तथा संस्थागत विकास र वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन).. | १२        |
| <b>४ आ.व.०७८/०७९ को प्रगति सूचक</b>                                                                    | <b>१५</b> |
| ४.१ आ.व.०७८/०७९ को वडागत आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति सूचक .....                                   | १५        |
| ४.२ आ.व.०७८/०७९ को नगरस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति सूचक .....                               | ४८        |
| ४.३ आ.व.०७८/०७९ मा सञ्चालन कार्यान्वयन भएका आयोजना कार्यक्रमहरुको तस्वीरहरु .....                      | ८३        |

### **खण्ड ग**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>१ पदाधिकारी तथा कर्मचारी विवरण</b>                     | <b>१००</b> |
| १.१ जनप्रतिनिधिहरुको विवरण .....                          | १००        |
| १.२ सूर्योदय नगरपालिका अन्तर्गत कर्मचारीहरुको विवरण ..... | १०२        |
| १.३ वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु .....              | १०५        |
| १.४ दरबन्दी तेरिज .....                                   | १०६        |



## खण्ड-क

### १. परिचय

#### १.१. सूर्योदय नगरपालिका: संक्षिप्त परिचय

पूर्वी नेपालीको सुन्दर जिल्ला इलामको १० वटा स्थानीय तहहरूमध्ये सूर्योदय नगरपालिका एक हो । यो नगरपालिका क्षेत्रफल र जनसंख्याको आधारमा इलामको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका पनि हो । साविक फिक्कल, पञ्चकन्या र कन्याम गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर वि.सं. २०७१ सालमा यस नगरपालिकाको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधान (२०७२) जारी भए पश्चात् स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले २०७३ सालमा पुनः साविक गोर्खे, पशुपतिनगर, श्रीअन्तु र समालबुङ गा.वि.स. तथा लक्ष्मीपुर गा.वि.स.को वडा नं. ५ बाहेकको क्षेत्र र जोगमाई गा.वि.स.को वडा नं. ८ र ९ मिलाएर २५२.५२ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको हालको सूर्योदय नगरपालिका बनाइएको हो ।

पश्चिममा इलाम नगरपालिका, उत्तरमा माइजोगमाई गाउँपालिका, दक्षिणमा रोङ गाउँपालिका र पूर्वमा भारतको पश्चिम बंगाल राज्य अन्तर्गत दार्जिलिङ जिल्लाले छेकेको सूर्योदय नगरपालिकाको केन्द्र फिक्कल बजारमा पर्दछ । इलामको पुराना बजारमध्ये एक मुख्य बजार फिक्कल हाल पनि पूर्वी इलामको मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको छ । यो नगरपालिका अम्लिसो, अलैंची, अकवरे, आलु, ओलन, अर्थोडक्स चिया लगायतका 'अ' जन्य कृषि उपजहरूको प्रचुरताले परिचित छ ।

आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक तथा पर्यटन विकास सँग-सँगै हुन सक्ने शहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी आधुनिक शैलीको व्यवस्थित नगर विकास योजना निर्माण गरी सिमित आर्थिक र सामाजिक स्रोत र सक्षम स्थानीय तहका रूपमा शहरी व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्राकृतिक सुन्दरता र संस्कृति तथा पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा यस नगरपालिका स्थित कन्याम, फिक्कल, श्रीअन्तु, गोर्खे स्थित थुम्के उपयुक्त गन्तव्य हो । जहाँ मनोरम चियाबगान, सूर्योदय/सूर्यास्त, सुन्दर हरियाली डाँडाकाँडा, हिमशृङ्खला र तराईका फाँटहरू, रमणीय प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण दृष्यावलोकन गर्न पाउनु आफैमा गौरवान्वित महसुस हुन्छ ।

विविध जातजाति, धर्म, वर्ग, पेशा व्यवसाय भएका मानिसहरूको बसोबास रहेको नगरपालिकामा थुप्रै सम्भावनाहरू रहेका छन् । लोपोन्मुख लेप्चा जातिको ऐतिहासिक स्थलको रूपमा पनि यस क्षेत्रले आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेको छ । यो नगरपालिका भित्र एउटा स्नातक तहसम्म अध्ययन हुने क्याम्पस संचालित छ भने सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयदेखि दश जोड दुईसम्मका ९ वटा र सामुदायिक र निजी गरी थुप्रै शैक्षिक संस्थाहरू संचालित छन् । स्वास्थ्यका दृष्टिले हेर्ने हो भने यस सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्र भित्र ठूला सरकारी अस्पताल स्थापना नभए पनि मेची अञ्चल आयुर्वेद कार्यालय आइतबारे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फिक्कल र पशुपतिनगर, स्वास्थ्यचौकी कन्याम, पञ्चकन्या, लक्ष्मीपुर, गोर्खे, समालबुङ र श्रीअन्तुमा रहेका छन् । यस नगरपालिका क्षेत्रको पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा कन्याम, पञ्चकन्या मन्दिर, गोर्खे स्थित थुम्के, श्रीअन्तु, चित्रे गुम्बा, पशुपतिनगर लगायतका विभिन्न ठाउँहरू प्रचलित रहेका छन् भने यस नगर क्षेत्रभित्र पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासको प्रसस्त सम्भावना रहेको छ ।

#### १.२. भौगोलिक अवस्थिति:

| विवरण                 | सूचक                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रदेश नं.            | १                                                                                                                                                                 |
| जिल्ला                | इलाम                                                                                                                                                              |
| क्षेत्रफल             | २५२.५२ वर्ग कि.मि.                                                                                                                                                |
| कूल जनसंख्या          | ५६९९१                                                                                                                                                             |
| अवस्थिति              | २६ डिग्री ५३ मिनेटदेखि २६ डिग्री ५६ मिनेट ३०.३३ सेकेण्ड उत्तरी अक्षांशसम्म<br>८७ डिग्री ५९ मिनेट ५२ सेकेण्डदेखि ८८ डिग्री ०७ मिनेट ४२ सेकेण्ड पूर्वी देशान्तरसम्म |
| उचाई                  | समुद्री सतहबाट ३१७ देखि २७२८ मिटरसम्म                                                                                                                             |
| मुख्य पर्यटकीय स्थल   | कन्याम, श्रीअन्तु, चित्रेगुफा, पञ्चकन्या मन्दिर, थुम्के, पशुपतिनगर, स्वामी पार्क                                                                                  |
| नदी, खोला             | सिद्धिखोला, बिरिङ्ग खोला, जोगमाई खोला, मयुँ खोला, मेची नदी                                                                                                        |
| ताल, तलैया, पोखरी     | थलथले पोखरी, सुन्दरपानी, अन्तुपोखरी                                                                                                                               |
| समानाका स्थानीय तहहरू | रोङ गाउँपालिका, इलाम नगरपालिका, माइजोगमाई गाउँपालिका, माइ नगरपालिका                                                                                               |

### १.३.भौतिक पूर्वाधार र प्रशासनिक विभाजन:

| विवरण                   | सूचक                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रदेश नं.              | १                                                                                                                   |
| जिल्ला                  | इलाम                                                                                                                |
| जम्मा वडा संख्या        | १४                                                                                                                  |
| टोल विकास संस्था संख्या | २५२                                                                                                                 |
| शैक्षिक संस्था          | १ क्याम्पस                                                                                                          |
|                         | ६३ सामुदायिक विद्यालय (आधारभूत र माध्यमिक)                                                                          |
|                         | ३० संस्थागत विद्यालय (आधारभूत र माध्यमिक)                                                                           |
|                         | ५५ बाल विकास केन्द्र                                                                                                |
| स्वास्थ्य संस्था        | १ अञ्चल आयुर्वेद कार्यालय                                                                                           |
|                         | २ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र                                                                                    |
|                         | ६ स्वास्थ्य चौकी                                                                                                    |
|                         | १ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र                                                                                            |
|                         | १ हेल्थ डेक्स                                                                                                       |
|                         | ४ बर्थिङ्ग सेन्टर                                                                                                   |
| व्यापारिक केन्द्र       | फिक्कल बजार, बरबोटे, पशुपतिनगर, तीनघरे, छिपिछार, गोर्खे, मंगलबारे, हर्कटे, पालटांगे, धाप, साँघुबेंसी, कन्याम, कटुसे |

### १.४ सूर्योदय नगरपालिकाको वर्तमान भू-उपयोग सम्बन्धि विवरण

| क्र.सं. | विवरण                                     | क्षेत्रफल (वर्गकि.मि.) | प्रतिशत (%) |
|---------|-------------------------------------------|------------------------|-------------|
| १       | कृषि क्षेत्र                              | ९५.९५                  | ४२.५४       |
| २       | वन तथा चरन क्षेत्र                        | ११९.७७                 | ५३.११       |
| ३       | आवास क्षेत्र                              | ०.०५                   | ०.०२        |
| ४       | नदिनाला तथा उभार क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्र | २.१६                   | ०.९६        |
| ५       | ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्र              | ०.०१                   | ०.०१        |
| ६       | झाडी तथा बगान क्षेत्र                     | ७.४०                   | ३.२८        |
| ७       | अन्य                                      | ०.१८                   | ०.०८        |
|         | जम्मा                                     | २२५.५३                 | १००.००      |

### १.५ जनसंख्या वितरणको अवस्था

१.५.१ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र नगर प्रोफाइलका लागि गरिएको घरघुरी सर्वेक्षण (२०७८/७९) का आधारमा जनसंख्याको तुलनात्मक अध्ययन

### १.५.२. वडा स्तरीय घरघुरी तथा लिंगका आधारमा जनसंख्याको वितरण

| वडा नं. | समावेश गाविस/नगरपालिका        | घरघुरी संख्या | पुरुष | महिला | जम्मा | कैफियत |
|---------|-------------------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|
| १       | गोर्खे (१-९) र जोगमाई (८,९)   | ११५८          | २७८७  | २५३६  | ५३२३  |        |
| २       | पशुपतिनगर (३-५,७)             | ८२२           | २०७८  | १९१२  | ३९९०  |        |
| ३       | पशुपतिनगर (१,२,६,८,९)         | ९३३           | २१८०  | २०२१  | ४२०१  |        |
| ४       | श्रीअन्तु (१-९) र समालबुङ (९) | १३१७          | २८६२  | २६२५  | ५४८७  |        |
| ५       | समालबुङ (१-८)                 | १०७९          | २४०८  | २२२९  | ४६३७  |        |
| ६       | सूर्योदय (१२,१३)              | ७४५           | १५२२  | १४६४  | २९८६  |        |
| ७       | सूर्योदय (१४,१५)              | ५५५           | १२१७  | ११०७  | २३२४  |        |
| ८       | सूर्योदय (१०,११)              | १००३          | २४१०  | २१९५  | ४६०५  |        |
| ९       | सूर्योदय (८,९)                | ११३८          | २५२४  | २४८७  | ५०११  |        |
| १०      | सूर्योदय (६,७)                | १२०७          | २६९३  | २६४३  | ५३३६  |        |
| ११      | सूर्योदय (३-५)                | १०३०          | २३५४  | २१७०  | ४५२४  |        |
| १२      | सूर्योदय (१,२)                | १०००          | २१०७  | २०४७  | ४१५४  |        |
| १३      | लक्ष्मीपुर (३,६,७,९)          | ६१२           | १३९६  | १२६८  | २६६४  |        |

| वडा नं. | समावेश गाविस/नगरपालिका | घरघुरी संख्या | पुरुष        | महिला        | जम्मा        | कैफियत |
|---------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 14      | लक्ष्मीपुर(१,२,४,८)    | 874           | 1869         | 1776         | 3645         |        |
|         | <b>जम्मा</b>           | <b>13473</b>  | <b>30407</b> | <b>28480</b> | <b>58887</b> |        |

#### १.६ शैक्षिक संस्थाहरुको विवरण

##### १.६.१ सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुको विवरण

| क्र.स | विद्यालयको नाम, ठेगाना                  | प्र.अ.को नाम थर     | सम्पर्क नं. | सञ्चालित कक्षा |
|-------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| १     | अंशुवर्मा आ.वि. सू.न.पा.-४ इलाम         | पुण्य प्रसाद खतिवडा | ९८४२६४५७११  | १-५            |
| २     | अम्लिसे आ.वि. सू.न.पा.- १२ इलाम         | इन्दिरा काफ्ले      | ९८४२७१५४५४  | १-४            |
| ३     | आदर्श आ.वि. सू.न.पा.-१० इलाम            | जितमाया राई         | ९८६२६४५९१७  | १-५            |
| ४     | आदर्श आ.वि. सू.न.पा.-८ इलाम             | मदन कुमार भट्टराई   | ९८४२७२९२५०  | १-८            |
| ५     | कञ्चनजङ्घा आ.वि. सू.न.पा.- ४ इलाम       | सुस्मा कार्की       | ९८६३७२४१७८  | १-५            |
| ६     | करफोक विद्या मन्दिर सू.न.पा.-१२ इलाम    | गणेश प्रसाद आचार्य  | ९८५२६८१९३४  | १-१२           |
| ७     | कृष्ण आ.वि. सू.न.पा. ११                 | रिना राई            | ९८६९०१३२११  | 1-5            |
| ८     | कृष्णाश्रम मा.वि. सू.न.पा. ०७ इलाम      | कपिलमुनी गड्तौला    | ९८४२७२९०८८  | १-१२           |
| ९     | केरावारी आ.वि. सू.न.पा ११ इलाम          | हस्त बहादुर भण्डारी | ९८४१८१८०१७  | १-८            |
| १०    | गणेश्वरी मा.वि. सू.न.पा.-१२ इलाम        | हासिम हुसेन         | ९८०६०५५००२  | १-१०           |
| ११    | गोरख आ.वि. सू.न.पा.- ५ इलाम             | डिल्ली राम वि क     | ९८४२७३९६५८  | १-८            |
| १२    | चन्द्रकला आ.वि. सू.न.पा.-०१ इलाम        | भिम बहादुर लिम्बु   | ९७४२६१८९४३  | १-५            |
| १३    | चन्द्रोदय आ.वि.सू.न.पा.-५ इलाम          | मेघनाथ घिमिरे       | ९८४२७१३५८२  | १-५            |
| १४    | जनक मा.वि. सू.न.पा.-४ इलाम              | बेनुभक्त खनाल       | ९८४२६२७५३९  | १-१२           |
| १५    | जिमीखाँद आ.वि. सू.न.पा.- १४ इलाम        | यादव श्रेष्ठ        | ९८४२७२८३८३  | १-५            |
| १६    | ज्ञानोदय आ.वि. सू.न.पा.- 13 इलाम        | शुशिल पौडेल         | ९८०१४५५५३५  | १-५            |
| १७    | ज्योति मा.वि. सू.न.पा.-१३ इलाम          | तारा प्रसाद कट्टेल  | ९८४२६४६१७१  | १-१२           |
| १८    | त्रिभुवन आ.वि. सू.न.पा.- १२ इलाम        | भोलानाथ आचार्य      | ९८४२६३३६४६  | १-५            |
| १९    | दियालो आ.वि. सू.न.पा.- ०९ इलाम          | अविन्द्र लामा       | ९८४१८१७४०४  | १-८            |
| २०    | दुर्गा भवानी आ.वि. सू.न.पा.-१ इलाम      | तारा कुमारी सुवेदी  | ९८४४६१३८३८  | १-५            |
| २१    | नमुना बाल मन्दिर आ.वि. सू.न.पा.- ५ इलाम | पुण्य शिला शर्मा    | ९८४२६५३५७६  | १-३            |
| २२    | नवज्योति आ.वि. सू.न.पा.-०७ इलाम         | मोहन प्रसाद कट्टेल  | ९८४२७६८९८८  | १-५            |
| २३    | पञ्चकन्या आ.वि. सू.न.पा.-१२ इलाम        | जित बहादुर राई      | ९८६२६००३३३  | १-५            |
| २४    | पञ्चकन्या आ.वि. सू.न.पा.-६ इलाम         | बच्चु प्रभा निरौला  | ९८४२७२५४५०  | 1-5            |
| २५    | पदम आ.वि. सू.न.पा.- ७ इलाम              | अर्जुन राई          | ९८४२७२५४४७  | १-८            |
| २६    | पाथीभरा आ.वि. सू.न.पा.- १२ इलाम         | इन्द्रदीप राई       | ९८४२७४०३५२  | १-५            |
| २७    | पुण्यस्मारिका आ.वि. सू.न.पा.-११ इलाम    | डिल्लीराम पौडेल     | ९८४२७७८४५०  | १-८            |
| २८    | फिक्कल मा.वि. सू.न.पा.- १० इलाम         | गंगा बहादुर महत     | ९८५२६८०३१०  | १-१२           |
| २९    | बालकल्याण आ.वि. सू.न.पा.-१३ इलाम        | कमलकान्त आचार्य     | ९८४२६६२०३७  | १-५            |
| ३०    | बालकल्याण आ.वि. सू.न.पा.-१४ सिम्ले इलाम | जोगेन्द्र बरही      | ९८४२१८४६७४  | १-३            |
| ३१    | बालविकास आ.वि. सू.न.पा.- ६ इलाम         | अशोक कुमार प्रोखेल  | ९८४२७२५२७९  | १-५            |
| ३२    | बुढानिलकण्ठ आ.वि. सू.न.पा.-८ इलाम       | केन्द्र कुमारी खवास | ९८४४६३१५१६  | १-५            |
| ३३    | बुद्ध मा.वि. सू.न.पा.-१४ इलाम           | गणेश प्रसाद पौडेल   | ९८१६०३६०७९  | १-१०           |
| ३४    | बौद्ध आ.वि. सू.न.पा.- ५ इलाम            | सविता राई           | ९८४२७४९१९५  | १-५            |
| ३५    | बौद्धधाम मा.वि. सू.न.पा.- ०२ इलाम       | किरण मोक्तान        | ९८४४६६९१३०  | १-१२           |
| ३६    | भगवती आ.वि. सू.न.पा.-१ इलाम             | निर बहादुर कटुवाल   | ९८१४०४४४२५  | १-५            |
| ३७    | भवानी आ.वि. सू.न.पा.-११ इलाम            | रचना राई            | ९८४२६४३६८२  | १-५            |
| ३८    | भाग्योदय आ.वि. सू.न.पा.- ७ इलाम         | तेजराज आचार्य       | ९८४२६४७१००  | १-५            |
| ३९    | भानुभक्त आ.वि. सू.न.पा.-५ इलाम          | गणेश प्रधान         | ९८६९३८३६१५  | १-३            |
| ४०    | भिम ज्योति आ.वि. सू.न.पा.-०३ इलाम       | तीर्थराज खतिवडा     | ९८४२६२६५४५  | १-५            |
| ४१    | महेन्द्र आ.वि. सू.न.पा.- ०२ इलाम        | कुविर तामाङ्ग       | ९८४२७६५१२६  | 1-5            |



| क्र.स | विद्यालयको नाम, ठेगाना                     | प्र.अ.को नाम थर       | सम्पर्क नं.           | सञ्चालित कक्षा |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| ४२    | महेन्द्र आ.वि. सू.न.पा.- ०४ इलाम           | युवराज राई            | ९८४२६४१७३९            | १-५            |
| ४३    | महेन्द्रोदय आ.वि. सू.न.पा.-१ इलाम          | अशोक तामाङ्ग          | ९८६३६२६००५            | १-५            |
| ४४    | मालुम आ.वि. सू.न.पा.- ८ इलाम               | इशु पराजुली           | ९८४२६८४०९७            | १-५            |
| ४५    | मेची मा.वि. सू.न.पा.- ४ इलाम               | धरणी घिमिरे           | ९८५२६८००२४            | १-१०           |
| ४६    | रत्न सुधार आ.वि. सू.न.पा. ३ इलाम           | ढाकानाथ घिमिरे        | ९७४२६०७९७८            | १-५            |
| ४७    | राष्ट्रिय आ.वि. सू.न.पा.-०४ इलाम           | सन्तोष आचार्य         | ९८४४६२३९१०            | १-५            |
| ४८    | राष्ट्रिय आ.वि. सू.न.पा.-१० इलाम           | श्यामकुमार राई        | ९८४२७२२३१४            | १-५            |
| ४९    | राष्ट्रिय आ.वि. सू.न.पा.-९ इलाम            | बुद्धिमान राई         | ९८६६४२०६०९            | १-८            |
| ५०    | लक्ष्मी राष्ट्रिय आ.वि. सू.न.पा.-०३ इलाम   | भीम बहादुर थापा       | ९८१५०५७६६८            | १-५            |
| ५१    | विरेन्द्र मा.वि. सू.न.पा.-११ इलाम          | दल बहादुर सापकोटा     | ९७४२६०६८०१            | १-१०           |
| ५२    | विष्णुज्योति आ.वि. सू.न.पा.- ९ इलाम        | संगिता घिमिरे         | ९८१४०६५६५४            | १-५            |
| ५३    | शान्त मा.वि. आ.वि. सू.न.पा.- ०३ इलाम       | गोविन्द प्रसाद लुइटेल | ९८१४०८७७८८            | १-८            |
| ५४    | शान्तिधारा आ.वि. सू.न.पा.- ५ इलाम          | हेम कुमार क्षत्री     | 9742695270/9808593804 | १-५            |
| ५५    | शारदा आ.वि. सू.न.पा.- १४ इलाम              | बुद्धराज थापा         | ९८४२६३५७९२            | १-५            |
| ५६    | समालबुङ मा.वि. सू.न.पा.-०५ इलाम            | नरेन्द्र खत्री        | ९८४२७२०१९९            | १-१०           |
| ५७    | सरस्वती आ.वि. सू.न.पा.-५ इलाम              | अशोक खत्री            | ९८६२६९१५३२            | १-५            |
| ५८    | सरस्वती निवास आ.वि. सू.न.पा.-०६            | पुष्पलाल गजुरेल       | ९८४२६६३५१७            | १-८            |
| ५९    | सरस्वती मा.वि. सू.न.पा. -१४ इलाम           | भक्ति प्रसाद भट्टराई  | ९८४४६८७०२८            | १-१२           |
| ६०    | सार्वजनिक आ.वि. सू.न.पा.-०२ इलाम           | शेर बहादुर तामाङ्ग    | ९८४२७६५२१४            | १-८            |
| ६१    | सिद्ध आ.वि. सू.न.पा. ०८ इलाम               | तुलाराम प्रधान        | ९८४२६४६४५७            | १-५            |
| ६२    | सिद्धदेवी आ.वि. सू.न.पा. १ इलाम            | वीरबहादुर लिम्बु      | ९८१६०७८७३८            | १-५            |
| ६३    | सिहदेवी मा.वि. सू.न.पा. ०१ इलाम            | हेमबहादुर साँवा       | ९८४२६९४२८८            | १-१०           |
| ६४    | हिमालय मा.वि. सू.न.पा. ०१ इलाम             | नित्यानन्द सापकोटा    | ९८४२६५२११६            | १-१२           |
| ६५    | सिद्धेश्वर संस्कृत पाठशाला सू.न.पा. ३ इलाम | मुकुन्द सुवेदी        | ९८२४००६३०४            | १-५            |
| ६६    | उर्गेन छोइलिङ्ग गुम्बा सू.न.पा. ३ इलाम     | लाडेन योल्मो          | ९८४२९४६९४४            | १-५            |
| ६७    | स्वल्म्वन सामुदायिक सिकाई केन्द्र          | अशोक कुमार बस्नेत     | ९८५२६८१४७०            |                |
| ६८    | हातेमालो सामुदायिक सिकाई केन्द्र           | मनोज सुब्बा           | ९८४२६४०३८०            |                |
| ६९    | सूर्योदय सामुदायिक सिकाई केन्द्र           | राजकुमार रिजाल        | ९८४२६३५०९१            |                |

#### १.६.२ नगरपालिकामा रहेका संस्थागत विद्यालयहरूको विवरण

| क्र.स | विद्यालयको नाम ठेगाना                            | प्र.अ.को नाम थर      | सम्पर्क नं.           | सञ्चालित कक्षा |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| १     | इभरल्याण्ड नेसनल एकाडेमी सू.न.पा.- १०            | शौजन्य भत्तराज       | ९८५२६८०५०२            | १-१२           |
| २     | सनराइज इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -१०                | प्रेम खतिवडा         | 027540264 9862630000  | १-१२           |
| ३     | अरुणोदय आवाशिय मा.वि.                            | मेघनाथ अधिकारी       | 9863620905            | १-१०           |
| ४     | अन्तु एकाडेमी                                    | टेकु पुलामी          | 9814981144 9862608788 | १-१०           |
| ५     | भाग्योदय ईङ्गलिस स्कूल                           | होमनाथ गिरी          | ९८४२७६५१४७            | १-८            |
| ६     | विद्या मन्दिर इङ्गलिस बोर्डिङ्ग स्कूल सू.न.पा. ४ | सुक चन्द्र तामाङ्ग   | ९७४२६९०८७१            | १-८            |
| ७     | चन्द्रोदय एकाडेमी एजुकेशन फाउन्डेसन              | लोक बहादुर राई       | ९८४२७२८७२९            | १-५            |
| ८     | इस्ट पोइन्ट इङ्गलिस स्कूल                        | लाकेल लामा           | ९८५२६४०२४०            | १-१०           |
| ९     | गोल्डेन हेभन इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -५           | चन्द्र प्रसाद लिम्बु | ९७४२६७०४२९            | १-८            |
| १०    | गोल्डेन फ्युचर गार्डेन इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -७ | भोज बहादुर भट्टराई   | ९८६२७५२५२८            | १-१०           |
| ११    | बालागुरु ज्ञानविज्ञान इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -   | तपन जिम्बा तामाङ्ग   | ९८१५९५२५५५            | १-५            |
| १२    | हेरोहल एकाडेमी सू.न.पा. ९                        | डिकि गुरूङ्ग         | 9804911790            | १-१०           |
| १३    | होली एन्जल इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -९             | सकिला राई            | 9804909535            | १-५            |
| १४    | मेरीगोल्ड इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -१२             | दीपक गुरूङ्ग         | 9852680152            | १-७            |
| १५    | मोर्डन इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -१०                | दिनेश घिसिङ्ग        | 9842627149            | १-८            |

| क्र.स | विद्यालयको नाम ठेगाना                           | प्र.अ.को नाम थर  | सम्पर्क नं.           | सञ्चालित कक्षा |
|-------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| १६    | मयुमाइ इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -१                | सविता लिम्बु     | 9841285245            | 1-8            |
| १७    | न्यू वल्ड इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -९             | रगुन गुरुङ्ग     | ९८४२६३५७१५            | 1-10           |
| १८    | पिसल्यान्ड इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -11           | अनिल राई         | ९८१४९५०३२२            | 1-10           |
| १९    | पशुपति नेशनल एकाडेमी सू.न.पा. -२                | रिगेन राई        | ९८४२६४७४४९            | 1-10           |
| २०    | पाथिभरा इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -१०              | जीवन शर्मा       | ९८१५०३३३४१            | 1-8            |
| २१    | पञ्चकन्या आवासिय मा.वि. सू.न.पा. -१०            | विमल प्रधान      | 98601554097           | 1-10           |
| २२    | इलाम रोजमेरी इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -११         | ओमनाथ प्रधान     | 9817967105 9842714904 | 1-10           |
| २३    | इलाम स्नोभ्यू इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -१२        | सेवन्ता न्योपाने | 027690313 9842776169  | 1-8            |
| २४    | साई ज्योति इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -१०           | रंजित श्रेष्ठ    | 9842652761 9852652761 | 1-10           |
| २५    | शान्ति विद्या मन्दिर इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -११ | दुर्गामान राई    | ९८४४६२३८८८            | 1-5            |
| २६    | स्टेप इन एजुकेशन फाउन्डेशन सू.न.पा. -१०         | निडमा तामाङ्ग    | ९८१४९६४४७५            | 1-8            |
| २७    | सुसुम्ना इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -२              | शिला सुब्बा      | 027550157 9843757931  | 1-8            |
| २८    | इलाम टि गार्डेन इङ्गलिस स्कूल सू.न.पा. -०८      | दिपक पौडेल       | 9849234000            | 1-10           |
| २९    | इलाम ग्लोरियस इंग्लिस स्कूल                     | खिना राई         | 9844236408            | 5-Jan          |
| ३०    | रोज भ्याली इंग्लिस स्कूल                        | मनिता सुब्बा     | 9848817454            | बाल कक्षा      |

### १.६.३ सूर्योदय नगरपालिकामा अवस्थित क्याम्पस

| क्र.स. | क्याम्पसको नाम                     | बडा नं. | सञ्चालित कार्यक्रम तथा तह   |
|--------|------------------------------------|---------|-----------------------------|
| १      | श्री करफोक बहुमुखी क्याम्पस, करफोक | १२      | मानवीकी, व्यवस्थापन, शिक्षा |

### १.७ नगरपालिकामा रहेका सरकारी स्वास्थ्य सेवाहरु

नगरपालिकामा रहेका स्वास्थ्य सेवाहरु:

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :- २
- अञ्चल आयुर्वेद औषधालय : १
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र: ३
- स्वास्थ्य चौकी :- ६
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र :-१
- हेल्थ डेस्क :- १
- खोप क्लिनिक :- २७
- गाउँ घर क्लिनिक :- ३२
- म.स्व.स्व.से : १७६

| क्र.सं. | स्वास्थ्य संस्थाहरु                        | बडा नं. | सम्पर्क व्यक्ति     | सम्पर्क नं. |
|---------|--------------------------------------------|---------|---------------------|-------------|
| १       | स्वास्थ्य चौकी, गोर्खे                     | १       | बिकाश राई           | ९८४२३४५२४२  |
| २       | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशुपतिनगर      | २       | राजेन्द्र मगर       | ९८६३६२८०८०  |
| ३       | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, तिनखुट्टे  | ३       | अशिमता जोशी         | ९८४२७४८१५६  |
| ४       | स्वास्थ्य चौकी, श्रीअन्तु                  | ४       | लव कुमार घिमिरे     | ९८४२७९१२२४  |
| ५       | स्वास्थ्य चौकी, समाल्बुङ्ग                 | ५       | धिरेन्द्र तामाङ्ग   | ९८१४०२५७००  |
| ६       | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, तारागाउँ   | ६       | सनम छिरिङ्ग लाप्चा  | ९८६३६८१२०४  |
| ७       | स्वास्थ्य चौकी, कन्याम                     | ७       | सृजना खालिङ्ग राई   | ९८६४१८६०२२  |
| ८       | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, सिद्धिगाउँ | ८       | किरण ओस्ति          | ९८१४०२४४४०  |
| ९       | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, रम्फोक     | ९       | पदम कट्टवाल         | ९८६०१०६१५६  |
| १०      | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फिक्कल         | १०      | फाजुङ्ग भोटे        | ९८४३३०९२९९  |
| ११      | स्वास्थ्य चौकी, पञ्चकन्या                  | ११      | तारा श्रेष्ठ        | ९८२७३४७००७  |
| १२      | शहरी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, मलिम          | १२      | निरज शाह            | ९८४२१६४६४१  |
| १३      | स्वास्थ्य चौकी, लक्ष्मीपुर                 | १३ र १४ | गोपाल प्रसाद निरौला | ९८४२३४५२४२  |
| १४      | हल्थ डेस्क पशुपतिनगर फाटक                  | २       | रचना तामाङ्ग        | ९८६२३०८३१०  |

## १.८ बैंक तथा वित्तीय संस्था

| क्र.सं. | वित्तीय संस्थाको नाम                                 | वडा नं. | टोल            | फोन नं     |
|---------|------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|
| १       | ग्लोबल आए.एम.इ. बैंक                                 | २       | पशुपतिनगर बजार | ०२७५५००२६  |
| २       | विवेक मनिट्रान्सफर                                   | २       | पशुपतिनगर बजार | ०२७५५०१९७  |
| ३       | राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक पशुपतिनगर                     | २       | पसुपतिनगर बजार | ०२७५५००४१  |
| ४       | छिमेक लघुवित्त विकास बैंक                            | ५       | झुल्ले घाम     | -          |
| ५       | फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि. | ९       | बरबोटे         | ०२७५४०४८४  |
| ६       | निर्धन उत्थान बैंक लि.                               | ९       | बरबोटे         | ०२७५४०४५७  |
| ७       | साङ्गिला डेभलपमेन्ट बैंक                             | १०      | फिक्कल         | ०२७५४०७२२  |
| ८       | नेपाल बङ्गलादश बैंक                                  | १०      | फिक्कल         | ०२७५४०५९५  |
| ९       | नेशनल माइक्रो फाइनेन्स                               | १०      | तल्लो फिक्कल   | ०२७५४०६५२  |
| १०      | नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था                       | १०      | तल्लो फिक्कल   | -          |
| ११      | एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लि.                            | १०      | फिक्कल         | ०२७५४०४५८  |
| १२      | सिएसइ मनि ट्रान्सफर                                  | १०      | फिक्कल         | ०२७५४०४९३  |
| १३      | क्यामब्रिज मनि ट्रान्सफर                             | १०      | फिक्कल         | ०२७५४०५१२  |
| १४      | सनराइज मनि ट्रान्सफर                                 | १०      | फिक्कल         | ०२७५४०४३०  |
| १५      | एभरेस्ट बैंक                                         | १०      | फिक्कल         | ०२७५४०५४६  |
| १६      | ग्लोबल आएएमइ बैंक                                    | १०      | फिक्कल         | ०२७५४०४७२  |
| १७      | सिद्धार्थ बैंक लि.                                   | १०      | फिक्कल         | ०२७५४०३५३  |
| १८      | स्वलम्वि लघुवित्त वित्तीय संस्था                     | १०      | तल्लो फिक्कल   | ०२७५४०४४६  |
| १९      | राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक (फिक्कल)                      | १०      | फिक्कल         | ०२७५४०२११  |
| २०      | कृषि विकाश बैंक लि.                                  | १०      | फिक्कल         | ०२७५४०१६६  |
| २१      | नागवेली लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.                  | १०      | फिक्कल         | ०२७५४०४६५  |
| २२      | श्री कल्याण काटी कृषि सहकारी लि.                     | ११      | केराबारी       | -          |
| २३      | छिमेक लघुवित्त संस्था                                | ११      | केराबारी       | ०२७५५५२१५  |
| २४      | स्वदेशी लघुवित्त बैंक                                | ११      | तिनघरे         |            |
| २५      | जीवन विकास समाज                                      | ११      | आइतबारे        | ९८०२७९३७३९ |
| २६      | प्राइम बैंक लि.                                      | ११      | तिनघरे         | ०२७५५५२५१  |
| २७      | एन.एम.बि माइक्रोफाइनेन्स वित्तीय संस्था लि.          | १२      | तिनघरे         |            |

## १.९ तालतलैया र प्राकृतिक पोखरीको नाम (सिमसार/रामसार क्षेत्र समेत)


| क्र.सं. | पोखरीको नाम        | स्थान                 |
|---------|--------------------|-----------------------|
| १       | कालापानी पोखरी     | पन्चकन्या             |
| २       | आशिक पोखरी         | पन्चकन्या             |
| ३       | जोर (मुड्के) पोखरी | लक्ष्मीपुर            |
| ४       | अन्तुपोखरी         | सू.न.पा. ४, श्रीअन्तु |
| ५       | थलथले पोखरी        | सू.न.पा. ६, तारगाउँ   |
| ६       | गोगने पोखरी        | सू.न.पा. ७, कन्याम    |
| ७       | सुन्दरपानी         | सू.न.पा. ९            |

## १.१० पर्यटकीय स्थलहरूको विवरण

| क्र.सं. | पर्यटकीय स्थल                    | वडा नं. | महत्व                                       |
|---------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| १       | थुम्के पर्यटकीय क्षेत्र          | १       | रेड पाण्डा संरक्षण स्थल                     |
| २       | चित्रे गुम्बा                    | १       | पुरातात्विक महत्व को धार्मिक स्थल           |
| ३       | भूमेथान                          | १       | थामी जाति हरूको धार्मिक स्थल                |
| ४       | जापानिज टेम्पल (Japanese Temple) | १       | प्रत्येक वर्ष जापानीहरू आएर पुजा गर्ने स्थल |
| ५       | पशुपतिनगर                        | २       | भारत संगको सिमाना, मनोरम दृश्यावलोकन        |
| ६       | पशुपतिनाथ मन्दिर                 | २       |                                             |
| ७       | पशुपतिनगर सिमसार                 | २       |                                             |
| ८       | वनवाटिका (सामुदायिक वन)          | २       |                                             |
| ९       | आहाल गैरी पोखरी                  | २       |                                             |

| क्र.सं. | पर्यटकीय स्थल                      | वडा नं. | महत्व                                                                   |
|---------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| १०      | सिमाना भ्यू प्वाइन्ट               | २       |                                                                         |
| ११      | बुद्ध पार्क                        | ३       | निर्माणाधीन                                                             |
| १२      | नान्दे साङ्गे गुम्बा               | ३       |                                                                         |
| १३      | उर्गेन छोलिङ गुम्बा                | ३       |                                                                         |
| १४      | शाक्य छोर्कोलिङ गुम्बा             | ३       |                                                                         |
| १५      | कृष्ण प्रणामी मन्दिर               | ३       | पूर्वकै ठुलो प्रणामी मन्दिर                                             |
| १६      | सिद्धेश्वर शिवालय मन्दिर           | ३       |                                                                         |
| १७      | साकेला थान निर्माण, कङ्खुङ्गा      | ३       |                                                                         |
| १८      | बन झाक्री झरना                     | ३       |                                                                         |
| १९      | तिन तले झरना                       | ३       |                                                                         |
| २०      | कौडे दह                            | ३       | सिमसार क्षेत्र                                                          |
| २१      | तारे भिर                           | ३       |                                                                         |
| २२      | अन्तुपोखरी                         | ४       | रमणिय पोखरी, ढुंगामा सयर गर्न सकिने                                     |
| २३      | गुफापाताल पर्यटकीय क्षेत्र, छुबिसे | ४       | पार्क, भुटावर, मन्दिर, नेपाल-भारत सिमानामा रहेको                        |
| २४      | देवघाट संरक्षण क्षेत्र             | ४       | ४० फिटको गुफा, चमेरे गुफा, धार्मिक स्थल                                 |
| २५      | सिद्धि धुनी, उनीयुटार              | ४       |                                                                         |
| २६      | श्रीअन्तु                          | ५       | सूर्योदय हेर्ने उत्कृष्ट स्थान                                          |
| २७      | थलथले पोखरी                        | ६       | पोखरी तथा मनोरम दृश्यावलोकन                                             |
| २८      | हर्कटे सल्लाघारी                   | ६       | बन                                                                      |
| २९      | किवा गुफा                          | ७       | गुफा                                                                    |
| ३०      | कन्याम                             | ६, ७, ८ | सुन्दर चियाबारी, बनभोज स्थल, घोडचढी तथा अन्य मनोरंजनात्मक क्रियाकलापहरू |
| ३१      | अम्बी झरना                         | ७       | झरना                                                                    |
| ३२      | शान्ति शहिद पार्क                  | ८       | पार्क                                                                   |
| ३३      | जगदिश्वर शिवालय मन्दिर             | ८       | ३०० वर्ष पुरानो                                                         |
| ३४      | याङथुंग बुद्ध गुम्बा               | ८       | गुम्बा                                                                  |
| ३५      | सुन्दरपानी, थापाथली डाँडा          | ९       | नेपालमा चिया पर्यटनको विकास भएको स्थल, मनोरम चियाबारी                   |
| ३६      | स्वर्गद्वारी सामुदायिक स्थल        | ९       | घाटहरू                                                                  |
| ३७      | माइली पाथिभारा                     | ९       | धार्मिक स्थल                                                            |
| ३८      | सिमपानी, डाक्टरखोला                | १०      | सूर्योदय हेर्ने स्थान, चियाबारी, पिकनिक स्थल                            |
| ३९      | फिक्कल बजार                        | १०      | नगरपालिका केन्द्र                                                       |
| ४०      | फेन्सोङ गुम्बा, फिक्कल             | १०      | लोपोन्मुख लाप्चा जातिको ऐतिहासिक धार्मिक केन्द्र                        |
| ४१      | उर्लु सामुदायिक वन झरना            | १०      | झरना                                                                    |
| ४२      | पन्चकन्या मन्दिर                   | ११      | धार्मिक स्थल                                                            |
| ४३      | किराँत संग्राहलय / साकेला मन्दिर   | ११      | पुरातात्विक महत्व                                                       |
| ४४      | सिङ्ग्राम पुनु                     |         | लाप्चा जातिको परापूर्व काल देखिको पुजा गर्ने स्थान                      |
| ४५      | करफोक                              | १२      | इलामको पुरानो सदरमुकाम, ऐतिहासिक शिक्षाको केन्द्र                       |
| ४६      | मुर्ती डाँडा                       | १२      |                                                                         |
| ४७      | जोर पोखरी                          | १३      | दुईवटा पोखरी                                                            |
| ४८      | बोजो घारी                          | १३      | सिमसार                                                                  |
| ४९      | जिम्मी राजा रानी मन्दिर            | १४      | धार्मिक स्थल                                                            |
| ५०      | होइछोलिङ गुम्बा                    | १४      |                                                                         |
| ५१      | शिव मन्दिर                         | १४      |                                                                         |
| ५२      | हजुरे डाँडा                        | १४      | दृष्यावलोकन तथा पिकनिक स्थल                                             |
| ५३      | सिंहवाहिनी मन्दिर                  | १४      |                                                                         |

## १.११ नगरपालिकाको नक्सा



## २. पृष्ठभूमि:


नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासकीय संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र तिनै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, नीति, योजना तथा वार्षिक बजेट बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समेतको व्यवस्था गरेको छ । यस नगरपालिकाले संविधान प्रदत्त स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार, संविधान बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू, नेपाल पक्ष भएर गरिएका अन्तराष्ट्रिय सन्धी-अभिसन्धीहरू, दीगो विकासका लक्ष्यहरू, आवधिक योजना, नगर सभाबाट पारित नीतिहरूलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को वार्षिक नगर विकास योजना तय गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा कुल १ अर्ब २९ करोड ९९ लाख ३३ हजार ८ सय रुपैयाँ बजेट नगर सभाबाट स्वीकृत गरी लागू गरिएको थियो ।

स्वीकृत कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा एकरूपता र प्रभावकारिता, अपेक्षित लक्ष्यको प्राप्ति, तोकिएका शीर्षक र क्रियाकलापहरूमा खर्च गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता, उपलब्धता स्रोतको अधिकतम उपयोगका लागि सहजीकरण, आर्थिक अनुशासन कायम गरी तोकिएका शीर्षकहरूमा नियमानुसार खर्च गर्ने मापदण्ड समेत तयार गरी लागू गरिएको थियो । यस नगरको दीर्घकालीन सोच (Long Term Vision) "सूर्योदय नगरपालिकाको समृद्धता: प्राज्ञारिक कृषि, पर्या-पर्यटन र आर्थिक समानता" तर्फ नगरलाई उन्मुख गराउनको लागि आ.व.२०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा निर्दिष्ट आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूले वित्तीय अनुशासन कायम भै सुशासनमा अभिवृद्धि गरी नगरवासीको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य रहेको छ ।

- प्राज्ञारिक कृषि खेतीको प्रवर्द्धन र व्यवसायीकरण, पर्यटन पूर्वाधार, पर्या-पर्यटन क्षेत्रको विकास, सामुहिक युवा उद्यम व्यवसायको प्रवर्द्धन, पशु सेवा कार्यक्रम, उन्नत गाईपालन व्यवसाय, भकारी सुधार, गोठ सुधार, सहकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सहकारी उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र विकास, चियाखेतीजन्य उद्योगहरू, पशुजन्य उद्योग साथै अन्य साना तथा घरेलु उद्योग एवम् व्यापार व्यवसायमा प्रवर्द्धन जस्ता कार्यक्रमहरू संचालन भई नगरवासीको रोजगारी र आय स्तरमा सुधार भएको हुनेछ । गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य एवम् पोषण शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुधार, स्वच्छ पिउने पानी तथा सरसफाईको सुविधामा पहुँच, युवा एवम् खेलकुद विकास प्रवर्द्धनका साथै लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, कला, संस्कृति र क्षमताको अभिवृद्धि भई नगरवासीलाई आधारभूत सामाजिक सेवा, संरक्षण, सुरक्षाको प्रत्याभूति र क्षमता विकास भएको हुनेछ ।
- बाह्रमास चल्ने वडास्तरीय गौरवका सडकहरू तथा नगर यातायात गुरुयोजना बमोजिमका नगर स्तरीय सडकहरूको क्रमागत स्तरोन्नति, आधारभूत तथा गुणस्तरीय भौतिक एवम् सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारबाट नगरको भौतिक पूर्वाधार विकासमा निरन्तर गतिशीलता, नगरवासीलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराइने सेवा तथा सुविधा प्राप्तमा पहुँच र सेवा प्रवाह सहज भएको हुनेछ ।
- वन, वनजन्य जैविक विविधता तथा भू तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, सम्बर्द्धन, प्रवर्द्धन र विकास गर्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन एवम् जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्दै वातावरणमैत्री विकास गर्न, बायोइन्जिनियरिङ्ग प्रविधिलाई अवलम्बन गर्ने र वृक्षरोपण गरी वातावरणीय क्षेत्रमा सुधार भएको हुनेछ ।
- नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तयारी एवम् स्वीकृत गरी विधि र प्रक्रियाको निर्माण चुस्त दुरुस्त तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह, मौजुदा जनशक्तिको क्षमता विकास र अधिकतम परिचालन गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएको हुनेछ ।
- आन्तरिक स्रोत संकलन र परिचालन गर्दै प्रविधिमैत्री कर तथा आर्थिक प्रशासनको माध्यमबाट वित्तीय अनुशासन कायम भई स्थानीय सुशासन व्यवस्थित भएको हुनेछ ।
- प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा Tea Testing and Promotion Center को स्थापना, पर्या-पर्यटनका लागि प्रारम्भिक अध्ययन, श्रमिक दस्ताको स्थापना र परिचालन भएको ।
- संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र दातृ निकायबाट प्राप्त कार्यक्रम अनुसारका विभिन्न पूर्वाधार कार्यक्रमहरूको संचालन, समपुरक कोषबाट लागत साझेदारीमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू संचालन र विशेष अनुदानबाट अन्य आयमूलक कार्यक्रमहरू संचालन भएको हुनेछन् ।
- स्वीकृत कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा एकरूपता र प्रभावकारिता, अपेक्षित लक्ष्यको प्राप्ति, तोकिएका शीर्षक र क्रियाकलापमा खर्च गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता, उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोगका लागि सहजीकरण, आर्थिक अनुशासन कायम गरी तोकिएका शीर्षकहरूमा नियमानुसार खर्च गर्ने मापदण्ड एवम् स्वीकृत कार्यक्रमको अवधारणा, उद्देश्य, प्रक्रिया र रणनीतिहरूका सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरूलाई परिचित गराई कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका हुनेछन् ।



## २.१ सूर्योदय नगरपालिकाको संगठन संरचना



## आ.व.२०७८।०७९ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रतिवेदन

### १. पृष्ठभूमि

वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमलाई विगतको राम्रो पक्षबाट सिकेर भविष्यको कार्ययोजना बनाउने बलियो आधारको रूपमा लिइन्छ । पूर्वस्वीकृत कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूबाट तोकिएको लक्ष्य के-कति मात्रामा पुरा भए वा के-कुन कारणबाट उक्त लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकिएन भन्ने कुराको लेखाजोखा यस्ता कार्यक्रममा गर्ने गरिन्छ । जसमा तोकिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू संचालन/कार्यान्वयन गर्न उत्पन्न भएका समस्याहरू पहिचान र विश्लेषण समेत गरी आगामी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू संचालन/कार्यान्वयन गर्दा के-कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हो सोको समेत पहिचान गर्ने गरिन्छ । यस्ता कार्यक्रममा भावी आयोजनाको समेत चर्चा-परिचर्चा हुने भएकाले आगामी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न समेत प्रगति समीक्षा गोष्ठीले सघाउन पुऱ्याउने गर्दछ ।

यस सूर्योदय नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको आ.व.२०७८।०७९ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी कार्यक्रम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री मिलन भट्टराईको अध्यक्षता र नगर उपप्रमुख श्री दुर्गाकुमार बरालको प्रमुख आतिथ्यतामा संचालन गरिएको थियो । जसमा १४ वटा वडा कार्यालयहरू र सू.न.पा.का सबै विषयगत शाखा, उपशाखा, कार्यक्रम र परियोजनाहरूबाट वर्षभरी संचालन/कार्यान्वयन भएका वार्षिक कार्यक्रम/क्रियाकलापहरूको प्रस्तुति भएको थियो । विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को जोखिमको बावजूद पनि स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमहरू संचालन/कार्यान्वयन भई सन्तोषजनक उपलब्धी हासिल भएको शाखागत र वडागत प्रगति प्रतिवेदनबाट देखिएको थियो । समग्रमा यस नगरपालिकाले नगरको समग्र विकासका साथै दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न र समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ ।

### २. कार्यकारी सारांश

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा कुल १ अर्ब २९ करोड ९९ लाख ३३ हजार ८ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा (संघ तथा प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानमा थप रकम प्राप्त भई १३८४९०८८००.०० कुल बजेट कायम भएको थियो ।) ८५ करोड २५ लाख ९९ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यस आ.व.को वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा चालु कार्यक्रमतर्फ ७४.६९ प्रतिशत पूँजीगततर्फ ४८.३० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । समग्रमा गतवर्ष ६३.९२ प्रतिशत खर्च भएकोमा यो आ.व.मा कुल बजेटको ६९.५९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । आ.व.२०७८।०७९ मा वित्तीय प्रगति ६९.५९ प्रतिशत देखिए तापनि २७ वटा भन्दा बढी क्रमागत आयोजनाहरूले गर्दा भौतिक प्रगति भने समग्रमा करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी भएको देखिन्छ ।

यस नगरपालिका र अन्तर्गत निकायहरूमा कर्मचारीहरूको दरवन्दी, पदपूर्ति, कार्यविवरण, क्षमता विकास जस्ता मावन संशाधन व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पक्षको उचित व्यवस्थापन र परिचालन हुन नसक्दा कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा प्रभाव परेको छ । यसैगरी वडा कार्यालयहरूको प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता देखिए तापनि पूर्वाधार विकास र लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरूमा अपेक्षाकृत प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । केही वडाले भौतिक पूर्वाधार र लक्षित वर्गका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सन्तुलन नमिलाई बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । यसरी बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको समग्र विकास हुन सक्दैन । यस प्रकार बजेटलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने र समयमै अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्ने हो भने बजेट अनुमान सही गर्ने, नयाँ क्षेत्रमा खर्च सिर्जना नगर्ने अवस्था हुनुपर्छ । जसले गर्दा बजेट सही तवरले नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन कायम भै समयमै अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्न सकिने हुँदा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विकास बजेटलाई थप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोजनाहरूको छनौट, प्राथमिकीकरण र पूर्वअध्ययनलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रचलित ऐन कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूर्ण पालना नगरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप चुस्त पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र विकास बजेटको भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो रहेको छ । बजेट तर्जुमा र कार्ययोजना निर्माणमा अबण्डा रकमलाई निर्मूल गर्न आवश्यक छ । खर्च गरिने बजेट कार्यक्रम र आयोजनालाई थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।

यस नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन गर्ने वडा कार्यालयहरू, विषयगत शाखा, उपशाखा र परियोजनाहरूले बजेटको शीर्षकगत प्रगति विवरण निर्धारित ढाँचामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयन भएर लक्षित वर्गले प्रतिफल प्राप्त गरे पनि समयमा तोकिएको ढाँचामा अभिलेख तयार हुन नसक्दा वित्तीय व्यवस्थापनले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अतः वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेटलाई थप प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक बनाउन वडा कार्यालयहरू, विषयगत शाखा, उपशाखा, कार्यक्रम र परियोजनाहरूलाई अझ बढी सक्षम र क्रियाशील बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।



### ३. विषय क्षेत्रगत तर्फ

यस आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ३९.८९ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा, ३५.९२ प्रतिशत पूर्वाधार विकासमा, १३.५२ प्रतिशत कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिकमा, १४.०२ प्रतिशत आर्थिक विकासमा र ३.१८ प्रतिशत सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा विनियोजन भएको देखिन्छ । कुल क्षेत्रगत प्रगतितर्फ सामाजिक विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ८२.८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको देखिन्छ ।

#### ३.१. सामाजिक विकास

क्षेत्रगत बजेट विनियोजन अन्तर्गत सामाजिक विकासमा कुल विनियोजित बजेटको ३९.८९ प्रतिशत बजेट रकम विनियोजन भएको छ । जसमा रु.५१८२८४७०८.०० रकम विनियोजन भएकोमा ४२९१८४२३७.८८ रकम खर्च भै ८२.८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको पाइन्छ । कोभिड-१९ लगायत अन्य विविध कारण महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका केही कार्यक्रमहरू प्रभावित भए पनि विद्यालय भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक संरचना निर्माणका साथै अन्य क्षेत्रमा यो वर्ष बजेट रकम खर्च भएको पाइन्छ । जसमा १ वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन जाने सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति, ३ वटा विद्यालय भवन निर्माण- ३ वटा निर्माणाधीन, ४ वटा विद्यालय शौचालय निर्माण ३ वटा निर्माणाधीन, खानेपानी आयोजना मर्मत लगायतका कार्यहरू भएका देखिन्छन् ।

#### ३.२. पूर्वाधार विकास

क्षेत्रगत बजेट विनियोजन अन्तर्गत पूर्वाधार विकासमा कुल विनियोजित बजेटको ३५.९२ प्रतिशत बजेट रकम विनियोजन भएको छ । जसमा रु.४६६६०६०२२.०० रकम विनियोजन भएकोमा रु.१८१२११७७४.२७ खर्च भै ३८.८४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ । यो आ.व.मा भौतिकतर्फ नगरस्तरीय १८० वटा र वडास्तरीय १७३ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । यस आ.व.मा जम्मा २५० (नगरस्तरीय-८० र वडास्तरीय-१७०) वटा उपभोक्ता समिति गठन भएको देखिन्छ । यस आ.व.मा विभिन्न सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार, प्रदेश देश सरकारको लागत साझेदारीमा चिया परीक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्र (TEA TESTING AND PROMOTION CENTER) भवन निर्माणाधीन छ भने पर्यटन पूर्वाधारतर्फ ऐतिहासिक फेन्सन गुम्बाको सौन्दर्यकरण, बुद्धपार्क, संधीय समपुरक र विशेष अनुदानका आयोजनाहरू र प्रदेश सहयोग कार्यक्रमसँगको लागत साझेदारीमा ग्लास ब्रिजसहितको साइक्लिङ ट्रयाक निर्माण कार्य भैरहेको छ । नगर गौरवको रूपमा रहेको एक वडा एक बाह्रमासे सडक निर्माण कार्य भैरहेको छ । विगत आ.व. र यस आ.व.मा ठेक्का सम्झौता भै क्रमागत रूपमा २७ वटा आयोजनाहरू आ.व.२०७९।०८० मा संचालनमा रहेका छन् ।

#### ३.३. आर्थिक विकास

क्षेत्रगत बजेट विनियोजन अन्तर्गत आर्थिक विकासमा कुल विनियोजित बजेटको १४.०२ प्रतिशत बजेट रकम विनियोजन भएको छ । जसमा रु.१८२१९७०००.०० रकम विनियोजन भएकोमा रु.९२४६७३५२.५२ खर्च भै ५०.७५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ । पर्यटन, कृषि, पशु र सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू कार्यान्वयन गरिए मात्रै आर्थिक क्षेत्रमा ठोस प्रगति हासिल हुने देखिन्छ । जसमा १ वटा कोल्ड स्टोर भवन निर्माण, कृषि उपज संकलन केन्द्र भवन निर्माण, बुद्धपार्क निर्माण, कन्याम व्यूटिफिकेशन, सहकारी संस्थालाई तालिम, सहकारी संस्था अनुगमन, ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा ७० वटा च्यापकटर वितरण, ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा ११० वटा काउम्याट वितरण, छुर्पी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, बाखा पकेट कार्यक्रम, सिल्पोलिन प्लाष्टिक वितरण, तरकारी पकेट कार्यक्रम र आलुको विउ वितरण लागत साझेदारीमा संचालन गरिएको थियो ।

#### ३.४. सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र (सुशासन तथा संस्थागत विकास र वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन)

क्षेत्रगत बजेट विनियोजन अन्तर्गत सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा कुल विनियोजित बजेटको ३.१८ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा रु.४१३६६५००.०० रकम विनियोजन गरिएकोमा रु.१३७२७३०४.०५ खर्च भै ३३.१८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको पाइन्छ । जसमा कर्मचारी क्षमता विकास तालिम, बजार क्षेत्र र कार्यालय कक्षमा सिसि क्यामेरा जडान, नगर प्रोफायल अध्यावधिक, विभिन्न सफ्टवेयर मर्मत तथा नयाँ शुरुवात, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार, वृक्षरोपण, रेडियो कार्यक्रम, गुनासो चौतारी कार्यक्रम संचालन भएका देखिन्छन् ।

#### ३.४.१. कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक

क्षेत्रगत बजेट विनियोजन अन्तर्गत कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिकमा कुल विनियोजित बजेटको १३.५२ प्रतिशत बजेट रकम विनियोजन भएको छ । जसमा कार्यालयको दैनिक नियमित प्रशासनिक कार्यसम्पादन भै सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ तवरले सेवा प्रवाह गर्ने प्रयत्न भएको पाइन्छ ।

### ३.४.२ राजस्व क्षेत्र

कोभिड-१९ को असरको बाबजूद पनि यस आ.व.२०७८।०७९ मा लक्ष्य भन्दा माथि राख्न संकलन गर्न सफल भएको पाइन्छ । यस नगरपालिकाको आन्तरिक आयतर्फ ५ करोड ८४ लाख ३२ हजार ९ सय ३६ पैसा ३२ वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ५ करोड ८४ लाख ३२ हजार ९ सय ३६ पैसा ३२ रुपैयाँ राजस्व संकलन भै लक्ष्यभन्दा ५.४६ प्रतिशतले बढी आन्तरिक आय संकलन गर्न सफल भएको देखिन्छ । गतआर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा २२.४३ प्रतिशतले बढी आन्तरिक आय उठाउन सफल भएको थियो । यस आ.व.मा नगरपालिकाको कुल विनियोजित बजेट रकमको ४.५ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक आयबाट पूर्ति भएको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने नगरपालिकाले अझै पनि करको दायरा फराकिलो पारी आन्तरिक आय स्रोत बढाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

### ३.४.३ प्रशासन सुदृढीकरण र मानव संसाधन विकास

यस कार्यालयको कार्यसम्पादन गति बढाई अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिएको छ । यस आ.व.मा कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राखी कार्य हौसला प्रदान गर्न विविध क्षेत्रमा उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा कर्मचारी क्षमता विकास तालिम कार्यक्रमहरू संचालन भएका छन् । यस नगरपालिकालाई विद्युतीय शासनमा आबद्ध गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । हालसम्म नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायत १४ वटै वडा कार्यालय सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत इ-हाजिरीको व्यवस्था गरिएको छ । लेखा, जिन्सी, दर्ता चलानी, योजना र कर राजस्व प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त र सुदृढ गर्न विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आ.व.मा अन्य शाखाहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई समेत विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिने लक्ष्य रहेको छ । यस नगरपालिका र अन्तर्गत निकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन अझै पनि मानव संसाधन विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

### ३.४.४. सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता र वडाबाट भएका सिफारिस र व्यवसाय दर्ता विवरण

#### क. सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा यस नगरपालिकामा जन्म दर्ता १४२४, विवाह दर्ता ८७५, मृत्यु दर्ता ६५८, बसाइसराई दर्ता ४४२ र सम्बन्ध विच्छेद दर्ता ५५ गरी जम्मा ३४५४ जनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको पाइन्छ । यस न.पा.मा गतआर्थिक वर्षमा जम्मा १९०० व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको थियो । यसै गरी सामाजिक सुरक्षातर्फ यो आ.व.मा बालपोषण दलित ८९, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति १६७३, पूर्ण अपाङ्गता ९६, ७०-वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक ३१३७, ६०- वर्ष माथिका दलित जेष्ठ नागरिक ११७, अतिअशक्त अपाङ्गता २३४, ६०-वर्षमाथिका एकल महिला ५५१ र विधवा ६५२ गरी जम्मा ६५४९ जना लाभग्राहीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका छन् । गतआर्थिक वर्षमा जम्मा ६४५५ जना लाभग्राहीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका थिए ।

#### ख. वडाबाट भएका सिफारिस र व्यवसाय दर्ता विवरण

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा यस नगरपालिकाका १४ वटै वडा कार्यालयबाट विभिन्न किसिमका १३५०२ वटा सिफारिस उपलब्ध गराएको देखिन्छ भने जम्मा ३१२६ वटा व्यवसाय दर्ता भएको देखिन्छ ।

### ३.४.५. विपद व्यवस्थापन

विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सम्भावित संक्रमणको रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि यस नगरपालिकाले पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । यस नगरपालिकाले कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम कोष स्थापना गरी कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा सक्रियताका साथ काम गरेको छ । उक्त कोषमा यस नगरपालिकाका साथै विभिन्न दाता संघ-संस्था र व्यक्तिहरूबाट जम्मा ११०००००.०० रकम प्राप्त भएको देखिन्छ । जसमा कोभिड अस्पताल निर्माण/मर्मत तथा संचालन, यातायात खर्च, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, खाना खाजा खर्च र राहत वितरण कार्यमा गरी जम्मा ७९५१७२६.९७ खर्च भएको देखिन्छ । यस नगरपालिकाले जम्मा ४३६ जनाको पिसिआर र ३८०३ जनाको एन्टिजेन्ट परीक्षण गरेको देखिन्छ । साथै पूर्ण खोप जम्मा १०९५४ जना र एक डोज मात्र खोप १६७० जनाले पोख प्राप्त गरेको देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय सीमा नाका समेत यसै नगरपालिकामा पर्ने हुँदा कोभिड-१९ को संकट व्यवस्थापन गर्न थप जागरुक हुनुपर्ने समेत देखिन्छ ।

### ३.४.६. न्यायिक सुदृढीकरण

यस नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा विभिन्न ४ प्रकृतिका जम्मा ५९ वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । जसमध्ये ५० वटा मुद्दा फछ्यौट भै विवाद निरुपण गरिएको र ९ वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ । यो आ.व.मा दर्ता भएका मुद्दामध्ये लेनदेन र घरेलु हिंसाका मुद्दा बढी दर्ता हुन आएको देखिन्छ । यस न.पा.मा गतआर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा ५ प्रकृतिका ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । स्थानीय स्तरमै मेलमिलापकर्ताहरूको व्यवस्था भएका कारण समाजमा उत्पन्न हुने सानातिना झैझगडा, मनोमालिन्य र विवादहरू स्थानीय

स्तरमै समाधान हुने भएको कारण पनि अधिक रुपमा मुद्दाहरु दर्ता हुन आउदैन् । जसले वैकल्पिक विवाद समाधानको माध्यमबाट समेत समाजमा सामाजिक हिंसा कम गर्न मद्दत पुगेको देखिन्छ ।

### ३.४.७ आ.व.२०७८।०७९ को बजेट खर्चको विवरण

| क्र.स. | वार्षिक कार्यक्रम          | वार्षिक विनियोजन रकम रु. | वार्षिक खर्च रकम रु. | वित्तीय प्रगति प्रतिशत |
|--------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| १      | चालु तर्फ (कार्यक्रम समेत) | ६९९७२१२७९.००             | ५२२०४९८६७.६१         | ७४.६१                  |
| २      | पुँजीगत खर्च               | ६८४३८७५२१.००             | ३३०५४२०१५.९०         | ४८.३०                  |
|        | जम्मा                      | १३८४१०८८००.००            | ८५२५९१८८३.५१         | ६१.५९                  |

आ.व.२०७८।०७९ मा ६१.५९ वित्तीय प्रगति हासिल भएको देखिए तापनि ठूला क्रमागत २७ वटा आयोजनाहरु बढी भएकाले समग्र भौतिक प्रगति भने ७० प्रतिशत भन्दा बढी भएको देखिन्छ ।

### ३.४.७ आ.व.२०७७।०७८ को सडकतर्फको समग्र प्रगति सूचक

| उपलब्धी सूचक                       | इकाइ   | गत वर्ष सम्म | यस वर्ष २०७८।०७९ |        | हालसम्मको जम्मा |
|------------------------------------|--------|--------------|------------------|--------|-----------------|
|                                    |        |              | लक्ष्य           | प्रगति |                 |
| पक्की सडक निर्माण (कालोपत्रे/ढलान) | कि.मि. | ३.९६         | ५.९७             | २.७७   | ६.७३            |
| कच्ची सडक निर्माण                  | कि.मि. | ३१४.६        | १०.००            | ८.७    | ३२३.३           |
| सडक स्तरोन्नति/मर्मत सम्भार        | कि.मि. | ३५७.२        | ३२.००            | २९.५   | ३८६.७           |
| ग्राभल                             | कि.मि. | १००.४२       | १९.३४            | १२.४५  | ११२.८७          |

### ३.४.७ आ.व.२०७७।०७८ को भवनतर्फको समग्र प्रगति सूचक

| विवरण                                      | प्रगति सूचक | प्रगति अवस्था            |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| टि टेस्टिङ तथा प्रमोशनल सेन्टर भवन निर्माण | ५ वटा       | निर्माणाधीन              |
| आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण      | २ वटा       | १ सम्पन्न/ १ निर्माणाधीन |
| विद्यालय भवन निर्माण                       | ६ वटा       | ३ सम्पन्न/ ३ निर्माणाधीन |
| विध्यालयमा शौचालय                          | ७ वटा       | ७ सम्पन्न                |
| १५ शैय्याको अस्पताल                        | १ वटा       | निर्माणाधीन              |
| हिंसा पीडित महिला भवन निर्माण              | १ वटा       | सम्पन्न                  |

४. आ.व.०७८/०७९ को प्रगति सूचक

४.१ आ.व.०७८/०७९ को वडागत आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति सूचक

| क्र.स.                                 | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                 | इकाई  | वार्षिक लक्ष्य       |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                       | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|                                        |                                                                                            |       | सूचक परिमाण          | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                        |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| ८०१०३४०४२०१ सूर्योदय नगरपालिकावडा नं.१ |                                                                                            |       |                      |               |                                |               |                                                                       |                |                              |                  |                    |     |       |
| १                                      | विपन्न दलितहरुलाई बंगुरको पाठा वितरण कार्यक्रम                                             | जना   | ८                    | ५०            | ८                              | ५०            | दलित परिवारका ८ जना लाई बंगुरको पाठा वितरण                            | १००            | १००                          | 100              | 5                  | 3   | 8     |
| १६                                     | विपन्न महिलाहरुलाई बाखा पाठा र संझुरको पाठा वितरण कार्यक्रम                                | जना   | २१                   | २००           | २१                             | २००           | विपन्न महिलाहरु १३ जनालाई बंगुरको पाठा तथा ८ जनालाई बाखाको पाठा वितरण | १००            | २००                          | 100              | 21                 | 0   | 21    |
| २३                                     | सामुदायिक विद्यालयका १-५ कक्षामा अध्ययनरत जेहेन्दार छात्र छात्रालाई छात्रवर्ति वितरण       | जना   | ३५                   | ७०            |                                | ७०            |                                                                       | १००            |                              | 100              | २४                 | ११  | ३५    |
| २५                                     | मंगलबारे श्रीखोला थुम्के सडकको फिक्कल पानीको मुहान देखि गैरीघर-थुम्के सडक खण्ड मर्मत संभार | कि.मि | १०००                 | ३००           | १०००                           | ३००           | १२०की.मी.कटीङ                                                         | 100            |                              | 100              | 186                | 170 | 356   |
| २६                                     | वडा कार्यालय वैघाड गाउँ चुम्लुङ सिद्ध आ वि मानेडाँडा सडक                                   | मि    | 520                  | ५००           | 520                            | ४८५           | नाली २५०मी ग्राभेल ६० मी सोलीङ २७०मी                                  | 97             | ६२८३८१.१६                    | 97               | 201                | 187 | 388   |
| २७                                     | चप्लेटी कार्की गाउँ सडक                                                                    | मी.   | ३६०                  | १००           | ३६०                            | ९८            | ३६०मी                                                                 | ९८             | १२६९३५                       | 98               | 92                 | 72  | 164   |
| २८                                     | चाँचले दुर्गा भवानी मानेडाँडा सडक                                                          | कि.मि | ७८०                  | ४००           | ७८०                            | ४००           | ७८०मी कटीङ ६१मी सोलीङ                                                 | 100            | ५५००११७.६३                   | 100              | 251                | 229 | 480   |
| २९                                     | ऋषिमोड गोर्खे मंगलबारे मानेभञ्ज्याङ सड स्तरोन्नति कार्य (निरन्तरता)                        | कि.मि |                      | १२६००         |                                | ११७०          |                                                                       | 9              |                              | 9                |                    |     |       |
| ३०                                     | भगवती आ.वि. शाहगाउँ कटुवाल गाउँ सडक मर्मत                                                  | कि.मि | सिलङ ४९मी ६५०मी नाली | १००           |                                | १००           | सिलङ ४९।५०मी ६५१मी नाली                                               | 100            | १२५५८९.०६                    | 100              | 100                | 96  | 196   |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                    | इकाई  | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                               | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                               |       | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| ३१     | मानेभञ्जङ्ग माने सिमा ट्र्याकिङ्ग रुट निर्माण | कि.मि | ८९             | १००           |                                | १००           | ८९.५०मीसिलङ्ग पि.सि.सि.८९.५०मी                                | 100            | १२५७२८.४८                    | 100              | 254                | 238 | 492   |
| ३२     | कटुवाल गाउँ चुम्लुङ्ग हुँदै थुम्के डाँडा सडक  | कि.मि | ७०             | २००           |                                | २००           | सोलीङ्ग ७१मी ड्राइवाल ५मी                                     | 100            | २५१६६९.०१                    | 100              | 349                | 339 | 688   |
| ३४     | घोसेटार खानेपानी योजना                        | मी.   | १८२६           | १००           | १८२६                           | ९५            | एच.डी.पी.पाइप लाइन १८२६ एच.डी.पी.३२एम .एम.१२००मी २५ एम.एम.६२६ | ९६             | ३१७१४३                       | 100              | 50                 | 30  | 80    |
| ३५     | धाप मानेडाँडा लाप्चा गाउँ साँधुवेसी सडक मर्मत | मि    | 391            | २००           |                                | १९४           | ब्याक कटीङ्ग ६६मी सोलीङ्ग १७मी                                | १००            | २५१२७९.०७                    | 100              | 55                 | 45  | 100   |
| ३६     | फेदिखोला कामीटार छुघरे सडक                    | मि    | १५०मी          | २००           |                                | २००           | १५०मी सोलीङ्ग ५मी ड्राइवाल                                    | 100            | २५१०५६.३४                    | 100              | 410                | 390 | 800   |
| ३७     | महेन्द्रोदय आ.वि. खेल मैदान मर्मत             | मी.   | 9.5            | १००           |                                | १००           | वाल ९.५मी                                                     | 100            | १२८५७१.८१                    | 100              | 60                 | 46  | 106   |
| ३८     | चरचरे थामी गाउँ सडक                           | कि.मि | ५२०मी.         | १००           |                                | १००           | ५२०मी. ब्याक कटीङ्ग                                           | 100            | १२६०४२.९९                    | 100              | 98                 | 82  | 180   |
| ३९     | गोर्खे बांगिन थुम्के सडक मर्मत                | कि.मि | 111+20         | १००           |                                | १००           | पहिरो १११मी २०मी सोलीङ्ग                                      | 100            | १२६०२९.८१                    | 100              | 107                | 113 | 220   |
| ४०     | मुढे माथिल्लो धजे मक्करजुङ सडक                | कि.मि | १२६०           | ५००           |                                | ५००           | १२६०मी कटीङ्ग १२५मी सोलीङ्ग                                   | 100            | ६२६९८५.०६                    | 100              | 89                 | 76  | 165   |
| ४१     | ठूलो खोला माथिल्लो छु घरे खापा सुनपा १        |       | १३००मी         | २५०           |                                | २५०           | १३००मी नाली कटीङ्ग ५०मी.मी पाइप खरीद                          | 100            |                              | 100              | 41                 | 34  | 75    |
| ४३     | छुघरे फेदीखोला खेलमैदान निर्माण               |       | ३०             | ३००           |                                | २९१           | ३०मी पङ्कती नाली २४२ के.जी रड ३६मी कटीङ्ग                     | 97             | ३८०३०५.२२                    | 97               | 268                | 252 | 520   |
| ४४     | सामुदायिक भवन निर्माण मंगलबारे टोल            | बटा   | १              | ३००           |                                | ३००           | पीलर ६बटा पी.सी.सी.४.६घन मी रड                                | 100            | ३९२३०१.७३                    | 100              | 306                | 294 | 600   |
| ४५     | कर्म टासी छ्योलिङ गुम्बा मर्मत                |       | १              | ३००           |                                | ३००           | चेनगेट ६.११८वर्ग मी अर.सि.सि.                                 | 100            | ३८०६६०.६२                    | 100              | 414                | 386 | 800   |

| क्र.स.                                 | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                         | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                                                                          | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |      |       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|-------|
|                                        |                                                                                    |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                                                                           |                |                              |                  | म                  | पु   | जम्मा |
| ४६                                     | सत्यदेवी मन्दिर भवन निर्माण सुनपा १ मानेभञ्ज्याङ                                   | वटा  | १              | २००           |                                | १९४           | कटीङ्ग ६६.९ घन मी<br>३.११४घन मी.अर.सि.सि.३.११९ रड<br>४७४के.जी.                                                           | 97             | २५१३७६।१५                    | 97               | 254                | 238  | 492   |
| ४७                                     | लालीगुराँस वाल विकास केन्द्र भवन मर्मत                                             | वटा  | १              | १००           |                                | १००           | कटीङ्ग ५.७६४ घन मी<br>५.७६४घन मी. सोलीङ्ग<br>अर.सि.सि.३.०२९जस्ता<br>पाता३८।३८८                                           | 100            | १२५४५८।०४९                   | 100              | 145                | 135  | 280   |
| ८०१०३४०४२०२ सूर्योदय नगरपालिकावडा नं.२ |                                                                                    |      |                |               |                                |               |                                                                                                                          |                |                              |                  |                    |      |       |
| १५                                     | अपाङ्गता सचेतना कार्यक्रम                                                          | जना  | २८             | २५            |                                | २५            | अपाङ्गता भएका व्यक्ति,<br>विद्यार्थी, बालकलव तथा<br>अपाङ्गता स्वावलम्बन<br>समूहका सदस्यहरुलाई<br>सहभागी                  | १००            | २५०००                        | 100              | 18                 | 10   | 28    |
| १६                                     | महिला घरेलु हिंसा सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम                                        | जना  | ४८             | २५            |                                | २५            | टोल विकास संस्थाबाट<br>महिलाहरुलाई सहभागी<br>गराईमहिला हिंसा घरेलु<br>हिंसा सम्बन्धी सचेतना<br>कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । | १००            | २५०००                        | 100              | 48                 | 0    | 48    |
| १९                                     | जेष्ठ नागरिक न्यानो कपडा वितरण तथा सम्मान कार्यक्रम                                | जना  | 38             | १००           |                                | १००           | जेष्ठ नागरिकहरुलाई न्यानो<br>कपडा वितरण तथा सम्मान<br>कार्यक्रम                                                          | १००            | १०००००                       | 100              | 20                 | 18   | 38    |
| २०                                     | दलित बालबालिका शैक्षिक सामग्री वितरण तथा प्रोत्सान कार्यक्रम (वडा कार्यालय मार्फत) | जना  | 30             | ५०            |                                | ५०            | दलित बालबालिकाहरुलाई<br>शैक्षिक सामग्री वितरण<br>कार्यक्रम ।                                                             | १००            | ५००००                        | 100              | 15                 | 15   | 30    |
| २१                                     | वडा को निर्णय अनुसारको भैपरि खर्च                                                  |      |                | १४०           |                                | १३९           | बि.पि सेट खरिद, टि टेबल<br>खरिद तथा अन्य कार्यालय<br>व्यवस्थापन                                                          | 100            | 140000                       | 100              | 800                | 1050 | 1850  |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                      | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                                                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                 |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                                                 |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| २२     | बाल विवाह बहु विवाहमा कानूनको अवधारणा सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम | जना  | ४८             | २५            |                                | २५            | टोल विकास संस्था तथा विद्यालयबाट विद्यार्थिहरुलाई सहभागी गराई सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । | १००            | २५०००                        | १००              | ४८                 | ०   | ४८    |
| २३     | जग्गा पास तथा जग्गा दाता सम्मान कार्यक्रम                       |      |                | ३०            |                                | ३०            | रमिते खेलमैदानको जग्गा पास गरियो ।                                                             | १००            | ३००००                        | १००              | ५००                | ४४० | ९४०   |
| २४     | जग्गा पास तथा जग्गा दाता सम्मान कार्यक्रम                       |      |                | १०            |                                | १०            | रमिते रमिते खेलमैदानको जग्गा पास गरियो ।                                                       | १००            | १००००                        | १००              | ५००                | ४४० | ९४०   |
| ३१     | बुद्धमार्ग लुम्बा खर्क खण्ड सडक स्तरोन्नति                      | मी   | २७०            | १००           | २७०                            | १००           | २७० मी कटिङ्ग                                                                                  | १००            | १२५१२१.८                     | १००              | ४००                | २८० | ६८०   |
| ३३     | दुई माइल सुर्के घरेटोबाटो निर्माण                               | मी   | ५४०            | ५०            | ५४०                            | ४८            | २५० मी १.२ चोडाइको बाटो निर्माण                                                                | १००            | ६३७१८                        | ९७               | ३००                | २८० | ५८०   |
| ३४     | गुम्बे देखि दहालबारी सडक स्तरोन्नति                             | मी   | १३५            | २००           | १३५                            | २००           | १३५।५ मी बेस तयार १३५.५ मी सोलीङ्ग                                                             | १००            | २५१६६५.४१                    | १००              | २८०                | २५० | ५३०   |
| ३६     | बोद्धधाम गुम्बा देखि महेन्द्र आ.वि अर्थे सडक स्तरोन्नति         | मी   | १४१            | २००           | १४१                            | २००           | १४१ मी सोलिङ्ग ८२ मी ब्याक कटिङ्ग                                                              | १००            | २५०४४५.०४                    | १००              | ५००                | ४०० | ९००   |
| ३७     | बुद्धमार्ग तल्लो निसाने सडक खण्ड स्तरोन्नति                     | मी   | ७८             | १००           | ७८                             | १००           | ७९ मी बेस तयार ७९ मी सोलिङ्ग                                                                   | १००            | १२७२७९।७२                    | १००              | ६००                | ५०० | ११००  |
| ३९     | रमिते खानेपानी मर्मत                                            | मी   | ९००            | ५०            | ९००                            | ५०            | .८३७ घ.मी सोलिङ्ग २९ के.जी.रड पि.सि.सि.१.१९ र एच.डि.पी.१६ मी.मी.९०० मी पाइप                    | १००            | ६३१८४                        | १००              | ७०                 | ५०  | १३०   |
| ४०     | इलाका प्रहरी कार्यालय घेराबारा                                  | र.मी | १५००           | ३००           | १५००                           | ३००           | १५२५ र.मी फेनसीङ्ग ५१० के.जी फलाम ३.६७ कटिङ्ग                                                  | १००            | ३७८०६५.३८                    | १००              | १२००               | ७०० | १९००  |
| ४१     | वडा कार्यालय मर्मत संभार तथा रंगरोकन                            | १    | १              | ५०            | १                              | ४९            | चेनगेट २.५ बर्ग मिटर पेन्टीङ्ग १००.३५ बर्ग मिटर                                                | १००            | ४९९२०                        | १००              | ११००               | ९०० | २०००  |



| क्र.स.                                 | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                     | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                                          | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|                                        |                                                |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                                           |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| ४२                                     | शिवेश्वर चार धाम सुनपा २ लालिखर्क मरमत         | १    | १              | ३००           | १                              | २८५           | कटिङ्ग २०५मी सोलिङ्ग ३२.२५घ.मी रड १७४के.जी काठ .779घ.मी जस्तापाता ६३बर्ग मी              | १००            | ३७९१२८.८२                    | 95               | 880                | 600 | 1480  |
| ४३                                     | महेन्द्र आ.वि. खेल मैदान मर्मत (बागविरे)       | १    | १              | ५०            | १                              | ४८            | २६१.22घ.मी.कटिङ्ग १८४.14केजी रड एल्बो ४वटा सोलिङ्ग.12घ.मी.                               | १००            | ६२९४१                        | 97               | 150                | 140 | 290   |
| ८०१०३४०४२०३ सूर्योदय नगरपालिकावडा नं.३ |                                                |      |                |               |                                |               |                                                                                          |                |                              |                  |                    |     |       |
| १६                                     | महिला सिप विकास कार्यक्रम                      |      | ५०             | १५०           |                                | १५०           | ५० जना महिलाहरुलाई सेनिटरी प्याड निर्माण तालिम दिइयो ।                                   | 100%           | 150000                       | 100              | 50                 | 0   | 50    |
| १८                                     | पञ्चेबाजा वितरण कार्यक्रम                      |      |                | ३५            |                                | ३५            | दलितहरुलाई झ्याम्टा, मादल र मसक बाजा वितरण गरियो ।                                       | १००            | ३५०००                        | 100              | 7                  | 8   | 15    |
| १९                                     | ५ विद्यालय शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम     | वटा  | ५              | १००           |                                | १००           | ५ वटा विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण                                               | 100            | 100000                       | 100              | 45                 | 51  | 106   |
| २०                                     | जेष्ठ नागरिकहरुलाई न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम | जना  | १८             | ५०            |                                | ५०            | १८ जना विपन्न जेष्ठ नागरिकहरुलाई ब्लाङ्केट वितरण                                         | १००            | ५०००००                       | 100              | 7                  | 11  | 18    |
| २१                                     | उन्नत जातको बोका वितरण कार्यक्रम               | वटा  | २              | १००           |                                | १००           | दुइ वटा बाखा फर्मलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बोयर बोका वितरण                                 | 100            | 100000                       | 100              | 1                  | 1   | 2     |
| २६                                     | ३ नं. वडाको भैपरी आउने कार्याक्रम ।            |      |                | ५०            |                                | ४९            | सामाजिक सुरक्षा नविकरण शिविर तथा मेयर कप फुटबलको लागि छनौट भएका खेलाडीहरुलाई जर्सी वितरण | १००            | ४९०००                        | 98               | 237                | 249 | 486   |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                          | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                           |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                           |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| २७     | खानेपानी पाईप खरिद                                                        |      |                | १००           |                                | ८१            | खानेपानी पाइप खरिद गरी राईटोल खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण      | १००            | १०००००                       | ८२               | ६७                 | ६८  | १३५   |
| २८     | वडाको निर्णय बमोजिम खर्च हुने भैपरी क्रियाकलापहरु                         |      |                | १००           |                                | १००           | ल्यापटप खरिद तथा अन्य कार्यालय सामग्री खरिद                              | १००            | १०००००                       | १००              |                    |     |       |
| २९     | विपत व्यवस्थापन                                                           |      |                | १००           |                                | ९९            | वर्षायाममा आइपर्ने विपत् व्यवस्थापनको लागि त्रिपाल खरिद गरियो ।          | १००            | १०००००                       | १००              |                    |     |       |
| ३०     | तरकारी विउविजन वितरण कार्यक्रम ३ नं. वडा                                  |      |                | ५०            |                                | ५०            | विपन्न कृषकहरुलाई काक्रा, कोपी र करेलाको विउ वितरण गरियो ।               | १००            | ५००००                        | १००              | ४७                 | ५०  | ९७    |
| ३५     | तिनकन्य मन्दिर जाने बाढो स्तरोन्नती                                       | १    |                | १००           |                                | १००           | ७ मिटरको आर,सि,सि, ड्रेन स्ल्याब कभर र १९० मिटर ग्राभेल                  | १००            | १२५२३१.८९                    | १००              | २३०                | २२० | ४५०   |
| ३६     | जिल स्कूल तारेभिर सडक स्तरोन्नती                                          |      |                | १२५           |                                | १२५           | ३७३ मिटर ग्राभेल                                                         | १००            | १५६६४८.९                     | १००              | ११०                | १०० | २१०   |
| ३८     | रुडसुङ्ग माडखिम आचार्यगाउँ सडक स्तरोन्नती                                 |      |                | १००           |                                | १००           | १४५० मि सडक मर्मत ( खाल्डाखुलिड पुर्ने र कच्ची नाली निर्माण)             | १००            | २२५९११.२७                    | १००              | ८०                 | ७०  | १५०   |
| ३९     | भिमज्योती शिवमन्दिर प्रगति चोक सडक मर्मत                                  |      |                | १२५           |                                | ०             | १६०५ मि, सडक मर्मत( ग्राभेल र खाल्डाखुलिड पुर्ने काम)                    | १००            | १५६७३२                       | १००              | १०५                | १०० | २०५   |
| ४०     | कट्टेबुड दिलपालि चोकदेखि माडिम हुदै लक्ष्मी राष्ट्रिय आ.वि सडक स्तरोन्नती |      |                | १००           |                                | १००           | ३०२ मिटर सडक मर्मत (ग्राभेल)                                             | १००            | १२५५६७.०७                    | १००              | ८०                 | ७०  | १५०   |
| ४१     | छेरप व्हेक्षेलिड गुम्बा मर्मत                                             |      |                | ३००           |                                | ३००           | ७,५मि*७,५मि गुम्बा भवनको फाउण्डेसनदेखि ग्राउण्ड लेवलसम्मको कार्य सम्पन्न | १००            | ३८०४३१.१४                    | १००              | ६००                | ५०० | ११००  |

| क्र.स.                                 | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                           | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                                   | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |      |       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|-------|
|                                        |                                                      |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                                    |                |                              |                  | म                  | पु   | जम्मा |
| ४२                                     | वडा कार्यालय मर्मत                                   |      |                | १००           |                                | ९९            | १,५ बण्डल जस्ता खरिद                                                              | १००            |                              | ९९               |                    |      |       |
| ४३                                     | न्यू सृष्टि मण्डली चर्च मर्मत                        |      |                | २००           |                                | १९७           | १०,४५मि*३,६०मि को चर्च निर्माण                                                    | १००            | २५००६२.९७                    | ९९               | १५०                | १००  | २५०   |
| ४४                                     | सिद्धेश्वरी शिव मन्दिर संरक्षण                       |      |                | ३००           |                                | २९१           | इटाको बाल निर्माण, प्लाष्टर रेलिड तथा झ्याल ढोकाको चौकट निर्माण                   | १००            | ३७५१००.९८                    | ९७               | ११७                | ११३  | २३०   |
| ४५                                     | मरुँखोला घाट व्यवस्थापन                              |      |                | २००           |                                | २००           | ३,७*३,७ बर्गमिटरको घाट निर्माण र ३० मिटरको पक्की नाली निर्माण                     | १००            | २५०३५५.७४                    | १००              | ११००               | १००० | २१००  |
| ४६                                     | भीमज्योति शाक्य छयोरगुलिङ गुम्बा संरक्षण             |      |                | ३००           |                                | ३००           | १२,३८*४,२८ बर्गमिटरको गुम्बा भवनको बिम र स्ल्याब ढलान                             | १००            | ३७५३४७.७२                    | १००              | ९०                 | ९५   | १८५   |
| ४७                                     | ड्याङ्गुर जिङ्मा पेमा छथोलिङ गोन्पाले गुम्बा संरक्षण |      |                | २००           |                                | २००           | १०,४०*९,६ बर्गमिटरको गुम्बा भवनको फाउन्डेसनदेखि ग्राउण्ड लेबलसम्मको निर्माण कार्य | १००            | २५००३८.६                     | १००              | ४१५                | ३८५  | ८००   |
| ४८                                     | सिंहमाई देवीस्थान मर्मत संभार                        |      |                | १००           |                                | ९८            | ७,७० मिटर रिटेनिङ बाल, ४ स्टेप सिँडि र १० मि, च्याम्प निर्माण                     | १००            | १२६६७३                       | ९८               | ११०                | १००  | २१०   |
| ८०१०३४०४२०४ सूर्योदय नगरपालिकावडा नं.४ |                                                      |      |                |               |                                |               |                                                                                   |                |                              |                  |                    |      |       |
| १                                      | कर्मचारीको बैठक भत्ता                                | पटक  | ३              | २४            |                                | २४            | कर्मचारी बैठकमा सहभागि भएको जम्मा २४                                              | १००            | २४०००                        | १००              | ०                  | १    | १     |
| २                                      | पदाधिकारी बैठक भत्ता                                 | पटक  | ३              | १२०           |                                | १२०           | वडा समितिको बैठकमा सहभागि भए वापत                                                 | १००            | १२००००                       | १००              | २                  | ३    | ५     |
| ३                                      | पानी तथा बिजुली                                      | पटक  | ३              | १५            |                                | १५            | विद्युत प्राधिकरणको विल अनुसार भुक्तानी भएको                                      | १००            | १५०००                        | १००              | ५०                 | १००  | १५०   |
| ४                                      | संचार महसुल                                          | पटक  | ७              | १५            |                                | १५            | वडाध्यक्षको मोबाईलको विल तिरेको                                                   | १००            | १५०००                        | १००              | ०                  | १    | १     |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                     | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                 |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| ५      | इन्धन (पदाधिकारी)                              | पटक  | ५              | २५            |                                | २५            | वडाध्यक्षको मोटरसाईकलमा लगाएको                                 | १००            | २५०००                        | 100              | ०                  | १   | १     |
| ६      | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)                       | पटक  | ७              | २५            |                                | २४            | कार्यालयको काममा मोटरसाईकल प्रयोग गरेवापत प्रयोग गरिएको        | १००            | २४०००                        | 96               | १                  | ५   | ६     |
| ७      | सवारी साधन मर्मत खर्च                          | पटक  | ३              | १५            |                                | १५            | वडा कार्यालयको सवारी साधन मर्मत गरिएको                         | १००            | १५०००                        | 100              | ०                  | १   | १     |
| ८      | मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च | पटक  | ४              | ८             |                                | ८             | कार्यालयको प्रिन्टर तथा अन्य सामग्रीहरू मर्मत                  | १००            | ८०००                         | 100              | ४००                | २०० | ६००   |
| ९      | मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री                    | पटक  | ७              | ७२            |                                | ७२            | कार्यालय संचालनको लागि आवश्यक सामग्री खरिद                     | १००            | ७२०००                        | 100              | ४००                | २०० |       |
| १०     | पुस्तक तथा सामग्री खर्च                        | पटक  | १              | ३             |                                | ३             | आवश्यक पुस्तक तथा सामग्री खरिद                                 | १००            | ३०००                         | 100              | ५४                 | ३२  | ८६    |
| ११     | इन्धन - अन्य प्रयोजन                           | पटक  | २              | ५             |                                | ५             | वडा कार्यालयको ग्यास खरिद                                      | १००            | ५०००                         | 100              | ३                  | ८   | ११    |
| १२     | पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च       | पटक  | १              | ५             |                                | ५             | स्थानिय पत्र पत्रिका खरिसिद                                    | १००            | ५०००                         | 100              | ३                  | ८   | ११    |
| १३     | अन्य कार्यालय संचालन खर्च                      | पटक  | १              | ५             |                                | ५             | विभिन्न सामग्री खरिद                                           | १००            | ५०००                         | 100              | ३                  | ८   | ११    |
| १४     | सरसफाईसेवा शुल्क                               | पटक  | ३              | ३             |                                | ०             | कार्यालय परिसरमा सरसफाई                                        | १००            | ३०००                         | 17               | ५०                 | ५३  | १०३   |
| २६     | अनुगमन, मूल्यांकन खर्च                         | पटक  | ६              | २५            |                                | २५            | विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू अनुगमन गर्न जाने प्रयोजन गरिएको | १००            | २५०००                        | 100              | ३                  | ८   | ११    |
| २७     | भ्रमण खर्च                                     | पटक  | ४              | २०            |                                | २०            | कार्यालयको कामले भ्रमण गरिएको                                  | १००            | २००००                        | 100              | १                  | ५   | ६     |
| २८     | विविध खर्च                                     | पटक  | १०             | ६५            |                                | ६२            | विभिन्न सामग्री खरिद                                           | १००            | ६२०००                        | 96               |                    |     |       |
| २९     | भैपरी आउने चालु खर्च                           | पटक  | १              | १५०           |                                | १४९           | कार्यालयलाई आवश्यक कम्प्युटर तथा प्रिन्टर खरिद                 | १००            | १४९०००                       | 100              |                    |     |       |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                    | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                            | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |    |       |
|--------|---------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|----|-------|
|        |                                                               |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                             |                |                              |                  | म                  | पु | जम्मा |
| १      | जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान कार्यक्रम | पटक  | १              | १००           |                                | १००           | वडमा रहेका जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई न्यानो कपडा वितरण  | १००            | १०००००                       | 100              | १२                 | १४ | २६    |
| २      | बहुविवाह बाल विवाह न्युनिकरण कार्यक्रम                        | पटक  | १              | ४०            |                                | ४०            | बहुविवाह बाल विवाह न्युनिकरणको लागि सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको         | १००            | ४००००                        | 99               | २३                 | २५ | ४८    |
| ३      | उन्नत जातको फलफुल बिरवा तथा मौरी पालन तालिम                   | पटक  | १              | १५०           |                                | १४७           | उन्नत जातको फलफूल बिरवा वितरण तथा मौरी पालन गर्ने किसानहरूलाई तालिम दिइएको | १००            | १४७०००                       | 98               | ३५                 | ३८ | ८३    |
| ५      | घरेलु हिंसा अन्त्यको कार्यक्रम                                | पटक  | १              | ४०            |                                | ४०            | घरेलु हिंसा अन्त्यको लागि सचेतना कार्यक्रम गरिएको                          | १००            | ४००००                        | 100              | २३                 | १९ | ४२    |
| ७      | विपन्न परिवारलाई बाख्रा तथा बंगुर पाठा वितरण                  | थान  | ३२             | ३००           |                                | २९८           | विपन्न परिवारलाई बंगुर पाठा तथा बाख्रा पाठा वितरण गरिएको                   | १००            | ३०००००                       | 99               | २१                 | ११ | ३२    |
| ८      | वडा को लैंगिक उत्तरदायि बजेट परीक्षण कार्यक्रम                | पटक  | १              | १५            |                                | १५            | बजेट परीक्षण कार्यक्रम गरिएको                                              | १००            | १५०००                        | 100              | २३                 | २७ | ५०    |
| ९      | टोल विकास संस्था प्रोत्सहान                                   | पटक  | १              | ५०            |                                | ५०            | टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको                     | १००            | ५००००                        | 100              | २०                 | ३० | ५०    |
| १०     | युवा खेलकुद तथा बालबालिका प्रोत्सहान कार्यक्रम                | पटक  | १              | १००           |                                | १००           | विपन्न बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण                                  | १००            | १०००००                       | 100              | ५०                 | ५५ | १०५   |
| ११     | विपद व्यवस्थापन                                               | पटक  | १              | १००           |                                | ९८            | कोभिड १९ लागेका व्यक्तिहरूलाई पौष्टिक खानेकुरा तथा फलफुल वितरण गरिएको      | १००            | १०००००                       | 98               | ३५                 | ३७ | ७२    |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                         | इकाई   | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                                                          | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                    |        | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                                                           |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| १      | बांगेखोला मुहान भई तकपत खानेपानी योजना                             | वटा    | १              | २००           |                                | १९४           | नाली खन्ने काम १२४ घ.मि. ५० एम एम पाईप २७० मिटर ३२ एम एम पाईप ६४० मिटर गेट भल्भ २थान जि.आई युनियन २० थान | 100            | २५१९०१.५६                    | 97               | 422                | 358 | 780   |
| २      | छव्विसे छिरुवा वडा कार्यालय जाने सडक मर्मत                         | कि.मि  | १              | १२९           |                                | ७८            | माटो काट्ने काम १९.८० घ.मि. ढुङ्गाको सोलिड २७.७८ घ.मि.                                                   | ७२             | १६२२५७.०१                    | 60               | 202                | 173 | 375   |
| ४      | श्रीअन्तु रिडरोड मर्मत                                             | कि.मि  | १              | ५००           |                                | ५००           | माटो काट्ने काम ४७७४.५३ घ.मि. ग्राभेल भर्ने १४९.७० घ.मि.                                                 | 100            | ६२५७२८.५४                    | 100              | 202                | 173 | 375   |
| ५      | कार्कीडाँडा केचिगाँउ सडक मर्मत                                     | कि.मि. | १              | ५००           |                                | ५००           | विभिन्न प्रकारको माटो काट्ने काम ६१६४.५५ घ.मि. ग्राभेल भर्ने काम ६३.८० घ.मि.                             | 100            | ६२६२२४.५४                    | 100              | 326                | 349 | 675   |
| ६      | स्वास्थ्य चौकी जाने सडक मर्मत                                      |        |                | १००           |                                | ०             |                                                                                                          | ०              |                              | 0                | 0                  | 0   | 0     |
| ७      | एकेडेमी स्कुलबाट दर्लामी गाउँ फ्याक्ट्री चोक सडक                   | कि.मि. | १              | १००           |                                | ९८            | विभिन्न प्रकारको माटो कटिड गर्ने काम २४५.२५ घ.मि. ग्राभेल गर्ने काम ४८.६ घ.मि.                           | १००            | १२५८१३.३३                    | 98               | 540                | 461 | 1001  |
| ८      | मेचीगाउँ छिरुवा खतिवडागाउँ पोखरेलगाउँ सडक (छिरुवा खतिवडागाउँ खण्ड) | कि.मि. | १              | ५००           |                                | ४८५           | माटो काट्ने काम २१८४.९० घ.मि. ग्राभेल गर्ने काम २०५.४० घ.मि                                              | 100            | ६२६२२४.५४                    | 97               | 692                | 543 | 1235  |
| ९      | छिरुवा तिमिसनागाउँ छागे डम्पिङ्गसाईड जाने सडक मर्मत                | कि.मि. | १              | १००           |                                | १००           | विभिन्न प्रकारको माटो काट्ने काम १६१३.२५ घ.मि.                                                           | 100            | १२५८१३.३३                    | 100              | 108                | 95  | 203   |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                    | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                                                                   | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |      |       |
|--------|---------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|-------|
|        |                                                               |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                                                                    |                |                              |                  | म                  | पु   | जम्मा |
| १०     | यायोख्खा माड्रिम निर्माण मेचीटोल                              | बटा  | १              | ३००           |                                | ३००           | माटो काट्ने काम ४८.२० घ.मि. ढुङ्गाकोसोलिड ६.१० घ.मि. कंक्रीटको काम २.६६ घ.मि.                                     | 100            | ३७५५६७.२४                    | 100              | 548                | 467  | 1015  |
| ११     | अधुरो केचीगाउँ लाप्चाधाम निर्माण                              | बटा  | १              | २००           |                                | २००           | माटो काट्ने काम १७.४६ घ.मि. ढुङ्गाको सोलिड २.६७ घ.मि. प्लाष्टर गर्ने ६५.५९ घ.मि. जस्तापाता १७.८९ बर्ग मिटर        | 100            | २५०,४२४.२३                   | 100              | 202                | 173  | 375   |
| १२     | लाप्चा घाट निर्माण सुनपा ४                                    | बटा  | १              | २००           |                                | २००           | माटो काट्ने काम ४४.५८ घ.मि. ढुङ्गाको सोलिड ३.३३ घ.मि. प्लाष्टर गर्ने ३६.०२ ब.मि. जस्तापाता ६.८० बर्ग मिटर         | 100            | २५०८७०.२८                    | 100              | 205                | 170  | 375   |
| १      | बडा कार्यालय भवन रड रोकन                                      | बटा  | १              | ५००           |                                | ५००           | २ कोट प्लाष्टिक इमोलुसन पेन्ट ८७७.२२ ब.मि. २ कोट वेदर गार्ड ३३६.२८ ब.मि. इनामेल पेन्ट १४२.०२ ब.मि.                | १००            |                              | 100              | 2581               | 2678 | 5259  |
| २      | उत्तरे खेल मैदान स्तरोन्नति                                   | बटा  | १              | ५००           |                                | ५००           | बिभिन्न किसिमको माटो काट्ने काम ६०५.५० घ.मि. मेशिनरी वाल १.९१ घ.मि. सिमेन्टको काम ९.२६ घ.मि. हुम पाईप ५ रनिङ मिटर | १००            |                              | 100              | 675                | 535  | 1210  |
| ३      | किरात हाडसाम युमा माडहिम मन्दिर परिसर भित्र हवन कुण्ड निर्माण | बटा  | १              | १००           |                                | १००           | माटो काट्ने काम १८.३० घ.मि. ढुङ्गाको सोलिड                                                                        | १००            | १२५८५९.७१                    | 100              | 345                | 289  | 634   |



| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                              | इकाई   | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                                                  | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|---------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                         |        | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                                                   |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
|        |                                                         |        |                |               |                                |               | १.३२ घ.मि. कंक्रीट को काम २.७४ घ.मि                                                              |                |                              |                  |                    |     |       |
| ४      | खोला गोदाम केचिगाँउ उत्तरे खेल मैदान सडक मर्मत          | कि.मि. | १              | २००           |                                | २००           | विभिन्न किसिमको माटो काट्ने काम ३१९५.३० घ. मि.                                                   | १००            | २५०६७९.१५                    | १००              | २०७                | २०३ | ४१०   |
| ५      | गोगने टोल खेल मैदान मर्मत                               | वटा    | १              | १००           |                                | १००           | विभिन्न किसिमको माटो काट्ने काम १४.४० घ.मि. ढुङ्गाको सुख्खा वाल २५.९२ घ.मि                       | १००            | १२६५०५.६२                    | १००              | ५५                 | ५३  | १०८   |
| ६      | अन्तुपोखरी जनक मा.वि. जनक मा.वि. दर्लामीडाँडा सडक मर्मत | कि.मि. | १              | १५०           |                                | १५०           | विभिन्न किसिमको माटो काट्ने काम ३० घ.मि ढुङ्गाको सोलिड ३४.५० घ.मि. ग्राभेल हाल्ने काम १८.३० घ.मि | १००            | १८७७४४.११                    | १००              | १२४                | १०८ | २३२   |
| ७      | तकपत अम्बिटार तकपतदेखि गजुरेलगाँउ सम्म सडक मर्मत        | कि.मि. | १              | २००           |                                | २००           | ग्राभेल हाल्ने काम ६४.६० घ.मि. बाटी सोर्नेकाम २७७५ ब.मि. ढुङ्गाको सोलिड १५.३० घ.मि.              | १००            | २५१५०४.२                     | १००              | १२२                | १०६ | २२८   |
| ८      | थेगछे साङ्गे गुम्बा मर्मत                               | वटा    | १              | २००           |                                | २००           | एमएस पाईप १००४.१३ घ.मि. यु.पि.भि.सि सिट ४३.८० घ.मि.                                              | १००            | २५०१७८.६६                    | १००              | ३२०                | ३१२ | ६३२   |
| ९      | महेन्द्र आधारभुत विद्यालय धुलो रहित कक्षाकोठा निर्माण   | वटा    | १              | ५०            |                                |               | पि सि सि डिस्मेन्टलको काम २.१६ घ.मि. प्लाष्टर गर्ने काम १४०.८६ ब.मि.                             | १००            | ६२६२५.७८                     | १००              | ३४६                | ३३४ | ६८०   |
| १०     | सिद्धिखोला कजवे निर्माण तथा मर्मत                       | वटा    | १              | २३०           |                                | २३०           | ढुङ्गा तथा सिमेन्टको काम ९७.३३ घ.मि                                                              | १००            | २८९८२३.६२                    | १००              | ८२६                | ७०४ | १५३०  |

| क्र.स.                                 | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                               | इकाई   | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                                                                      | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|                                        |                                                          |        | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                                                                       |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| ११                                     | जनक मा.वि. मुखियागाँउ हुदै कार्कीडाँडा सडक स्तरोन्नति    | कि.मि. | १              | ५००           |                                | ५००           | विभिन्न किसिमको माटो काट्ने काम ४४.५५ घ.मि. सोलिङ गर्ने काम १९.८० घ.मि. पि.सि.सि ९.९ घ.मि ग्रभेल गर्ने काम ३१.२ घ.मि | १००            |                              | 100              | ३२०                | २७६ | ५९६   |
| ८०१०३४०४२०५ सूर्योदय नगरपालिकावडा नं.५ |                                                          |        |                |               |                                |               |                                                                                                                      |                |                              |                  |                    |     |       |
| १                                      | कर्मचारीको बैठक भत्ता ५ नं. वडा                          | पटक    | ३              | २४            |                                | २३            | कर्मचारी बैठकमा सहभागी भएको जम्मा २३                                                                                 | १००            | २३                           | 96               | १                  | ०   | १     |
| २                                      | पदाधिकारी बैठक भत्ता ५ नं. वडा                           | पटक    | ३              | १२०           |                                | ११७           | वाड समितिको बैठकमा सहभागी भए बापत                                                                                    | १००            | ११७                          | 98               | २                  | ३   | ५     |
| ३                                      | पानी तथा बिजुली ५ नं. वडा                                | पटक    | ३              | २४            |                                | २४            | विधुत प्राधिकरणको बिल अनुसार भुक्तानी गरिएको                                                                         | १००            | २४                           | 100              | ५०                 | १०० | १५०   |
| ४                                      | संचार महसुल ५ नं. वडा                                    | पटक    | ६              | १२            |                                | ७             |                                                                                                                      | १००            | ७                            | 58               | १००                | १०० | २००   |
| ५                                      | इन्धन (पदाधिकारी) ५ नं. वडा                              | पटक    | ३              | १५            |                                | १०            | वाड अध्यक्षको मोटर साइकलमा लगाएको                                                                                    | १००            | १०                           | 67               | १००                | १०० | २००   |
| ६                                      | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) ५ नं. वडा                       | पटक    | ३              | १५            |                                | १५            | कार्यालयको काममा मोटर साइकल प्रयोग गरे बापत प्रयोग गरिएको                                                            | १००            | १५                           | 100              | १००                | १०० | २००   |
| ७                                      | सवारी साधन मर्मत खर्च ५ नं. वडा                          | पटक    | ३              | १५            |                                | १५            | वाड कार्यालयको सावारी साधन मर्मत                                                                                     | १००            | १५                           | 100              | १००                | १०० | २००   |
| ८                                      | मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च ५ नं. वडा | पटक    | ४              | २०            |                                | १९            | कार्यालयको विभिन्न प्रयोजनको सामग्री खरिद तथा मर्मत                                                                  | १००            | १९                           | 97               | ४००                | २०० | ६००   |
| ९                                      | मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री ५ नं. वडा                    | पटक    | ७              | ७०            |                                | ६९            | कार्यालयको आवश्यक सामग्री खरिद                                                                                       | १००            | ६९                           | 100              | ४००                | २०० | ६००   |
| १०                                     | पुस्तक तथा सामग्री खर्च ५ नं. वडा                        | पटक    | १              | २             |                                | ०             | वाड कार्यालयमा आवश्यक पुस्तक सामग्री खरिद                                                                            | १००            | ०                            | 0                | ०                  | ०   | ०     |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                               | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                         | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |      |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|-------|
|        |                                                                                          |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                          |                |                              |                  | म                  | पु   | जम्मा |
| ११     | इन्धन - अन्य प्रयोजन ५ नं. वडा                                                           | पटक  | २              | २             |                                | २             | वाड कार्यालय मा चाहिने ग्यास खरिद                                       | १००            | २                            | 100              | ५०                 | ५०   | १००   |
| १२     | पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च ५ नं. वडा                                       | पटक  | १              | ५             |                                | ५             | स्थानीय पत्रपत्रिका खरिद                                                | १००            | ५                            | 100              | ४००                | २००  | ६००   |
| १३     | अन्य कार्यालय संचालन खर्च ५ नं. वडा                                                      | पटक  |                | ३             |                                | ०             | विभिन्न सामग्री खरिद                                                    | १००            | ०                            | 0                | ४००                | २००  | ६००   |
| १४     | सरसफाईसेवा शुल्क ५ नं. वडा                                                               | पटक  | १              | ३             |                                | ३             | वाड कार्यालय परिसर सर सफाई गरे बापतको                                   | १००            | ३                            | 100              | ५०                 | ५०   | १००   |
| १५     | पशुपालन तालिम कृषितालिम र पशु उपचारको औषधी व्यवस्थापनको लागि फ्रिज खरिद                  | पटक  | १              | ५०            |                                | ५०            | स्थानीय वाड न ५ को कृषक पशुपालन व्यावसायिकहरुलाई तालिम                  | १००            | ५०                           | 100              | ४००                | २००  | ६००   |
| १६     | युवालाई उद्योषण तालिम                                                                    | पटक  | १              | ५०            |                                | ५०            | वाड न ५ को युवाहरुलाई उद्योषण सम्बन्धि तालिम                            | १००            | ५०                           | 100              | १०                 | १५   | २५    |
| १७     | वडा कार्यालयको भवन अगाडिको ढलनिकास तथा प्रतिक्षालयमा सेवाग्राहीको लागि बेन्च व्यवस्थापन  | मिटर |                | ६०            | मिटर                           | ६०            | पक्की नाली 25 मिटर, फलम र प्लाई को बेन्च निर्माण 20 मिटर                | १००            | 64,724.68                    | 100              | 2367               | 2520 | 4887  |
| १८     | ५ नं. वडाबाट निर्णय भएका विभिन्न क्रियाकलापहरु                                           | पटक  |                | १५०           |                                | १३७           | वाड समितिको निर्णय अनुसार कार्यालयको आवश्यकता अनुसार काम सम्पन्न भएको   | १००            |                              | 92               |                    |      |       |
| १९     | दलित समुदायलाई बाखा वितरण कार्यक्रम नगरपालिकासंगको साझेदारीमा                            | पटक  | १              | ५०            |                                | ५०            | वाड न ५ को दलितहरुलाई बाक्रा वितरण कार्यक्रम                            | १००            |                              | 100              | २५                 | २५   | ५०    |
| २१     | सामुदायिक विद्यालयका १ देखि ५ कक्षा सम्मका छात्र छात्रालाई लोगो सहितको स्कूल व्याग वितरण | पटक  | १              | २००           |                                | १९९           | १ कक्षा देखि कक्षा ५ सम्म को विभिन्न बालबालिका लाई विद्यालय व्याग वितरण | १००            |                              | 100              |                    |      | २१७   |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                        | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                                     | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                                                   |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                                      |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| २२     | वडा कार्यालयको सभाहलमा रोष्टम निर्माण र साउण्ड सेट व्यवस्थापन खरिद                                | पटक  | १              | ३५            |                                | ३५            | वाड कार्यालय ब्यावस्थापन गर्न                                                       | १००            |                              | 100              | २००                | ३०० | ५००   |
| २३     | वडा कार्यालयमा सि.सि. क्यामेरा र डेक्सटप कम्प्युटर सेट व्यवस्थापन                                 | पटक  | १              | ६५            |                                | ६५            | सुशासन ब्यावस्थापन गर्न कार्यालय ब्यावस्थित गर्न                                    | १००            |                              | 100              | २००                | ३०० | ५००   |
| २४     | ओरेन्जभ्याली टोल स्थित खेलमैदान गोलपोष्ट सहित मन्च निर्माण                                        | मिटर | 60             | १००           | 60                             | ९७            | ब्याक कटिङ्ग गरी खेल मैदान खन्ने काम लम्बाई 60मिटर चौडाई av.४ मिटर र उचाई av.२ मिटर | १००            | १२७०५८                       | 97               | 193                | 218 | 411   |
| २५     | महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना शिविर (३ स्थानमा)                                                 | पटक  | ३              | ५०            |                                | ४९            | तिन स्थानमा सम्पन्न गरि महिला स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रम                          | १००            |                              | 100              | १२८                | ०   | १२८   |
| २६     | टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षहरुलाई साझेदारीमा नमूना टोल अन्तरजिल्ला अवलोकन भ्रमण | पटक  | १              | ९९            |                                | ९९            | नमूना टोल अवलोकन गर गरि टोल विकास सस्थामा भ्रमण                                     | १००            |                              | 100              | १०                 | १८  | २८    |
| २७     | नागरिक वडापत्र व्यवस्थापन                                                                         | पटक  | १              | १५            |                                | १५            | वाड न ५ को वडा पत्र तयार तथा ब्यावस्थापन                                            | १००            |                              | 100              | २००                | ३०० | ५००   |
| २८     | अनुगमन, मूल्यांकन खर्च ५ नं. वडा                                                                  | पटक  | ६              | ३०            |                                | ३०            |                                                                                     | १००            |                              | 100              | १००                | १५० | २५०   |
| २९     | भ्रमण खर्च ५ नं. वडा                                                                              | पटक  | ४              | ४०            |                                | ४०            | कार्यालयको कामले भ्रमण गरिएको                                                       | १००            |                              | 100              | ४                  | ५   | ९     |
| ३०     | विविध खर्च ५ नं. वडा                                                                              | पटक  | १०             | ५०            |                                | ४४            | विभिन्न सामग्री खरिद                                                                | १००            |                              | 89               | १००                | १५० | २५०   |
| ३१     | भैपरी आउने चालु खर्च ५ नं. वडा                                                                    | पटक  |                | ०             |                                | ०             |                                                                                     | १००            |                              | 0                |                    |     |       |
| ३२     | क्यानन प्रिन्टर १ थान                                                                             | पटक  | १              | २०            |                                | २०            | वाड न ५ ले कार्यालय सामग्री खरिद गरिएको                                             | १००            |                              | 100              | 100                | 150 | 250   |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                        | इकाई  | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                                                                                                                                             | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                   |       | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                                                                                                                                              |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| ३३     | काजिगोलाई शान्तिधारा रविगोलाई सडक स्तरोन्नति                      | कि.मि | 0.600          | १००           | 0.610                          | १००           | सडकको व्याक कटिङ्ग गर्ने कार्य 61० मी. र नाली खन्ने गर्ने कार्य 61० मी.                                                                                                                     | 100            | 127,840.75                   | 100              | 194                | 185 | 379   |
| ३४     | रुक बहादुर गोलाई खत्रीगाउँ शसस्त्र क्याम्प जाने सडक स्तरोन्नति    | कि.मि | 0.510          | १००           | 0.530                          | १००           | सडकको व्याक कटिङ्ग गर्ने कार्य 53० मी. र नाली खन्ने गर्ने कार्य 53० मी.                                                                                                                     | 100            | 131,262.34                   | 100              | 279                | 261 | 540   |
| ३५     | गुरुङगाउँ केराबारी सडक                                            | कि.मि | 1.740          | ५००           | 1.760                          | ५००           | सडकको व्याक कटिङ्ग गर्ने कार्य 1760 मी. र नाली खन्ने गर्ने कार्य 74० मी.                                                                                                                    | 100            | 625,792.60                   | 100              | 277                | 300 | 577   |
| ३६     | मानेडाँडा - पाखेगोलाई टारघर मुखराखी पुच्छरगाउँ जोड्ने सडक निर्माण | कि.मि | 0.450          | १००           | 0.460                          | १००           | सडकको व्याक कटिङ्ग गर्ने कार्य 460 मी. र नाली खन्ने गर्ने कार्य 45० मी.                                                                                                                     | 100            | 127,560.29                   | 100              | 279                | 261 | 540   |
| ३७     | रातमाटे चौतारे मेचीखोला मलामी टहरा सडक                            | कि.मि | 0.210          | ५००           | 0.210                          | ५००           | सडकको व्याक कटिङ्ग गर्ने कार्य 210 मी. सोलिङ्ग गर्ने काम 213 मिटर, Causeway निर्माण (लम्बाई 6मि*चौडाई ५मि) गर्ने कार्य १ र Stone Masonary Wall लम्बाई 5 मि, चौडाई १ मि उचाई गर्ने कार्य १ . | 100            | 618,000.67                   | 100              | 231                | 241 | 472   |
| ३८     | पिडडाँडा लालफिटे मेचीखोला सडक, सुनपा ५                            | कि.मि | 0.300          | ५००           | 0.300                          | ५००           | सडकको व्याक कटिङ्ग र कच्ची नाली गर्ने कार्य 300 मी. सोलिङ्ग गर्ने काम 200 मिटर, Culvert निर्माण गर्ने कार्य 8.5 मि.                                                                         | 100            | 626,498.22                   | 100              | 287                | 295 | 582   |
| ३९     | चर्चगाउँ - आसाङ्गखोला सडक विस्तार                                 | कि.मि | 0.330          | १००           | 0.350                          | १००           | सडकको व्याक कटिङ्ग गर्ने कार्य 35० मी.                                                                                                                                                      | 100            | 130,551.85                   | 100              | 194                | 185 | 379   |
| ४०     | कर्णैगोलाई लम्बागौडा सडक स्तरोन्नति                               | कि.मि | 0.420          | १००           | 0.430                          | १००           | सडकको व्याक कटिङ्ग गर्ने कार्य 43० मी.                                                                                                                                                      | 100            | 127,840.75                   | 100              | 287                | 295 | 582   |

| क्र.स.                                 | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                          | इकाई  | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                                | भौतिक प्रगति %          | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|                                        |                                                                                                                     |       | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                                 |                         |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| ४१                                     | गौतमगाउँ करफोक जोड्ने सडक स्तरोन्नति                                                                                | कि.मि | 0.390          | १००           | 0.400                          | १००           | सडकको व्याक कटिङ्ग गर्ने कार्य 40० मी. र नाली खन्ने गर्ने कार्य 400 मी.        | 100                     | 127,896.84                   | 100              | 275                | 318 | 593   |
| ४२                                     | घलेचौतारा बौद्ध आ.वि. हुँदै देउराली सडक खारेगोलाई निर्माण तथासडक स्तरोन्नती (अन्तुडाँडा न्यैपाने गाँउ अम्बीटार सडक) | कि.मि | 0.215          | १००           | 0.220                          | १००           | सडकको व्याक कटिङ्ग गर्ने कार्य 145 मिटर ,सोलिङ्ग गर्ने काम 75 मिटर.            | १००                     | १२८४२२                       | 100              | 145                | 200 | 345   |
| ४४                                     | राडभाडगोलाई शिकारीगाउँ बौद्ध टोल सडक स्तरोन्नती                                                                     | कि.मि | 0.650          | १५०           | 0.660                          | १५०           | सडकको व्याक कटिङ्ग गर्ने कार्य 660 मिटर ,नाली खन्ने काम 660 मिटर.              | 100                     | 191,602.20                   | 100              | 277                | 300 | 577   |
| ४५                                     | रातेमाटे-शिवमन्दिर-मानेडाँडा जोड्ने सडक स्तरोन्नती                                                                  | कि.मि | 0.420          | १००           | 0.430                          | १००           | सडकको व्याक कटिङ्ग गर्ने कार्य 430 मिटर ,नाली खन्ने काम 430 मिटर.              | 100                     | 128,500.76                   | 100              | 180                | 220 | 400   |
| 1                                      | लामा गाँउ खानेपानी मुहान सरक्षण तथा पाइपलाइन विस्तार                                                                | एक    | १              | 300           | १                              | 300           | पक्की खानेपानी टेन्की निर्माण १                                                | 100                     | 379,155.91                   | 100              | 60                 | 90  | 150   |
| 2                                      | गोरख खोला पहिरो खुलाउने कार्य                                                                                       | कि.मि | 0.090          | 20            | 0.090                          | 20            | पहिरो सोर्ने कार्य 90 मिटर                                                     | 100                     | 20,112.68                    | 100              |                    |     |       |
| 3                                      | तकपत उनीउटार किर्ने गोलाई सडक                                                                                       | सख्या | 4              | 80            | 4                              | 80            | होमपाईप लगाउने कार्य ४                                                         | 100                     | 103,980.27                   | 100              | 277                | 300 | 577   |
| ४                                      | घले चौतारा बौद्ध आ.वि रोङ्ग सडक स्तरोन्नती                                                                          | कि.मि | 1.5            | 800           | 1.620                          | 800           | 1620 मी. र Stone Masonary Wall लम्बाई 9 मि, चौडाई १ मि उचाई 2 मिटर गर्ने कार्य | 100                     | 1,000,688.32                 | 100              | 167                | 212 | 379   |
| ८०१०३४०४२०६ सूर्योदय नगरपालिकावडा नं.६ |                                                                                                                     |       |                |               |                                |               |                                                                                |                         |                              |                  |                    |     |       |
| १५                                     | महिला तथा युवाहरुको लागी मुढा बुन्ने तालिम                                                                          | जना   | १              | ११५           |                                | ११५           |                                                                                | २५ जना लाई तालिम प्रप्त |                              | 100              | 15                 | 10  | 25    |

| क्र.स.                                 | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                        | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                | भौतिक प्रगति %             | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|                                        |                                                                                                   |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                 |                            |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| १७                                     | वडा बाल क्लब अन्तर्गत सचेतना मुलक कार्यक्रम                                                       |      | १              | ५०            |                                | ५०            |                                | ४१ जना सहभागी              |                              | १००              | १९                 | २२  | ४१    |
| २२                                     | हर्कटे रम्याड सडक खण्डको अम्बके भूजेलगाउँ सडकको स्तरोन्नती                                        |      |                | ५००           |                                | ५००           |                                | ७०० मि                     |                              | १००              | ३६५                | २३५ | ६००   |
| २३                                     | फाजीगाँउ तरगाँउ सडक स्तरोन्नती आयोजना                                                             | मिटर | १              | ७३५           |                                | ७३५           |                                | ७०० मि                     |                              | १००              | ६८०                | ७०९ | १३८९  |
| २४                                     | ग्वावाचोक-वडा कार्यालय सम्म सडक स्तरोन्नती कार्य (प्रधानमन्त्रि स्वरोजगार कार्यक्रम संग साझेदारी) | मिटर | १              | ५००           |                                | ४६७           |                                | १७२ मि पक्की नालि          | प्रधान मन्त्री रोजगार २७६९६० | ९३               | ३६९                | ३७१ | ७४०   |
| २५                                     | पोखेल-टोलबाट फाजीगाउँ लामा गोलाई हुँदै बाल विकास आ.वि सम्म सडक स्तरोन्नती                         | मिटर | १              | ४००           |                                | ४००           |                                | १६०० मि                    |                              | १००              | ३११                | ३२२ | ६३३   |
| २६                                     | लालिगुरास टोल बाट गुम्बा दरवेली जोड्ने सडक स्तरोन्नती                                             | मिटर | १              | १५०           |                                | १५०           |                                | ३२० मि कटिङ्ग              |                              | १००              | १५०                | १५० | ३००   |
| २७                                     | सुकेपोखरी- ग्यावाचोक- वडा कार्यालय-तारगाउँ महेन्द्रवेसी सडक वडा नं ६ (निरन्तरता)                  | मिटर | १              | ०             |                                | ३६            |                                | ३२० मि ग्राभेल             |                              | ३६००             | ११६                | १२० | २३६   |
| २८                                     | तल्लो फाजीगाउँ दरवेली खानेपानी मुहान मर्मत संभार आयोजना                                           | मिटर | १              | ५०            |                                | ५०            |                                | १ वटा खानेपानि मुहान मर्मत |                              | १००              | ३९                 | ९३  | १३२   |
| २९                                     | सुनपा ६ राम मन्दिरमा भेषराज स्मृति प्रतिशालय निर्माण                                              | वटा  | १              | ५००           |                                | ५००           |                                | १ वटा                      |                              | १००              | ३०२                | २९८ | ६००   |
| ८०१०३४०४२०७ सूर्योदय नगरपालिकावडा नं.७ |                                                                                                   |      |                |               |                                |               |                                |                            |                              |                  |                    |     |       |
| १५                                     | टोलस्तरीय खेलकुद कार्यक्रम                                                                        | पटक  | १              | ५०            | १                              | ५०            | टोलस्तरीय फुटबल कार्यक्रम भएको |                            |                              | १००              | १४                 | ५६  | ७०    |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                    | इकाई  | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                             | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                               |       | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                              |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| १६     | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान कार्यक्रम                  | पटक   | १              | ५०            | १                              | ५०            | वडाका सबै किसिमका अपाङ्गता भएका ४८ जना अपाङ्गहरुलाई सम्मान गरिएको           |                |                              | 100              | २७                 | २१  | ४८    |
| १७     | कार्यक्रम खर्च (वडाको निर्णय अनुसारको खर्च)                   | वटा   | ३              | १५०           | ३                              | १३५           | १ थान प्रिन्टर खरिद, वडा कार्यालय पार्टिशन र विपतका लागि ९ थाल पाल खरिद     |                |                              | 90               |                    |     |       |
| १८     | ५०% अनुदानमा कृषकहरुलाई च्यापकटर वितरण कार्यक्रम              | पटक   | १              | २००           | १                              | १९८           | १२ जना कृषकलाई ५०% अनुदानमा च्यापकटर वितरण गरिएको                           |                | ३९६                          | 99               | ६                  | ६   | १२    |
| १९     | बालबालिकाहरुका लागि प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम                 | पटक   | १              | ५०            | १                              | २९            | बालक्लवको माग बमोजिम तहगत रुपमा विद्यालयमा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम गरिएको |                |                              | 59               | २५                 | २५  | ५०    |
| २४     | सृजना टोलदेखि गोगने जोड्ने बाटो मर्मत                         | कि मि | १              | ५०            | १                              | ४८            | ५९८ घ मि माटो कटिड कार्य                                                    |                | ६२                           | 97               | १४२                | १३६ | २५८   |
| २६     | फिष्टे खोलादेखि भट्टराई गाँउ जोड्ने बाटो ग्राभेल              | कि मि | १              | ५०            | १                              | ५०            | ३१ घ मि ग्राभेल विच्छाउने कार्य भएको                                        | १००            | ६३                           | 100              | ५७                 | ६१  | ११८   |
| २७     | हर्कटे गुप्ती अम्बी सडक                                       | कि मि | १              | ५००           | १                              | ४९९           | ८४० मि लम्बाइ र ६ मि चौडाइको बाटो कटिड तथा कच्ची नाली निर्माण               | १००            | ६२६                          | 100              | ५५०                | ३७२ | ९२२   |
| २८     | चिउरी गोलाईबाट अम्बी जोड्ने बाटो स्तरोन्नती तथा सिँडी निर्माण | कि मि | १              | ५००           | १                              | २९३           | ४१४८ घ मि माटो कटिड र २५ मि बाटोमा सिँडी निर्माण                            |                |                              | 59               | १३२                | १४६ | २७८   |
| २९     | वर्धिड सेन्टरबाट विरिङ्गखोला जोड्ने बाटो मर्मत                | कि मि | १              | ५०            | १                              | ४५            | ९४० मि लम्बाइको बाटो सम्प्राउने तथा खाल्डाखुल्डी पुर्ने कार्य भएको          | १००            | ६२                           | 90               | ५८                 | ७४  | १३२   |



| क्र.स.                                 | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                          | इकाई  | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                 | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|                                        |                                                     |       | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                  |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| ३०                                     | कन्याम अन्वी सडक निर्माण                            | कि मि | १              | ५००           | १                              | ४९९           | १२४० मि बाटो सम्प्याउने र ३४१ घ मि ग्रावेल विच्छाउने कार्य भएको | १००            | ६२७                          | 100              | २४२                | २१९ | ४६१   |
| ३१                                     | सिमलडाँडा सिरवानी विरिडखोला सडक                     | कि मि | १              | ५००           | १                              | ४९९           | १५०० मि लम्बाइ र ४ मि चौडाइको बाटो कटिड गरी स्तरोन्नति          | १००            | ६२६                          | 100              | १४०                | १६० | ३००   |
| ३२                                     | तिनघरे टोल बाटो मर्मत                               | कि मि | १              | ५०            | १                              | ५०            | ४८० घ मि नरम तथा १४ घ मि कडा माटो कटिड                          | १००            | ६३                           | 100              | ९८                 | १२० | २१८   |
| ३३                                     | कन्याम चिया कारखानाबाट बोझोधारा जोड्ने बाटो ग्राभेल | कि मि | १              | ५०            | १                              | ४८            | ५९३ घ मि माटो कटिड तथा ८५८ व मि बाटो सम्प्याउने कार्य           | १००            | ६३                           | 97               | ५५                 | ६०  | ११५   |
| ३४                                     | वडा कार्यालय मर्मत तथा व्यवस्थापन                   | पटक   | १              | ५०            | १                              | ५०            | ४ थान कुर्सी, १ थान टेबल खरिद तथा वडा कार्यालयको भर्षाड मर्मत   | १००            |                              | 100              |                    |     |       |
| ८०१०३४०४२०८ सूर्योदय नगरपालिकावडा नं.८ |                                                     |       |                |               |                                |               |                                                                 |                |                              |                  |                    |     |       |
| १८                                     | राजस्व सम्बन्धि सचेतना अन्तरकृया कार्यक्रम          | पटक   | १              | २५            |                                | २४            | २७ जना टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई तालिम दिएको           | 99             |                              | 99               | 2                  | 25  | 27    |
| १९                                     | लैङ्गीक उत्तरदायी बजेट परिक्षण कार्यक्रम            |       |                | १५            |                                | ०             |                                                                 | 0              |                              | 0                |                    |     |       |
| २०                                     | युवा लक्षित कार्यक्रम                               | पटक   | १              | ५०            |                                | ५०            | १६ जना युवायुवतीहरुलाई ४ दिने तालिम                             | 100            |                              | 100              | 7                  | 9   | 16    |
| २१                                     | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि न्यानो कपडा वितरण   | पटक   | १              | ५०            |                                | ५०            | ३२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई वितरण गरिएको                 | 100            |                              | 100              | 11                 | 20  | 31    |
| २२                                     | वडा समितिको निर्णय बमोजिमका क्रियाकलापहरु           | पटक   | २              | १५०           |                                | ८७            | पहिलो पटक जनप्रतिनिधिहरुको स्वागत र दोस्रो पटक कार्यलयमा        | 58             |                              | 58               |                    |     |       |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                    | इकाई  | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                             | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                                                               |       | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                              |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
|        |                                                                                                               |       |                |               |                                |               | आवश्यक सामग्री खरिद गरिएको                                  |                |                              |                  |                    |     |       |
| २३     | जनजाति विपन्न महिलाहरूलाई सुझुरको पाठा वितरण कार्यक्रम                                                        | पटक   | १              | १००           |                                | १००           | १६ जना जनजाति विपन्न महिलाहरूलाई १/१ वटा वितरण गरिएको       | 100            |                              | 100              | 16                 | 0   | 16    |
| २४     | महिलाहरूका लागि बाखा वितरण कार्यक्रम (साझेदारीमा )                                                            | पटक   | १              | १००           |                                | ०             | ०                                                           | 0              |                              | 0                | 0                  | 0   |       |
| २५     | कक्षा १ देखि ५ सम्मका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई व्याग वितरण                                       | पटक   | १              | १५०           |                                | १५०           | १२६ जना विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरिएको                       | 100            |                              | 100              | 59                 | 67  | 126   |
| २६     | दलित परिवारहरूका लागि स्वास्थ्य विमा तथा नविकरण                                                               | पटक   | १              | ५०            |                                | ५०            | १४ दलित परिवारहरूलाई स्वास्थ्य विमा तथा नविकरण गरिएको       | 100            |                              | 100              | 30                 | 38  | 68    |
| २७     | टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधि (अध्यक्ष र सचिव) हरूलाई फोहोर मैला व्यवस्थामन सम्बन्धी अन्तर जिल्ला अवलोकन भ्रमण | पटक   | १              | १५०           |                                | १५०           | जम्मा ४२ जना लाई अवलोकन भ्रमण गराइएको                       | 100            |                              | 100              | 17                 | 28  | 45    |
| २८     | सुन्माई फ्याक्ट्रीबाट टि गार्डन स्कूल हुँदै वडा कार्यालय जाने बाटो स्तरोन्नती                                 | कि.मि | १              | १५०           |                                | १५०           | ५१० मि बाटो चौडा गर्ने काम                                  | 100            | 189910।87                    | 100              | ४२                 | ५८  | १००   |
| २९     | राठी फ्याक्ट्री छेउबाट गान्धी डाँडा जाने बाटो स्तरोन्नती                                                      | कि.मि | १              | १५०           |                                | १५०           | ५२० मि कटिङ्ग ४२० मि कच्ची नाली र १३.५० मि ढुङ्गाको सोलिङ्ग | 100            | 190428।43                    | 100              | १३५                | १४५ | २८०   |
| ३०     | सिद्धेश्वर शिव मन्दिर शान्तिचोक मन्दिर मर्मत सम्भार                                                           | कि.मि | १              | १००           |                                | १००           | ६ मि को masonry wall लगाएको                                 | 100            | 129149।21                    | 100              | १८४                | २१६ | ४००   |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                            | इकाई  | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                              | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                                                       |       | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                               |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| ३१     | सिद्धेश्वर मन्दिर छेउबाट सौरभिर हुँदै वडा नं. ७ जोड्ने बाटो ( २ ठाउँ होमपाइप २ ठाउँ कजवे र १ठाउँ बाल) | कि.मि | १              | ५००           |                                | ५००           | १ ठाउँ ६०० mm को होमपाइप १ ठाउँ ४५० mm को होमपाइप र ७ मि दुङ्गाको बाल लगाएको | 100            | 627084।33                    | 100              | ४२०                | ५८० | १०००  |
| ३२     | कजेनी मालुम वडै कार्यालय डबुगाउँ हुँदै वडा नं ६ जोड्ने सडक निर्माण (निरन्तरता)                        | कि.मि |                | ५४००          |                                | ५१८१          | १११० मि पक्की नाली १११० ग्राभेल र १ ठाउँ होमपाइप                             | 96             | 4993298।22                   | 96               |                    |     |       |
| ३३     | डबु गाउँ सुभाष स्याङ्बोको घरदेखि अलवेदर जोड्ने गोरेटो बाटा सोलिङ                                      | कि.मि | १              | ५०            |                                | ४८            | ७८ मि सोलिङको लागि माटो सम्पाउने र ७८ मि सोलिङ गर्ने काम                     | 100            | 64217।94                     | 96               | ३२२                | १८६ | ५०८   |
| ३५     | सिद्ध आ.वि. बाट वडा कार्यालय जाने बाटोमा होप पाइप                                                     | कि.मि | १              | १००           |                                | १००           | १०० mmको ३ वटा होमपाइप राख्ने काम                                            | 100            | 126631.98                    | 100              | ११२                | १३४ | २४६   |
| ३६     | दिनेश घिसिङको घरछेउबाट मालुम पिचदेखि नर्सरी जानेबाटो स्तरोन्नती                                       | कि.मि | १              | २७५           |                                | २७५           | ६०० mm को ३ वटा होमपाइप राख्ने काम                                           | 100            | 345266.01                    | 100              | १०५                | ९५  | २००   |
| ३७     | रेडक्रस उपशाखा कन्यामलाई मर्मत सम्भार                                                                 | कि.मि | १              | १३५           |                                | १३५           | १३.१३ x ४.८ मि इटाको गारो र जस्ता लगाउने काम                                 | 100            | 295789.36                    | 100              | ४००                | ५०० | ९००   |
| ३८     | लम्साल गोलाई देखि भुलभुले ढोक जाने बाटो स्तरोन्नती                                                    | कि.मि | १              | २५०           |                                | २५०           | १ ठाउँ होमपाइप कल्भर्ट निर्माण गर्ने काम                                     | 100            | 317057.71                    | 100              | १३०                | ९०  | २२०   |
| ३९     | वडा नं. ८ को विभिन्न सडक मर्मत                                                                        | कि.मि | १              | २००           |                                | २००           | बाटोको सतहमा खाल्डो पुर्ने कार्य                                             | 100            | 200000                       | 100              | ७२०                | ७८० | १५००  |
| ४०     | सिद्धेश्वर शिवालय मन्दिर मर्मत संभार                                                                  | कि.मि | १              | १००           |                                | १००           | १५ मि नालि बनाउने र बाल लगाउने कार्य                                         | 100            | 132192.74                    | 100              | ११०                | ९०  | २००   |
| ४१     | राठी बारी घिमिरे गाउँ सिद्धिगाउँ सडक मर्मत                                                            | कि.मि | १              | १००           |                                | १००           | ६०० मि सडकको खाल्डा पुरी सतह मिलाउने तथा २१० मि ग्राभेल                      | 100            | 127020.99                    | 100              | १६०                | १९० | ३५०   |

| क्र.स.                                 | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                  | इकाई  | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                 | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|                                        |                                                                                             |       | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                  |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| ४२                                     | वरपिपल डाडा देखि द माउन्टेन रेन्ज चिया फ्याक्ट्री देखि लेप्चा गाउ सुदुङ खोला सडक स्तरोन्नती | कि.मि | १              | ३००           |                                | ३००           | ५४२ मि ग्राभेल र १३.१० मि सोलिङ्ग                               | 83             | 312052.13                    | 83               | २९०                | २१० | ५००   |
| ४३                                     | बुद्ध टोल सू.न.पा ८ र सू.न.पा ६ जोड्ने कफि मार्ग मर्मत                                      | कि.मि | १              | १००           |                                | १००           | ३० मि सोलिङ्ग र बाटोको सतह मिलाउने काम                          | 100            | 127761.3                     | 100              | २६                 | ३८  | ६४    |
| ८०१०३४०४२०९ सूर्योदय नगरपालिकावडा नं.९ |                                                                                             |       |                |               |                                |               |                                                                 |                |                              |                  |                    |     |       |
| 15                                     | प्लास्टिक टनेल खेति प्रविधि तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण                                      | वटा   | ४२             | 200           | ४२ वटा                         | 200           | तालिम गरी ४२ जनालाई प्लाष्टिक वितरण गरीएको ।                    | १००.००%        | 200                          | 100              | 31                 | 10  | 42    |
| 17                                     | बाल प्रतिभा पहिचान र प्रोत्साहन कार्यक्रम                                                   | वटा   | ३              | 100           | वृहत                           | 100           | वृहत नृत्य,हस्तलेखन र पुरस्कृत                                  | 1              | 100                          | 100              | 50                 | 60  | 110   |
| 19                                     | महिला दलित जनजाति आदिवासी नगरसंग र लक्षित समुदाय साझेदारी कार्यक्रम वंगुर वाठा वितरण        | वटा   | 39             | 200           | ३९ वटा                         | 200           | ३९ वटा वंगुरको पाठा लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सम्पन्न गरीयो ।   | 1              | ४०००००।००                    | 100              | 10                 | 29  | 39    |
| 20                                     | अनुगमन, मूल्यांकन खर्च                                                                      | पटक   | धेरै           | 20            | पटक                            | 20            | वडाको प्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु पटक-पटक स्थलगत गई अनुगमन गरीयो | 1              |                              | 20               | 0                  | 0   | 0     |
| 21                                     | भ्रमण खर्च                                                                                  | पटक   | पटक-पटक        | 30            | पटक                            | 25            | कार्यायको कामले                                                 | 1              | 30                           | 30               | 0                  | 0   | 0     |
| 22                                     | विविध खर्च                                                                                  | पटक   | पटक-पटक        | 67            | पटक                            | 67            | कार्यायको विविध काममा                                           | 1              | 67                           | 67               | 0                  | 0   | 0     |
| 23                                     | घरभाडा                                                                                      | पटक   | एकमुष्ट        | 80            | एकमुष्ट                        | 80            | ९ नं. वडा कार्यालयको घरभाडा बुझाएको ।                           | 1              | 80                           | 80               | 0                  | 0   | 0     |
| 25                                     | संगम टोल(आरिदाङ) हुदै स्वर्गद्वारी जाने बाटो                                                | मि.   | ०।३७०          | 150           | ०।३७०                          | 150           | ०.३७० ग्राभेल र साईड नाली निर्माण                               | 1              | 187                          | 100              | 45                 | 55  | 100   |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                               | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                    | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |    |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|----|-------|
|        |                                                                                                                          |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                     |                |                              |                  | म                  | पु | जम्मा |
| 27     | बरबोटे गहिरीगाउँ कजेनी सडक निर्माण (निरन्तरता)                                                                           | मि.  | 0.37           | 6500          | 0                              | 0.37          | ठेक्कावाट आर सि सि काम भएको कालो पत्रेको काम बाँकी | 0.55           | ठेक्का                       | 0.55             | 0                  | 0  | 0     |
| 28     | राष्ट्रिय आ.वि.चन्द्रग्राउण्ड सम्म जाने बाटो                                                                             | मि.  | 0.67           | 100           | 0.67                           | 100           | ०.६७ साईड नाली पक्की बनाएको ।                      | 1              | 125                          | 100              | 45                 | 55 | 100   |
| 29     | नयाँ बजार रोडबाट साङ्गपाङ्ग गाउँ जोड्ने बाटो हुदै(काजीफाटक दियालो टोल पान्दाम चेली टोल आदर्श टोल ) बाटो सम्म जोड्ने बाटो | मि.  | 0.4            | 300           | 0.4                            | 300           | सोलिम गर्ने काम                                    | 1              | 376                          | 100              | 80                 | 20 | 100   |
| 30     | सुन्दरपानी MFC ग्राउण्ड योल्मु गाँउ दियालो टोल सडक                                                                       | मि.  | 0.185          | 200           | 0.185                          | 194           | साईड नाली र सोलिङ्ग गर्ने काम                      | 1              | 250                          | 100              | 45                 | 45 | 90    |
| 32     | पान्दाम माझिम निर्माण                                                                                                    | मि.  | 0.1            | 300           | 0.1                            | 300           | ०.१० मि.बाल र ३४ मि. कटिङ्ग                        | 1              | ३७५००।४०                     | 100              | 40                 | 25 | 65    |

सूर्योदय नगरपालिकावडा नं.10 - ८०१०३४०४२10

|   |                                                                               |      |   |     |  |            |                                         |     |           |     |     |     |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|--|------------|-----------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|
| २ | कर राजस्व तथा व्यवसाय सम्बन्धी जनचेतना मुलक घुम्ती शिविर कार्यक्रम            |      | १ | ७०  |  |            | 50 जनालाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरिएको । | 35  | 37540।-   | 35  | 14  | 36  | 50  |
| ५ | भैपरी आउने चालु खर्च                                                          |      | १ | १५० |  |            | वडा कार्यालयको लागि फर्निचर खरिद गरिएको | 87  | 150,000।- | 87  |     |     |     |
| १ | वडा न ११ को बर्हमासे सडकदेखि प्रणामी टोलहुँदै वडा न १० को बर्हमासे जोड्ने सडक | मिटर |   | १०० |  | 1,00,000।- | 500 मि                                  | 100 | १२७३९८.१५ | 100 | 77  | 82  | 159 |
| २ | डाक्टर खोला डाडागाउ याङ्ग सडक स्तरोन्नति                                      | मिटर |   | १०० |  | १०००००     | 350 मिटर                                | 100 | १२७२२१.७८ | 100 | 199 | 251 | 450 |
| ३ | समावेशीटोल स्थित बाटो मर्मत                                                   | मिटर |   | ३०० |  | 3,00,000।- | 1000 मि                                 | 100 | ३७७५७९.२६ | 100 | 113 | 107 | 220 |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                 | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                      | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                            |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति       |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| ४      | सुरत्वाई चोक प्रणामी मन्दिर हुँदै गोलीटार हड्डरो जाने बाटो मर्मत           | मिटर |                | २००           |                                | 200000        | 600 मि               | 100            | २५४०१८.९३                    | 100              | 138                | 149 | 287   |
| ५      | स्वामी पार्क जाने बाटो स्तरोन्नति                                          | मिटर |                | १००           |                                | 100000        | 270 मि               | 100            | १२७०१५.१८                    | 100              | 55                 | 45  | 100   |
| ६      | जोगमाई खोला घाट व्यवस्थापन १०                                              | मिटर |                | ३००           |                                | 300000        | 11.139 घ मि          | 100            | ३७५७३६.६९                    | 100              | 250                | 250 | 500   |
| ७      | फिक्कल सौन्दर्यकरण ( डाक्टर खोला सिम्पानी )                                | मिटर |                | ३००           |                                | 300000        | 14.98 व मि,          | 100            | ३७६९४१.३०                    | 100              | १०२                | ९१  | 193   |
| ८      | स्वामी सोमेस्वरानंद कुटी संरक्षण                                           | मिटर |                | ३००           |                                | 300000        | 16.72 घ मि           | 100            | ३७७०८३.४१                    | 100              | ५५                 | ४५  | 100   |
| ९      | आरुबोटे आहाले जोड्ने सडक स्तरोन्नति                                        | मिटर |                | २५०           |                                | 250000        | 2517.34 ध मि         | 100            | ३१५१७७.४६                    | 100              | ८५                 | ८७  | 172   |
| १०     | फिक्कल रामेखोलादेखी बगाने गाऊ मौलेगाउ हुदै विरिङ्ग घाट जाने सडक स्तरोन्नति | मिटर |                | ४९२           |                                | 492500        | 253.4 मि.सोलिङ्ग     | 100            | ३५५३४७.६०                    | 57.72            | २३६                | १५९ | 395   |
| ११     | फिक्कल चोक कृष्णा बुद्ध टोल जोगमाई हाईडरो जोड्ने सडक स्तरोन्नति            | मिटर |                | ५००           |                                | ५०००००        | 1815 ध मि)           | १००            | ६२७७६६.४८                    | १००              | ११५                | ८५  | २००   |
| १२     | किरात भवन निमाण                                                            | मिटर |                | ३००           |                                | ३०००००        | 17.39 घ मि पि सि सि, | १००            | ५९६४८९.०७                    | १००              | २७५                | २७५ | ५५०   |
| १३     | गणेश मन्दिर नागथानमा पिण्डदान स्थल निर्माण                                 | मिटर |                | १३५           |                                | १३५०००        | 6.366 घ मि.सोलिङ्ग,  | १००            | १६८८९५.८८                    | १००              | ८०                 | ७०  | १५०   |
| १४     | रत्न चोकमा रत्न कुमार बन्ताबाको सालिक निर्माण                              | मिटर |                | १००           |                                | १०००००        | 13.196 व मि,         | १००            | १२६८२२.७३                    | १००              | ९८                 | १०४ | २०२   |
| १५     | सिर्जनाटोल बाटो मर्मत                                                      | मिटर |                | १५०           |                                | १५००००        | 15 ध मि              | १००            | २००८४६.४६                    | १००              | १८०                | १२० | ३००   |
| १६     | श्री आदर्श आधारभूत विद्यालय याङ्ग                                          | मिटर | मर्मत          | ७५            |                                | ७५०००         | 2.24 घ मि पि सि सि,  | १००            | १०२२९९.७६                    | १००              | १४                 | १३  | २७    |
| १७     | जरुवा पानी संरक्षण                                                         | बटा  | १              | २००           |                                | २०००००        | २.७६ घ मि ,          | ९६             | २३८८२०.९५                    | ९६               | २५०                | २०० | ४५०   |
| १८     | फिक्कल बजार व्यवस्थापन सौन्दर्यकरण                                         | मिटर | ५२.५           | २५०           |                                | २५००००        | ५८.२+५८.२ मि         | १००            | ३१५२८२.४६                    | १००              | ५५                 | ४५  | १००   |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                 | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                       | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                            |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                        |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| १९     | शिव मूर्ति निर्माण योजना                                   | वटा  | १              | ३००           |                                | ३०००००        | मार्च २४.८२ व मि,                                     | १००            | २९९४५४.०७                    | १००              | ११३                | १०७ | २२०   |
| २०     | फेन्सोङ्ग गुम्बा जिर्णोद्धार संरक्षण                       | वटा  |                | ५००           |                                | ५०००००        | ६.३६६ घ मि.सोलिङ्ग,                                   | १००            | ६२५७५५.२८                    | १००              | ६००                | ६०० | १२००  |
| २१     | आरुबोटे खेलमैदान मर्मत सु न प १०                           | वटा  |                | १००           |                                | १०००००        | पहिरो सोर्ने काम ३७ मि ,                              | ९९             | ११३९६६.८०                    | ९९               | २००                | १७५ | ३७५   |
| २२     | सिलाङ्गे खोल्सा सुन्दर चोक रिङ्गरोड सडक                    | मिटर |                | ५०            |                                | ५००००         | माटो कटिङ्ग काम ९० मि(३२४ घ मि)                       | १००            | ६६०६२.६३                     | १००              | ९८                 | १०८ | २०६   |
| २३     | भिमेश्वर हरि माईस्थान मर्मत                                | वटा  | १              | ३००           |                                | ३०००००        | ४.२५ घ मि.सोलिङ्ग,                                    | १००            | ३७७६६९.३६                    | १००              | १९५                | १५५ | ३५०   |
| २४     | आहाले मीलनटोल सगमटोल सडक                                   | मिटर |                | ८००           |                                | ८०००००        | २४० मि (३०.६ घ मि).                                   | ९७             | ९६०५७५.६२                    | ९७               | २४६                | २२४ | ४७०   |
| १५     | बालबालिका लक्षित कार्यक्रम                                 | जना  | २००            | ५०            |                                | ५०            | बालबालिका लक्षित कार्यक्रम                            |                |                              | १००              | १००                | १०० | २००   |
| १६     | अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरु तथा जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम | जना  | ९०             | १००           |                                | १००           | न्यानो कपडा फाइबर सिरक वितरण ।                        |                |                              | १००              | ५०                 | ४०  | ९०    |
| १७     | दलित लक्षित कार्यक्रम                                      | जना  | ७०             | ५०            |                                | ५०            | १४ घर परिकारको स्यास्थ्य विमा                         |                |                              | १००              | ५०                 | २०  | ७०    |
| १८     | वडा समितिको निर्णय बमोजिम भैपरी चालु खर्च                  | जना  |                | १५०           |                                | १५०           | चिया स्तम्भमा बाह्र महिना फूल फुलाउने                 |                |                              | १००              |                    |     |       |
| १९     | ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकहरुलाई उन्नत जातको आलुको बिउ वितरण | जना  | २५०            | २००           |                                | १९९           | कृषकहरुलाई उन्नत जातको बिउ वितरण ।                    |                | ४,००,०००।-                   | १००              | १५०                | ५०  | २००   |
| २०     | स्थानिय कला संस्कृति संरक्षण                               | जना  | २००            | ५०            |                                | ५०            | पुजा कार्यक्रम                                        |                |                              | १००              | १००                | १०० | २००   |
| २१     | युवा उद्यम अनुदान                                          | जना  | ३              | १५०           |                                | १५०           | फर्मलाई ५० % अनुदानमा स्तर उन्नतीका कार्यक्रम सम्झौता |                | ३,००,०००।-                   | १००              | २                  | १   | ३     |
| २२     | खेलकुद कार्यक्रम                                           | जना  | ५०             | १००           |                                | १००           | विभिन्न खेलकुद सामग्री हस्तान्तरण ।                   |                |                              | १००              | २५                 | २५  | ५०    |

८०१०३४०४२११ सूर्योदय नगरपालिकावडा नं.११

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                             | इकाई   | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                                  | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |      |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|-------|
|        |                                                                        |        | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                                   |                |                              |                  | म                  | पु   | जम्मा |
| १५     | घरेलु हिंसा बाल विवाह बहुविवाह न्युनिकरण सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम     |        | 1              | ३२            |                                | ३२            | ४३ जना व्यक्तिहरुले बाल विवाह तथा घरेलु हिंसा सम्बन्धी जानकारी पाएको             | १००            | ३२०००                        | 100              | ३३                 | १०   | ४३    |
| १६     | अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई शिलपोलिन वितरण कार्यक्रम           |        | 1              | ३०            |                                | ३०            | १२ थान सिलपोलिन वितरण                                                            | १००            | ३००००                        | 100              | ३४                 | २६   | ६०    |
| १७     | महिलालाई च्यापकटर वितरण कार्यक्रम                                      | वटा    | 1              | १००           |                                | १००           | ६ थान च्यापकटर वितरण                                                             | १००            | २०००००.                      | 100              | २३                 | २२   |       |
| १८     | दलित परिवारलाई शिलपोलिन वितरण                                          | वटा    | 1              | ३०            |                                | ३०            | १२ थान सिलपोलिन वितरण                                                            | १००            | ६००००                        | 100              | ३२                 | ३०   | ६२    |
| १९     | आदावासी जनजाति बंगुर पाठपाठी वितरण कार्यक्रम                           | वटा    | 1              | २००           |                                | २००           | ल्यान्डस हेमसायर ड्युरो जातको ५० वटा बंगुर वितरण गरिएको                          | १००            | ४०००००.                      | 100              | १७०                | १३०  | ३००   |
| २१     | ११ नं. वडा समितिको निर्णय अनुसारका भैपरी आउने क्रियकलापहरु             |        |                | १५०           |                                | १४९           | कुर्सी खरिद, जग्गा पास गर्दा लागेको खर्च र खेलकुद र आगलागि पिडितलाई सहयोग गरिएको |                |                              | 100              | 220                | 180  | 400   |
| २२     | च्यापकटर वितरण कार्यक्रम                                               | वटा    |                | १२०           |                                | ११५           | ७ थान च्यापकटर वितरण कार्यक्रम                                                   |                | 240000                       | 96               | 20                 | 22   | 42    |
| २७     | आईतबारे सशस्त प्रहरी वेस क्याम्प मर्मत                                 | वटा    | १              | ५००           | १                              | ४९६           | २ कोठे शौचालय तथा काठको पार्टिसन                                                 | 100            | 625938.43                    | 99               | 2500               | 2225 | 4725  |
| २८     | पराेले चित्रे सडक मर्मत                                                | मी.    | ३७२            | १२०           | 372                            | १२०           | ३७२ मी कटिङ्ग तथा मर्मत                                                          | 100            | 151136.23                    | 100              | 35                 | 37   | 72    |
| २९     | घोङ्गो खोला घाट जाने बाटो निर्माण                                      | मी.    | ३६०            | १००           | 420                            | १००           | ४२० मी कटिङ्ग                                                                    | 100            | 126275.54                    | 100              | 1100               | 900  | 2000  |
| ३०     | तारागोलाई बगरे टोल सडक मर्मत                                           | मी.    | ५००            | २२०           | 500                            | २२०           | ५०० मी लुज ग्रावेल                                                               | 100            | 276603.27                    | 100              | 102                | 131  | 233   |
| ३१     | नयाँचोक केराबारी माघे सुन्तले भित्रि हुँदै गोदक जोड्ने सडक (निरन्तरता) | कि.मी. | 3.21           | ११५००         | 3.21                           | ११५००         | 3.186 कि.मी पक्की ग्रावेल र १.१४ कि.मी. पक्की नाली तथा कजवे ह्यूम पाईप           | 100            | 8480150.87                   | 62               | 1100               | 900  | 2000  |



| क्र.स.                                  | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                  | इकाई   | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|----------------|
|                                         |                                                             |        | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                 |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा          |
| ३२                                      | तिनघरे सम्झना टोल सडक मर्मत                                 | मी.    | ३००            | १५०           | ३००                            | १५०           | ३०० मी कटिङ्ग तथा १२५ मी ग्रावेल               | १००            | १८८८३४.२७                    | १००              | ९०                 | ११० | २००            |
| ३३                                      | यलम्बर बुद्ध सडक मर्मत (मोक्तान गाउँ खण्ड)                  | मी.    | २००            | ८०            | २०२                            | ८०            | २०२ मी ग्रावेल                                 | १००            | १०३२२६.३१                    | १००              | ८०                 | ६०  | १४०            |
| ३४                                      | ह्युम पाइप खरिद                                             | वटा    | ३              | ४८            | ३                              | ४८            | ३ थान ६० सेमी ह्युम पाईप                       | १००            | ५१९३६.७२                     | १००              | १२०                | ८०  | २००            |
| ३५                                      | बुद्ध यलम्बर दुंगे नामसालिङ्ग सडक मर्मत संभार (दुङ्गे खण्ड) | मी.    | ३७५            | २००           | ३९५                            | २००           | ३५० मी ग्रावेल ४५ मी सोलिङ्ग                   | १००            | २५२९२९.२४                    | १००              | १३८                | १६२ | ३००            |
| ३६                                      | बरडाँडा ठाडो सडक मर्मत                                      | मी.    | ११०            | ६०            | १२०                            | ६०            | १२० मी ग्रावेल/ सोलिङ्ग                        | १००            | ७५३२८.८२                     | १००              | ८८                 | ८७  | १७५            |
| ३७                                      | पुण्यस्मारिका भित्री सडकको सृजनाटोल असले सडक खण्ड           | कि.मी. | १.३११          | ५००           | १.३१                           | ५००           | १.३१ किमी कटिङ्ग १६० मी ग्रावेल तथा ह्युम पाईप | १००            | ६२७५८०.३३                    | १००              | १७०                | १८० | ३५०            |
| ३८                                      | कट्टेल गाउँ हिटी मझुवा सडक मर्मत                            | मी.    | ४५०            | १००           | ४५०                            | १००           | १३४ मी. पैरो १५५ मी ग्रावेल                    | १००            | १२७२१०.८७                    | १००              | ९९                 | ८३  | १८२            |
| ३९                                      | पूर्णडाँडा शवदाह स्थल निर्माण                               | वटा    | १              | ५००           | १                              | ५००           | १५x१५ फि. ल चौ को घाट निर्माण                  | १००            | ६२७०६२.९९                    | १००              | ६००                | ४०० | १०००           |
| ४०                                      | बरडाँडा चोकमा मुर्ति निर्माण स्तम्भ राख्ने                  | वटा    | १              | १००           | १                              | १००           | स्तम्भ निर्माण                                 | १००            | १२६११२.६८                    | १००              | १०९                | १०० | २०९            |
| ८०१०३४०४२१२ सूर्योदय नगरपालिकावडा नं.१२ |                                                             |        |                |               |                                |               |                                                |                |                              |                  |                    |     |                |
| १५                                      | बाल विवाह बहु-विवाह सम्बन्धी सचेतना मुलक कार्यक्रम          |        |                | ३७            |                                | ०             | कार्यक्रम सकिएको भुक्तानी हुन बाँकि            | १००            |                              | ०                | ७४                 | ७   | ८१             |
| १६                                      | घरेलु हिंसा रोकथाम सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम                |        |                | ३७            |                                | ३७            |                                                | १००            |                              | १००              | ६०                 | १७  | ७७             |
| १७                                      | आदिवासि जनजातिलाई बंगुर वितरण कार्यक्रम                     |        |                | २००           |                                | २००           |                                                | १००            |                              | १००              | २४                 | १६  | ४०             |
| १९                                      | बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम             |        |                | ५०            |                                | ५०            |                                                | १००            |                              | १००              |                    |     | ४ वटा विद्यालय |

| क्र.स.                                  | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                           | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                            | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |    |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|----|-------|
|                                         |                                                                                                      |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                             |                |                              |                  | म                  | पु | जम्मा |
| २०                                      | जेष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम                                                          |      |                | १००           |                                | १००           |                                                            | १००            |                              | 100              | २१                 | १९ | ४०    |
| २२                                      | महिलाहरुलाई बाख्र वितरण कार्यक्रम                                                                    |      |                | १५०           |                                | १५०           |                                                            | १००            |                              | 100              | १८                 | ०  | १८    |
| २३                                      | कृषकहरुलाई उन्नत विउ विजन वितरण कार्यक्रम                                                            |      |                | ९३            |                                | ९३            | २१ वटा टोल लाइ                                             | १००            |                              | 100              |                    |    |       |
| २५                                      | टोल स्तरीय युवहरुलाई फुटबल प्रतियोगिता कार्यक्रम                                                     |      |                | १००           |                                | १००           | २१ वटा टोल                                                 | १००            |                              | 100              |                    |    |       |
| ३१                                      | तीनघरे शिव मन्दिर गोपाले वडा नं १३ जोड्ने सडक सुनपा १२                                               |      |                | ५००           |                                | ४८५           | 150० मी.                                                   | 100            | ६२५८७१.१९                    | 100              |                    |    |       |
| ३२                                      | जुरे विजुवा गाँउ लुम्बे माने गाउँ सडक मर्मत                                                          |      |                | ५००           |                                | ५००           | ब्याक कटिङ्ग गर्ने कार्य 226० मी.                          | 100            | ६२५९८४.६८                    | 100              |                    |    |       |
| ३३                                      | मेची राजमार्ग नाधी आचार्यडाँडा मोटरबाटो मर्मत                                                        |      |                | १६८           |                                | १६८           | सडकमा ग्राभेल गर्ने कार्य 40० मी.                          | 100            | २१२३०१.७०                    | 100              |                    |    |       |
| ३४                                      | याडखोला पिडडाँडा घुमाउने मल्लिम सेतीदेवी टोल परिवर्तनटोल चुच्चे ढुँडा तीनघरे सडक निर्माण (निरन्तरता) |      |                | ४३५०          |                                | ३०            | सडकको ब्याक कटिङ्ग गर्ने कार्य 60० मी.                     | १२             |                              |                  |                    |    |       |
| ८०१०३४०४२१३ सूर्योदय नगरपालिकावडा नं.१३ |                                                                                                      |      |                |               |                                |               |                                                            |                |                              |                  |                    |    |       |
| १५                                      | उपभोक्ता समितिलाई योजना सम्बन्धी तालिम                                                               | पटक  | १              | ५०            | १                              | ५०            | सम्पूर्ण योजनाका उ.स. पदाधिकारीहरुलाई तालिम                | 100.00%        |                              | 100              |                    |    |       |
| १६                                      | अपाङ्गलाई न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम                                                                | पटक  | १              | ३०            | १                              | ३०            | २१ जना अपाङ्गलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको                  | 100.00%        |                              | 100              | ९                  | १२ | २१    |
| १७                                      | विपन्न दलितलाई बंगुरको पाठा वितरण कार्यक्रम                                                          | पटक  | १              | ५०            | १                              | ५०            | ९ वटा टोलका ९ जना विपन्न दलितलाई बंगुरको पाठा वितरण गरिएको | 100.00%        |                              | 100              | ४                  | ५  | ९     |
| १८                                      | बहुविवाह बालविवाह न्यूनिकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम                                                | पटक  | १              | ११            | १                              | ११            | विद्यार्थी र टोलका पदाधिकारीहरुलाई सचेतना                  | 100.00%        |                              | 100              | 26                 | 24 | 50    |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                      | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                                         | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |      |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|-------|
|        |                                                                 |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                                          |                |                              |                  | म                  | पु   | जम्मा |
| १९     | बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम                    | पटक  | १              | ५०            | १                              | ५०            | १-५ का विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण                                           | 100.00%        |                              | 100              | ६५                 | ७०   | १३५   |
| २०     | महिला आयआर्जन तथा असल बुहार सम्मान कार्यक्रम                    | पटक  | १              | ७०            | १                              | ७०            | असल बुहारीलाई सम्मान तथा ९ महिलालाई बाखा वितरण                                          | 100.00%        |                              | 100              | १०                 |      | १०    |
| २१     | ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम                                 | पटक  | १              | ५०            | १                              | ५०            | वडाका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको                                     | 100.00%        |                              | 100              | १०                 | ११   | २१    |
| २३     | आदिवासी जनजातीलाई बंगुरको पाठा वितरण कार्यक्रम                  | पटक  | १              | ५०            | १                              | ५०            | ९ विपन्न आ/ज घरपरिवारलाई बंगुरको पाठा वितरण गरिएको                                      | 100.00%        |                              | 100              | ४                  | ५    | ९     |
| २५     | कृषकलाई विउ विजन वितरण कार्यक्रम                                | पटक  | १              | ५०            | १                              | ५०            | वडाका सम्पूर्ण कृषकहरूलाई उन्नत जातको सिमिको विउ वितरण गरिएको                           | 100.00%        |                              | 100              | 1450               | 1400 | 2850  |
| २६     | घरेलु हिंसा अन्त्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम                    | पटक  | १              | ११            | १                              | ११            | विद्यालयका विद्यार्थी तथा टोलका पदाधिकारीहरूलाई सचेतना                                  | 100.00%        |                              | 100              | २६                 | २४   | ५०    |
| २७     | १३ नं. वडाको भैपरी बाट खर्च हुने क्रियाकलापहरू                  | पटक  | ३              | ६००           | ३                              | ५८९           | वडा कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर, विद्युतिय सामग्री तथा अन्य क्रियाकलाप संचालन गरिएको | ९८.००%         |                              | 98               |                    |      |       |
| २८     | अनुगमन, मूल्यांकन खर्च १३ नं. वडा                               | पटक  | ३              | २५            | ३                              | २५            | योजनाको कम्तीमा एक पटक अनुगमन गरिएको                                                    | 100.00%        |                              | 100              |                    |      |       |
| ३४     | दूधकेन्द्र सीरपाखा आरुबोटे खानेभण्डा रोड गापा जोड्ने सडक        | पटक  |                | २५०           | १                              | २५०           | 31.30मी पहिरो 27.10मी. कटिङ्ग 21.20मी. सोलिङ्ग 14मी. कल्भट                              | 100.00%        | 312.5                        | 100              | 117                | 100  | 217   |
| ३५     | सुकेपोखरी लक्ष्मीपुरटोल हुँदै इनपा १० रामचोक जोड्ने सडक निर्माण | पटक  |                | २५०           | १                              | २५०           | कच्ची नाली 729मी लम्बाई लुग्राभेल 431मी लम्बाई                                          | 100.00%        | 312.5                        | 100              | 239                | 250  | 489   |

| क्र.स.                                  | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                             | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                                                                                                                 | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |      |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|-------|
|                                         |                                                                                        |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                                                                                                                  |                |                              |                  | म                  | पु   | जम्मा |
| ३६                                      | चोक्टीगाउँ मालबासे हुदै पिपलडाँडा टाइटिड शवदाह घाट सम्म सडक मर्मत तथा स्तरोन्नती योजना | पटक  |                | १५०           | १                              | १५०           |                                                                                                                                                                 | 100.00%        | 187.5                        | 100              | 135                | 140  | 275   |
| ३७                                      | गेवाटार देखी खानीभञ्ज्याङ्ग सम्म सडक मर्मत योजना                                       | पटक  |                | १००           | १                              | १००           | Scarifing work-2442m                                                                                                                                            | 100.00%        | 125                          | 100              | 176                | 190  | 366   |
| ३८                                      | आरुबोटे खानेपानी आयोजना                                                                | पटक  |                | २००           | १                              | २००           | माटो खन्ने काम 21.425 घ.मि                                                                                                                                      | 100.00%        | 250                          | 100              | 115                | 117  | 232   |
| ३९                                      | कान्नाबोटे खोल्सी किरण टोल खा पा यो                                                    | पटक  |                | २००           | १                              | २००           | 1159 मी.पाईप नाली एच.डि.पी पाईप 32 एम.एम-400मी. 20एम.एम-3700मी                                                                                                  | 100.00%        | 250                          | 100              | 117                | 100  | 217   |
| ४०                                      | नयाँ वडै कार्यालयमा पक्की नाली तथा मेशीनरी वाल निर्माण योजना                           | पटक  |                | ५००           | १                              | ५००           | Earth work excavation - 51.48cum,                                                                                                                               | 100.00%        | 625                          | 100              | 1450               | 1400 | 2850  |
|                                         | टाइटिङ्ग खोलामा कजवो निर्माण                                                           | पटक  |                | 500           | 1                              | 500           | Earth work excavation-27.50cum,Earth Backfilling work-35.25cum,Stone soling work-8.36cum,Pcc for Rcc work-11cum,Steel work-1310.97kg,Gabion Masonary work-47cum | 100            | 625                          | 100              | 235                | 237  |       |
| ८०१०३४०४२१४ सूर्योदय नगरपालिकावडा नं.१४ |                                                                                        |      |                |               |                                |               |                                                                                                                                                                 |                |                              |                  |                    |      |       |
| १५                                      | आदिवासी जनजाती लक्षित आयआर्जन कार्यक्रम                                                | पटक  | १              | १००           | १                              | १००           | १४ जना विपन्न जनजातिलाई वंगुर पाठा वितरण गरिएको                                                                                                                 | १००.००%        |                              | 100              | 7                  | 7    | 14    |
| १६                                      | अपाङ्गता लक्षित तथा आयआर्जन कार्यक्रम                                                  | पटक  | १              | ५०            | १                              | ५०            | ७ जना विपन्न अपाङ्गलाई वंगुर पाठा वितरण गरिएको                                                                                                                  | १००.००%        |                              | 100              | ४                  | ३    | ७     |
| १७                                      | दलित लक्षित आयआर्जन कार्यक्रम                                                          | पटक  | १              | ५०            | १                              | ५०            | ७ जना विपन्न दलितलाई वंगुर पाठा वितरण गरिएको                                                                                                                    | १००.००%        |                              | 100              | ३                  | ४    | ७     |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                             | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                       | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                        |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                        |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| १८     | च्यापकटर खरिद यवजना नगरसंग साझेदारी कार्यक्रम ५० प्रतिशत अनुदानमा      | पटक  | १              | २००           | १                              | २००           | १२ जना विपन्न कृषकहरुलाई साझेदारीमा च्यापकटर वितरण गरिएको             | १००.००%        |                              | 100              | ६                  | ६   | १२    |
| १९     | बंगुर तथा बाखा वितरण कार्यक्रम अनुदान                                  | पटक  | १              | १७०           | १                              | १७०           | ११ जना विपन्न महिलालाई बाखा र ११ जना विपन्न आ.ज. लाई बंगुर पाठा वितरण | १००.००%        |                              | 100              | ११                 | ११  | २२    |
| २०     | महिला लक्षित आयआर्जन तथा असल ब्रहारी सम्मान कार्यक्रम                  | पटक  | १              | १००           | १                              | १००           | १ असल ब्रहारीलाई सम्मान तथा ११ जना महिलालाई बाखा वितरण                | १००.००%        |                              | 100              | 12                 | -   | 12    |
| २१     | वडाको निर्णय अनुसारको भैपरी आउने चालु खर्च                             | पटक  | ३              | १५०           | ३                              | १५०           | पाईप तथा कर्कट पाता खरिद गरि उपभोक्तालाई वितरण, कार्यालय संचालन खर्च  | १००.००%        |                              | 100              | २४                 | २६  | ५०    |
| २२     | महिला घरेलु हिंसा तथा बालविवाह सचेतना कार्यक्रम                        | पटक  | १              | ३०            | १                              | ३०            | २ दिने सचेतना कार्यक्रम                                               | १००.००%        |                              | 100              | १२                 | ५   | 17    |
| २३     | जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम                                          | पटक  | १              | ५०            | १                              | ५०            | २१ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण                            | १००.००%        |                              | 100              | ११                 | १०  | २१    |
| २४     | बालबालिका लक्षित कार्यक्रम                                             | पटक  | १              | ५०            | १                              | ५०            | हाजिरि जवाफ तथा बाल बक्तृत्व कार्यक्रम संचालन                         | १००.००%        |                              | 100              | २२                 | २८  | 50    |
| २५     | अनुगमन, मूल्यांकन खर्च १४ नं. वडा                                      | पटक  | २              | २९            | २                              | २९            | जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबाट सम्पूर्ण योजनाहरुको अनुगमन                | १००.००%        |                              | 100              |                    |     |       |
| ३०     | कटुसे चुम्माड हुदै भुतेनी सडक मर्मत योजना                              | पटक  |                | १५०           | १                              | १५०           | पहिरो सोर्ने काम                                                      | १००.००%        | 187500.00                    | 100              | २३०                | २४० | ४७०   |
| ३१     | जमदार घाप खानेपानी वडा नं १४                                           | पटक  |                | ५००           | 1                              | ५००           | खानेपानी मर्मत                                                        | ८०.००%         | 625000.00                    | 80               | २०३                | १९३ | ३९६   |
| ३२     | कटुवाल भञ्ज्याङ बस्नेतगाउँ कागुने सिम्लेगाउँ सहकाले टोल अर्जुनधारा सडक | पटक  |                | ५००           | १                              | ५००           | 1208मी लम्वाई कटिङ्ग तथा 1185मी कच्ची नाली                            | १००.००%        | 625000.00                    | 100              | २५०                | २०० | ४५०   |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                            | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |       |        |
|--------|-----------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-------|--------|
|        |                                                           |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                             |                |                              |                  | म                  | पु    | जम्मा  |
| ३३     | चन्द्र मणि गोलाईबाट थापा गाउँ जाने सडक मर्मत योजना        | पटक  |                | ५०            | १                              | ४९            | ६९मी.लम्वाई कटीङ्ग तथा १० मी लम्वाई सुख्खा वाल             | ९८.००%         | ६२५००.००                     | १००              | २०                 | २३    | ४३     |
| ३४     | साउने गोलाईबाट अघेरी जाने सडक मर्मत योजना                 | पटक  |                | १००           | १                              | १००           | सडक मर्मत                                                  | १००.००%        | १२५०००.००                    | १००              | २००                | ३००   | ५००    |
| ३६     | विद्युत तार खरिद                                          | पटक  |                | १५०           | १                              | १५०           | तार खरिद                                                   | १००.००%        | १५००००.००                    | १००              | १००                | २००   | ३००    |
| ३७     | भुतेनी टोल खानेपानी पाईप खरिद                             | पटक  |                | ५०            | १                              | ५०            | २५mm dia HDPE pipe ७६५मीटर                                 | १००.००%        | ५०००००.००                    | १००              | ४०                 | ५०    | ९०     |
| ३८     | बिच बलासे टोल घने धारा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण योजना    | पटक  |                | ५०            | १                              | ४८            | ट्याङ्की निर्माण                                           | १००            | ६२५००.००                     | १००              | ४०                 | २०    | ६०     |
| ३९     | गोपे खोल्सा बस्नेत गाउँ खानेपानी पाईप खरिद योजना          | पटक  |                | १००           | १                              | १००           | ३२mm dia ६००m length and २५mm dia ५६८.५०m length HDPE pipe | १००.००%        | १०००००                       | १००              | १००                | ८०    | १८०    |
| ४०     | ठोटने खोला मुहान हुँदै जिमिराजा जिमीरानी खानेपानीय आयोजना | पटक  |                | ७५१           | १                              | ७५१           | पाइप खरिद र ट्याङ्की मर्मत                                 | १००.००%        | ९३८७५०                       | १००              | २००                | २००   | ४००    |
| ४१     | पूर्वी बतासे टोलको सिंहबाहिनि मन्दिर टहरो निर्माण         | पटक  |                | ५०            | १                              | ५०            | मन्दिरको टहरो निर्माण                                      | १००            | ६२५००.००                     | १००              | ४०                 | ५०    | ९०     |
| ४३     | भालुखोप-बतासे-कटुसे-हुदै माई जोडने सडक मर्मत              | पटक  |                | २७.३०         | १.००                           | २७.३०         | Land slide work-१७८.४०m                                    | १००.००         | २७३००.००                     | १००.०            | ५२८.०              | ५६८.० | १०९६.० |
| ४५     | खानेपानी पाइप खरिद योजना (वडा भैपरिआउने कोषबाट)           | पटक  |                | १००           | १.००                           | १००           | HDPE Pipe २५ mm dia-१२००m, ३२mm dia-२००m                   | १००            | १०००००.००                    | १००              | २५                 | ४५    | ७०     |
| ४६     | सिहदेवि देविस्थानमा टहरो निर्माण योजना ।                  | पटक  |                | १००           | १.००                           | १००           | टहरो निर्माण                                               | १००            | १२५०००.००                    | १००              | १८७                | १९४   | ३८१    |
| ४७     | कर्कट पाता खरिद योजना सू.न.पा-१४ पूर्वी बतासे टोल ।       | पटक  | १.९१वन्डल      | २०            | १.००                           | २०            | १.९१वन्डल                                                  | १००            | २००००.००                     | १००              | ११०                | ९७    | २०७    |
| ४८     | डाँडागाँउ खोलीपाखा आठघरे हुदै माई जोडने सडक               | पटक  |                | १५०           | १.००                           | १५०           | Earth work ecavation १०७.३०n m.,stone soling ९२.३०m        | १००            | १८७५००                       | १००              | १८७                | १९४   | ३८१    |

४.२ आ.व.०७८/०७९ को नगरस्तरीय आयोजनाको प्रगति सूचक

| क्र.स.      | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                           | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |       |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-------|-------|
|             |                                                                      |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु    | जम्मा |
| सहकारी शाखा |                                                                      |      |                |               |                                |               |                |                |                              |                  |                    |       |       |
| १           | सहकारी शाखा सञ्चालन खर्च                                             | पटक  | ०              | २००           |                                | ०             |                |                | ०                            | ०                |                    |       |       |
| २           | सहकारी पल्स तथा कोपोमिस तालिम                                        | पटक  | २              | ३००           | २                              | २६६           | १००            | १००            | ०                            | 88.67            | 54                 | 98    | १५२   |
| ३           | सहकारी संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापन तालिम             | पटक  | ४              | २००           | ४                              | २००           | १००            | १००            | ०                            | 100              | 88                 | 96    | 184   |
| ४           | युवा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (युवा समूहको मागको आधारमा)            | वटा  | ९              | ६०००          |                                | ३२            | १००            | १००            | ०                            | ५३.३३            | 30                 | 50    | 80    |
| ५           | सहकारी दिवस मनाउने                                                   | पटक  | १              | ५०            |                                | ५०            | १००            | १००            | ०                            | 100              | ३७                 | ४८    | ८५    |
| ६           | सहकारी संस्थाको अनुगमन                                               | वटा  | ३२             | २००           |                                | ६२            | १००            | १००            | ०                            | 31.05            | ०                  | ०     | ०     |
| ७           | डम्पिङ साइट जाने सडक मर्मत कार्यको गत वर्षको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न | पटक  | ३              | ७००           |                                | ६६८           | १००            | १००            | ०                            | 95.55            | ९०००               | ११००० | २०००० |
| ८           | सकसन मेशीन द्वारा संकलित फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि सकपिट निर्माण    | पटक  | १              | १३००          |                                | १२०४          | १००            | १००            | ०                            | 92.62            | ९०००               | ११००० | २०००० |
| ९           | प्रकोप व्यवस्थापन कोष                                                | पटक  | ६              | २०००          |                                | २०००          | १००            | १००            | ०                            | 100              | ५९८०               | ६०२०  | १२००० |
| १०          | फोहोरमैला व्यवस्थापन                                                 | पटक  | ५              | १०००          |                                | ४६३           | १००            | १००            | ०                            | 46.34            | २५०                | ३२८   | ५७८   |

| क्र.स.                             | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                    | इकाई   | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |      |       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|-------|
|                                    |                                                                                               |        | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु   | जम्मा |
| ११                                 | विपदबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुननिर्माण कार्यका लागि सामग्री खरिद (पाइप, तारजाली तथा जस्तापाता) | पटक    |                | १५००          |                                | १४८४          |                |                | ०                            | 98.94            | ८४                 | ९६   | १८०   |
| १२                                 | नवीकरणीय ऊर्जा प्रवधि जडान (वायोगर्यास/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य ऊर्जा)             | पटक    | १              | ८००           |                                | ८००           | १००            | १००            | ०                            | 100              | ८८                 | ६६   | १५४   |
| ८०१०३४०४३११ कृषि तथा खाद्य सुरक्षा |                                                                                               |        |                |               |                                |               |                |                |                              |                  |                    |      |       |
| १                                  | कृत्रिम गर्भाधान कर्ता संग मासिक समन्वयातम बैठक                                               | पटक    | १२             | ३६            | १०                             | २७            | १०             | ८३             |                              | 77.5             |                    |      |       |
| २                                  | संचार महसुल                                                                                   | महिना  | १२             | २४            | १२                             | २३            | १२             | १००            |                              | 98.75            |                    |      |       |
| ३                                  | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)                                                                      | महिना  | १२             | ४०            | १२                             | ३६            | १२             | १००            |                              | 90               |                    |      |       |
| ४                                  | मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री                                                                   | महिना  | १२             | ३०            | १२                             | २०            | १२             | १००            |                              | 67.57            |                    |      |       |
| ५                                  | उन्नत जातको सिमेनबाट कृत्रिम गर्भाधान                                                         | संख्या | २५०            | १०००          | २५०                            | १०००          | २५०            | १००            |                              | 100              |                    |      |       |
| ६                                  | थूलो रोग नियन्त्रण कार्यक्रम                                                                  | संख्या | ४८             | १००           | ४८                             | १००           | ४८             | १००            |                              | 100              | १९                 | २९   | ४८    |
| ७                                  | पशुपंक्षि खोप सेवा संचालन                                                                     | संख्या | १५०००          | २००           | १५०००                          | १७५           | १५०००          | १००            |                              | 87.9             | ११२५               | ३८२० | ४९४५  |



| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                           | इकाई   | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |      |       |
|--------|------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|-------|
|        |                                                      |        | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु   | जम्मा |
| ८      | रेविज रोग नियन्त्रण कार्यक्रम                        | संख्या | ५००            | १५०           | ५००                            | १५०           | ५००            | १००            |                              | 100              | १७०                | २४२  | ४१२   |
| ९      | गोठे मल सुधारको लागी सामग्री वितरण                   | संख्या | ४०             | ५००           | ४०                             | ४१३           | ४०             | १००            |                              | 82.79            | ९                  | ३१   | ४०    |
| १०     | निःशुल्क पशुपंक्षि औषधि वितरण तथा डिस्पेन्सरी संचालन | संख्या | ९०००           | ४००           | ९५७८                           | ३९९           | ९५७८           | १००            |                              | 99.9             | ३९५                | १४७५ | १८७०  |
| ११     | काउ म्याट वितरण ५०%२५ अनुदानमा                       | संख्या | ११०            | ५००           | ११०                            | ३३५           | ११०            | १००            | ६७१                          | 67.1             | ८                  | २५   | ३३    |
| १२     | आकस्मिक पशु पंक्षि रोग नियन्त्रण सेवा                | पटक    | अवश्यकताअनुसार | २००           | १                              | २५            | १              | १००            |                              | 12.5             |                    |      |       |
| १३     | कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालन                         | संख्या | १५००           | १५०           | १५०६                           | १४८           | १५०६           | १००            |                              | 98.73            | २३०                | ९८४  | १२१४  |
| १४     | उन्नत जातको सिमेन बाट कृत्रिम गर्भाधान               | संख्या | ७५०            | ३१००          | ७५०                            | ३०२४          | ७५०            | १००            |                              | 97.56            |                    |      |       |
| १५     | सहकारी संस्थाको अनुगमन                               |        |                | २००           |                                | ६२            |                |                |                              | 31.05            |                    |      |       |
| १६     | पशु सेवा शाखाको लागी भ्रमण खर्च                      | महिना  | १२             | २००           | १२                             | १९२           | १२             | १००            |                              | 96.23            |                    |      |       |
| १७     | बर्डिजो कस्ट्रेटर खरिद (बोका खसी पार्ने मेसिन)       | संख्या | ४              | ५०            | ४                              | ४९            | ४              | १००            |                              | 99.44            |                    |      |       |
| १८     | कृत्रिम गर्भानको लागी उपकरण खरिद                     | पटक    | १              | १५०           | १                              | १४९           | १              | १००            |                              | 99.63            |                    |      |       |
| १९     | मोटर सहितको च्यापकटर वितरण (५०%२५२५ अनुदान)          | संख्या | ७०             | १५००          | ७०                             | ९७७           | ७०             | १००            | १९२२                         | 65.19            | १४                 | ५६   | ७०    |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                 | इकाई   | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |      |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|-------|
|        |                                                                                                            |        | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु   | जम्मा |
| २०     | छुर्पी प्रवर्द्धन कार्यक्रम (पशु सेवा विभाग)                                                               | संख्या | १              | १९९४          | १                              | १५६१          | १              | १००            | ३०१११                        | 78.32            |                    | ६    | ६     |
| २१     | कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम                                                                            | संख्या | ४०००           | ४००           | ४०७२                           | ३९९           | ४०७२           | १००            |                              | 99.96            | ८३०                | १८८० | २७१०  |
| २२     | ईपिडेमियोलोजी रिपोर्टिङ (पशु सेवा विभाग)                                                                   | पटक    | १२             | ६             | १२                             | ६             | १२             | १००            |                              | 100              |                    |      |       |
| २३     | आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता | संख्या | १              | ७००           | १                              | ७००           | १              | १००            | १५६१                         | १००              | १८                 | २९   | ४७    |
| २४     | सिताके च्याउ खेति तालिम तथा विउ वितरण                                                                      | पटक    | १              | २००           | १                              | २००           | १              | १००            | ४००                          | 100              |                    |      |       |
| २५     | कृषि तथ्यांक संकलन विश्लेषण एवं अभिलेख अध्यावधिक गर्ने                                                     | पटक    | १              | ३००           | १                              | ३८            | १              | १              | ३८                           | 12.5             |                    |      |       |
| २६     | कृषि फार्म प्रोत्साहन                                                                                      | वटा    | १४             | ७००           | ३                              | १५०           | ३              |                | ३००                          | 21.42            |                    |      |       |
| २७     | निशुल्क वितरणका लागि अर्गानिक विषादी खरिद                                                                  | पटक    | १              | ३००           | १                              | ३००           | १              | १००            | ३००                          | १००              |                    |      |       |
| २८     | युवा लक्षित तरकारी च्याउ उत्पादन कार्यक्रम                                                                 | जना    | १०             | २००           | १                              | २५            | १              | १०             | ५०                           | 12.5             |                    |      |       |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                    | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |    |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|----|-------|
|        |                                                                                                               |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु | जम्मा |
| २९     | खाधान बालिको उन्नत बीउ उपयोगमा मुल्य अनुदान                                                                   | पटक  | १              | १३००          | १                              | २९४           | १              |                | ५८७                          | 22.61            |                    |    |       |
| ३०     | सहकारी दिवस मनाउने                                                                                            |      |                | ५०            |                                | ५०            |                |                |                              | 100              |                    |    |       |
| ३१     | आलको विउमा सहयोग कार्यक्रम                                                                                    | पटक  | १              | २००           | १                              | २००           | १              | १००            | ४००                          | १००              |                    |    |       |
| ३२     | कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालन                                                                                  |      |                | १५०           |                                | १४८           |                |                |                              | 98.73            |                    |    |       |
| ३३     | सिलपोलिन प्लाष्टिक वितरण                                                                                      | वटा  | २००            | ५००           | २१०                            | ५००           | २१०            | १००            | १०००                         | १००              |                    |    |       |
| ३४     | कोल्ड रुम सहितको कृषि केन्द्र निर्माण सुनपा ९                                                                 | वटा  | १              | १३००          | १                              | १३००          | १              | १००            | १३००                         | १००              |                    |    |       |
| ३५     | आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृषि तर्फका साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता | पटक  | १              | १२००          | १                              | १२००          | १              | १००            | २४००                         | 100              |                    |    |       |
| ३६     | बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीबाट पर्केका युवाका तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अध्यावधि कार्य                             |      |                | ५०            |                                | ५०            |                |                |                              | 100              |                    |    |       |
| ३७     | तरकारी वालीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट)                                                      | वटा  | १              | १२००          | १                              | १२००          | १              | १००            | २४००                         | 100              |                    |    |       |

| क्र.स.                                     | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                               | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                        | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|                                            |                                                                          |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति         |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
|                                            | विकास कार्यक्रम सञ्चालन                                                  |      |                |               |                                |               |                        |                |                              |                  |                    |     |       |
| ३८                                         | किसान सूचीकरण कार्यक्रम                                                  | पटक  | १              | ३००           | १                              | ३००           | १                      | १००            | ३००                          | 100              |                    |     |       |
| ८०१०३४०४९२४ अपांगता पुनर्स्थापना कार्यक्रम |                                                                          |      |                |               |                                |               |                        |                |                              |                  |                    |     |       |
| १                                          | समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक                    | पटक  | १३             | २००२          | १३                             | २००२          | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | २००२                         | 100              | ७                  | ०   | ७     |
| २                                          | सिबिआर सहजकर्ताको संचार तथा इन्टरनेट खर्च                                | पटक  | २१             | १०            | २१                             | १०.५          | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | १०.५                         | 100              | ७                  | ०   | ७     |
| ३                                          | सिपमुलक र व्यवसायिक तालिम                                                | पटक  | १              | १५०           | १                              | १५०           | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | १५०                          | 100              | १४                 | २   | १६    |
| ४                                          | अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको उत्कृष्ट संरक्षक-अभिभावकलाई प्रोत्साहान सहयोग | पटक  | १              | ७०            | १                              | ७०            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | ७०                           | 100              | १२                 | २   | १४    |
| ५                                          | सहयोगी सामाग्रीका लागि सहयोग                                             | जना  | २८             | २२४           | २८                             | १९४           | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | १९४                          | 86.65            | ६४                 | ७९  | १४३   |
| ६                                          | सुनौला हजार दिनका आमाहरुका लागि पोषण सम्बन्धी शिक्षा                     | पटक  | २८             | ८४            | २८                             | ८४            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | ८४                           | 100              | २८०                | १७  | २९७   |
| ७                                          | स्वास्थ्य संस्था र गेटवेका लागि रिचार्ज खर्च                             | पटक  | ३२             | ४८            | ३२                             | ४८            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | ४८                           | 100              | ८                  | ०   | ८     |
| ८                                          | पुनर्स्थापना योजना तथा प्रोफाइल तयारी                                    | जना  | ३६०            | ३६            | ३६०                            | ३६            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | ३६                           | 100              | २०५                | १५५ | ३६०   |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                 | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                        | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                                                            |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति         |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| ९      | शुभ कामना कार्ड तथा रजिष्टरको छपाई                                                                         | वटा  | १८९            | १८            | १८९                            | १८            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | १८                           | 100              | १८९                | ०   | १८९   |
| १०     | अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई पोषण सहयोग                                                                   | जना  | २८             | ५६            | २८                             | ५५            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | ५५                           | 99.93            | १७                 | ११  | २८    |
| ११     | वार्षिक योजना निर्माण कार्यशाला                                                                            | पटक  | १              | २८            | १                              | २८            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | २८                           | 100              | ११                 | १८  | २९    |
| १२     | अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाउने                                                                       | पटक  | १              | ९८            | १                              | ९८            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | ९८                           | 100              | ३४                 | २२  | ५६    |
| १३     | किशोर—किशोरीलाई प्रजनन स्वास्थ्य र अपाङ्गता रोकथाम सम्बन्धी शिक्षा                                         | पटक  | २८             | ८४            | २५                             | ७५            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | ७५                           | 89.29            | १२००               | ६०० | १८००  |
| १४     | अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको बिपेशज्ञ चिकित्सकहरुद्वारा प्रारम्भीक स्वास्थ्य जाँच शिविर तथा परिचय पत्र वितरण | पटक  | १              | ७०            | १                              | ७०            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | ७०                           | 100              | १८                 | १३  | ३१    |
| १५     | सिबिआरएफ त्रैमासिक बैठक                                                                                    | पटक  | ४              | १४            | ३                              | १०            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | १०                           | 74.29            | २७                 | ०   | २७    |
| १६     | अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुका लागि सैक्षिक सामग्री सहयोग                                                    | जना  | २१             | ४२            | २१                             | ४२            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | ४२                           | 100              | १४                 | ३०  | ४४    |
| १७     | मिलिजुली समुहको बैठक                                                                                       | पटक  | १६८            | २०१           | १६८                            | १९१           | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | १९१                          | 95.21            | ६३७                | ५५३ | ११९०  |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                              | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                        | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |      |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|-------|
|        |                                                                                         |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति         |                |                              |                  | म                  | पु   | जम्मा |
| १८     | नव दम्पतीहरुकोलागि शुभकामना कार्ड छपाई र वितरण                                          | वटा  | १८९            | १८            | १८९                            | १८            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | १८                           | १००              | १८९                | १८९  | १८९   |
| १९     | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्थाको बैठक                                                | पटक  | ६              | ६०            | ६                              | ५९            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | ५९                           | 99.67            | ९५                 | ७४   | १६९   |
| २०     | अनुगमन तथा मूल्यांकन                                                                    | पटक  | १              | १८            | ५                              | १८            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | १८                           | 100              | २८                 | ३५   | ६३    |
| २१     | समावेशी बाल क्लबको बैठक                                                                 | पटक  | ४२             | ५०            | ४०                             | ४७            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | ९७             | ४७                           | 94.05            | ६५                 | ४९   | ११४   |
| २२     | अपाङ्गता भएका महिलाहरुलाई स्यानिटरी प्याड वितरण                                         | जना  | २३४            | २१८           | १६४४                           | २१८           | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १०५            | २१८                          | 99.98            | १६४४               | ०    | १६४४  |
| २३     | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समूहको सहकारी दर्ता, क्षमता विकास तथा व्यवस्थापन             | पटक  | १              | ८०            | १                              | ८०            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | ८०                           | 100              | ३२                 | ३१   | ६३    |
| २४     | पालिका स्तरीय समिक्षा बैठक                                                              | पटक  | १              | २५            | १                              | २५            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | २५                           | 100              | ३०                 | ३६   | ६६    |
| २५     | अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बहुप्रतिभा कार्यक्रममा सहयोग ९ गायन, चित्रकला, नृत्य तथा अन्य० | पटक  | १              | ४०            | १                              | ४०            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | ४०                           | 100              | ३०                 | ३६   | ६६    |
| २६     | बाल क्लबकालागि अतिरिक्त क्रियाकलाप                                                      | पटक  | १४             | १०५           | १३                             | ९७            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको | १००            | ९७                           | 92.38            | ५८२                | ११०७ | १६८९  |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                          | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                            | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                     |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                             |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| २७     | शुभ कामना कार्यक्रमको समिक्षा                                       | पटक  | ८              | ३२            | ८                              | ३२            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको                                     | १००            | ३२                           | 100              | ७०९                | १८८ | ८९७   |
| २८     | स्वास्थ्य उपचारका लागि सहयोग                                        | जना  | ४२             | ३३६           |                                | २१७           | कार्यक्रम सम्पन्न भएको                                     | १००            | २१७                          | 64.67            | २३                 | २२  | ४५    |
| २९     | अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मध्ये उत्कृष्ट उद्यमसिलता प्रोत्साहन सहयोग | पटक  | ५              | ७५            | ५                              | ७५            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको                                     | १००            | ७५                           | 100              | २                  | ३   | ५     |
| ३०     | अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको संस्थाको प्रशासनिक खर्च                     | पटक  | ३              | ९             | ३                              | ९             | कार्यक्रम सम्पन्न भएको                                     | १००            | ९                            | 100              | ०                  | ०   | ०     |
| ३१     | दौतरी शिक्षा तालिम                                                  | पटक  | १४             | ४२            | १४                             | ४१            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको                                     | १००            | ४१                           | 99.33            | ३४५                | ३०९ | ६५४   |
| ३२     | स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती महिलाहरुको दर्ता र अध्यावधिक             | जना  | १०५            | १०५           | ३३०                            | ३३            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको                                     | ३१             | ३३                           | 31.9             | ३३०                | ०   | ३३०   |
| ३३     | अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको स्वास्थ्य विमा सहयोग                        | जना  | ५००            | ५००           | ३८३                            | २६६           | कार्यक्रममा २५० जनाको सशर्त अनुदानबाट सम्पन्न भएको         | ८५             | ७६६                          | 53.2             | १५०                | १८८ | ३३८   |
| ३४     | वडास्तरीय अनुगमन                                                    | पटक  | १४             | १२            | १०                             | १०            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको                                     | ९६             | १०                           | 80.95            | १०                 | ७   | १७    |
| ३५     | वडा स्तरीय समिक्षा                                                  | पटक  | १४             | ४२            | १२                             | ३८            | कार्यक्रम सम्पन्न भएको                                     | ९८             | ३८                           | 92.46            | १८९                | ३०९ | ४९८   |
| ३६     | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुलाई मोबाइल फोन                       | पटक  | १              | ७८            | ०                              | ०             | राजपत्रमा शिर्षक भएता पनि रकम नभएर कार्यक्रम सम्पन्न नभएको | ०              | ०                            | 0                | ०                  | ०   | ०     |

| क्र.स.                                                 | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                 | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                   | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |    |       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|----|-------|
|                                                        |                                            |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति    |                |                              |                  | म                  | पु | जम्मा |
| गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) |                                            |      |                |               |                                |               |                   |                |                              |                  |                    |    |       |
| १                                                      | बडा स्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम            | पटक  | २              | ६६.६          | २                              | ६६.६          | कार्यक्रम सम्पन्न | १००            | ०                            | १००              | ५९                 | ३३ | ९२    |
| २                                                      | पि.आ.ए. कार्यक्रम                          | पटक  | ६              |               | ९                              |               | कार्यक्रम सम्पन्न |                | ०                            | १००              | १३८                | ६६ | २०४   |
| ३                                                      | घरपरिवारको सर्वेक्षण फारम "ए"              | वटा  | १२०            |               | १७७                            |               | कार्यक्रम सम्पन्न |                | ०                            | १००              | ११४                | ६१ | १७५   |
| ४                                                      | घर परिवारको सर्वेक्षण फारम "बि"            | वटा  | १२०            |               | १७३                            |               | कार्यक्रम सम्पन्न |                | ०                            | १००              | 113                | 60 | 173   |
| ५                                                      | रुग्ण व्यवसाय सर्वेक्षण फारम "सी"          | वटा  | ७०             |               | ७०                             |               | कार्यक्रम सम्पन्न |                |                              | १००              | 61                 | 9  | 70    |
| ६                                                      | बजार सर्वेक्षण फारम "डी"                   | वटा  | ८              |               | ८                              |               | कार्यक्रम सम्पन्न |                | ०                            | १००              | 4                  | 4  | 8     |
| ७                                                      | ग्रामिन प्रविधि सर्वेक्षण फारम "ई"         | वटा  | १०             |               | १०                             |               | कार्यक्रम सम्पन्न |                | ०                            | १००              | 5                  | 5  | 10    |
| ८                                                      | स्रोत सर्वेक्षण फारम "एफ"                  | वटा  | ५              |               | ५                              |               | कार्यक्रम सम्पन्न |                | ०                            | १००              | 2                  | 3  | 5     |
| ९                                                      | बातावरण सर्वेक्षण फारम "जी१" "जी२"         | वटा  | १०             |               | १०                             |               | कार्यक्रम सम्पन्न |                | ०                            | १००              | 4                  | 6  | 10    |
| १०                                                     | थुक्पा बनाउने पूर्णताजगी तथा एडभान्स तालिम | वटा  | १५             | १००           | १५                             | १००           | कार्यक्रम सम्पन्न | १००            | ०                            | १००              | 10                 | 5  | 15    |
| ११                                                     | उद्यमशिलता विकास तालिम                     | पटक  | ४              | १७७.६         | ३                              | १७७.६         | कार्यक्रम सम्पन्न | १००            | ०                            | १००              | ९५                 | १८ | ११३   |
| १२                                                     | बाखा बंगुर पालन तथा गाईपालन तालिम          | पटक  | १              | १७७.७         | २                              | १७७.७         | कार्यक्रम सम्पन्न | १००            | ०                            | १००              | 43                 | 13 | 56    |



| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                       | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                   | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |    |       |
|--------|------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|----|-------|
|        |                                                                  |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति    |                |                              |                  | म                  | पु | जम्मा |
| १३     | मौरी पालन तालिम                                                  | पटक  | १              | १४४.२५        | १                              | १४४.२५        | कार्यक्रम सम्पन्न | १००            | ०                            | १००              | २०                 | ५  | २५    |
| १४     | बेमौसमी तरकारी खेती तालिम                                        | पटक  | १              | ८२.५          | १                              | ८२.५          | कार्यक्रम सम्पन्न | १००            | ०                            | १००              | २०                 | ५  | २५    |
| १५     | ब्यूटी पार्लर तालिम                                              | पटक  | १              | १७८.४५        | १                              | १७८.४५        | कार्यक्रम सम्पन्न | १००            | ०                            | १००              | ४                  | ०  | ४     |
| १६     | डल बनाउने तालिम                                                  | पटक  | १              | १०७.१३        | १                              | १०७.१३        | कार्यक्रम सम्पन्न | १००            | ०                            | १००              | ५                  | ०  | ५     |
| १७     | फूल नर्सरी तालिम                                                 | पटक  | १              | ८५.१          | १                              | ८५.१          | कार्यक्रम सम्पन्न | १००            | ०                            | १००              | २३                 | ५  | २६    |
| १८     | ढाका बुनाई तालिम                                                 | पटक  | १              | १८५.१५        | १                              | १८५.२         | कार्यक्रम सम्पन्न | १००            | ०                            | १००              | १३                 | ०  | १३    |
| १९     | लघु वित्तमा पहुँच कार्यक्रम                                      | पटक  | १              | ६६.६          | १                              | ६६.६          | कार्यक्रम सम्पन्न | १००            | ०                            | १००              | ७०                 | २० | ९०    |
| २०     | नयाँ र पुरानो लघु उद्यमीहरुलाई उपयुक्त प्रविधिमा पहुँच कार्यक्रम | पटक  | १              | १०५६.९८       | १                              | १०५६.९८       | कार्यक्रम सम्पन्न | १००            | २५०.७१                       | १००              | ६८                 | ११ | ७९    |
| २१     | बस्तु रसेवा बजारीकरण तथा व्यवसायिक परामर्श                       | पटक  | १              | ६६.६          | १                              | ५६.५          | कार्यक्रम सम्पन्न | १००            | ०                            | १००              | ३५                 | ०  | ३५    |
|        | जम्मा                                                            |      |                | २४९४.६६       |                                | २४८४.५६       |                   |                | २५०.७१                       |                  |                    |    |       |

प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम

|   |                                               |      |                                    |           |                          |        |  |    |  |       |     |     |     |
|---|-----------------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|--|----|--|-------|-----|-----|-----|
| १ | दुधकेन्द्र डाक्टरगाउँ सडक मर्मत सम्भार आयोजना | मिटर | माटो काट्ने- ६८८ नाली निर्माण- ९६० | 173234.63 | माटो काट्ने- ६२२.५० नाली | 136749 |  | ९० |  | 78.94 | ३०० | ३०० | ६०० |
|---|-----------------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|--|----|--|-------|-----|-----|-----|

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                       | इकाई      | वार्षिक लक्ष्य                                                       |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति                                       |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                                  |           | सूचक परिमाण                                                          | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                                                          | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
|        |                                                                                  |           |                                                                      |               | निर्माण- ८५९                                                         |               |                |                |                              |                  |                    |     |       |
| 2      | वनपाल गोलाई, देवीस्थान वडहरे हुदै दाङ्गसाराङ्ग, लुइचेटार सडक मर्मत सम्भार आयोजना | मि.       | माटो काट्ने- ३५७.२०<br>कच्ची नाली निर्माण- ८९७.२                     | 242420.4      | माटो काट्ने- ४७५<br>कच्ची नाली निर्माण- १०४५                         | 241763        |                | १२४            |                              | 99.73            | १५०                | १५० | ३००   |
| 3      | अम्बी टोलदेखि वर्थिङ सेन्टर जोड्ने बाटो मर्मत आयोजना                             | व.मि./मि. | बाटो सम्प्याउने- 6300<br>कच्ची नाली निर्माण- ३३०.७५                  | 208109.48     | बाटो सम्प्याउने- 6३१७.५०<br>कच्ची नाली निर्माण- ३३७.५०               | 207720        |                | १००            |                              | 99.81            | ६४                 | ७३  | १३७   |
| 4      | ग्यावा चोक- वडाकार्यालयसम्म सडक मर्मत तथा स्तरोन्नती आयोजना                      | मि.       | पक्की नाली निर्माण- १६६                                              | 287203.22     | पक्की नाली निर्माण- १५५                                              | 254457        |                | ९३             | ७२०५९०.७४                    | 88.60            | २४७                | २५५ | ५०२   |
| 5      | शान्ति चोकबाट थलथले टोल हुदै जिर्मले सडक खण्डसम्म सडक मर्मत सम्भार आयोजना        | घ.मि.     | बाटो सम्प्याउने, नाली व्यवस्थापन- 1476                               | 653889.58     | बाटो सम्प्याउने, नाली व्यवस्थापन- 1387.8                             | 617390        |                | ९४             |                              | 94.42            | २५१                | २५९ | ५१०   |
| 6      | फाजीगाँउ खोप केन्द्रबाट सिद्धिखोला सम्म सडक मर्मत सम्भार                         | घ.मि.     | कच्ची नाली निर्माण, बाटो सम्प्याउने- 4492.43<br>सिड्डी निर्माण- ६.७३ | 1765341.4     | कच्ची नाली निर्माण, बाटो सम्प्याउने- ४२२४.७२<br>सिड्डी निर्माण- ४.०३ | 1641565       |                | ९४             |                              | 92.99            | २६८                | २६५ | ५३३   |

| क्र.स.    | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                           | इकाई  | वार्षिक लक्ष्य                                |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति                |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|           |                                                                                      |       | सूचक परिमाण                                   | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                                   | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| 7         | जमुना डाँडादेखि गुसी, अम्बीटार र सिरवानी जोड्ने मोटरबाटो मर्मत                       | मि.   | बाटो सम्प्याउने र कच्ची नाली निर्माण- १९७९.७५ | 404344.29     | बाटो सम्प्याउने र कच्ची नाली निर्माण- १९८५.६५ | 403900        |                | १००            |                              | 99.89            | १५०                | १७५ | ३२५   |
| 8         | कौडे दह पदमार्ग मर्मत सम्भार तथा तिनतले झर्ना सरसफाई                                 | घ.मि. | माटो कटिङ्ग- ३७०.५० सोलिङ्ग- ४३.२०            | 404375.02     | माटो कटिङ्ग- २१७.८१ सोलिङ्ग- ४१.२९            | 324274        |                | ७७             |                              | 80.19            | १५०                | १७० | ३२०   |
| 9         | किराँत चोक बुक बहादुरको घर हुदै जाने सडक मर्मत सम्भार                                | घ.मि. | माटो काट्ने- ४४.१० सोलिङ्ग- ४८.६०             | 288828.17     | माटो काट्ने- ४४.२० सोलिङ्ग- ४४.७०             | 265420        |                | १००            |                              | 91.90            | ८०                 | ७०  | १५०   |
| 10        | लक्ष्मीपुर टोलबाट डढेलो पाखाहुँदै १४ नं. वडा जोड्ने सडक मर्मत सम्भार आयोजना          | मि.   | माटो काट्ने- ८७० नाली निर्माण- ८७०            | 519415.4      | माटो काट्ने- ९९० नाली निर्माण- ६१५            | 493335        |                | १००            |                              | 94.98            | २००                | ३०० | ५००   |
| 11        | बिचगाँउ, बतासे, उत्तरेहुँदै सुबेदी गाँउदेखी १३ नं. वडा जोड्ने सडक मर्मत संभार आयोजना | मि.   | माटो काट्ने र कच्ची नाली निर्माण- ११४०        | १०९५३७६.८     | माटो काट्ने र कच्ची नाली निर्माण- १११६.३०     | 1075528       |                | ९८             |                              | 98.19            | ११००               | ९०० | २०००  |
| कुल जम्मा |                                                                                      |       |                                               | ६०४२५३८       |                                               | ५६६२१०१       |                |                |                              | 93.70            |                    |     |       |

राजस्व तथा न्यायिक समिति

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                      | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                              | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |      |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|-------|
|        |                                                                                 |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                               |                |                              |                  | म                  | पु   | जम्मा |
| १      | न्यायिक समितिको बैठक भत्ता                                                      | पटक  | २४             | २५०           | १५                             | ८४            | १५                                                           | ०.००           | ०                            | 33.75            | 30                 | 30   | 60    |
| २      | वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रलाई आवश्यक सामग्री                                   | पटक  | 1              | ७०            | १                              | ७०            | 14 वडामा रहेका १४ वटा मेलमिलाप केन्द्रमा सामग्री वितरण गरेको | १००.००         | ०                            | 100              | 4200               | 3600 | 7800  |
| ३      | न्यायिक समितिको कार्यालय सञ्चालन खर्च                                           | पटक  | १              | १५०           | १                              | १०४           | निरन्तर                                                      | १००.००         | ०                            | 69.47            | 5000               | 4000 | 9000  |
| ४      | मेलमिलापकर्ताहरुको पुनर्ताजगी तालिम                                             | पटक  | 3              | ४००           | 3                              | ३४२           | 3                                                            | १००.००         | ०                            | 85.65            | 45                 | 55   | 100   |
| ५      | राजस्व संकलन कार्यसँग सम्बन्धीत कर्मचारीहरुलाई तालिम                            | पटक  | 14             | २५०           | 3                              | ७२            | ३                                                            | २३.००          | ०                            | 28.88            | 12                 | 10   | 22    |
| ६      | १४ वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन                                               | पटक  | 2              | १४०           | 1                              | ६३            | १                                                            | ५०.००          | ०                            | 45.68            | 25                 | 25   | 50    |
| ७      | मेलमिलापको महत्व तथा न्यायिक समितिको कामकर्तव्य एवं भूमिका सम्बन्धी अन्तरक्रिया | पटक  | 6              | १५०           | 1                              | २०            | १                                                            | १५.००          | ०                            | 13.87            | 60                 | 75   | 135   |
| ८      | मेलमिलाप केन्द्रमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना (१४ वडा)                          | पटक  | 1              | १४०           | 1                              | ५५            | १                                                            | ५०.००          | ०                            | 39.95            | 800                | 1000 | 1800  |
| ९      | राजस्व अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा समीक्षा                                          | पटक  | 12             | १५०           | 2                              | १६            | २                                                            | ३५.००          | ०                            | 10.73            | 500                | 400  | 900   |

८०१०३४०४३२२ शिक्षा, कला, भाषा तथा संस्कृति

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                               | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                    | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                                          |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                     |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| १      | प्रधानाध्यापकहरुको बैठक संचालन (चौमासिक)                                                 | पटक  | ४              | १००           | ४                              | ७७            | विभिन्न समयमा प्रअ बैठक सम्पन्न                    | १००            | -                            | 77.01            |                    |     |       |
| २      | नगर शिक्षा समिति तथा अन्य शिक्षा सँग सम्बन्धित समिति बैठक व्यवस्थापन खर्च                | पटक  | १३             | २००           | १३                             | १६५           | विचित्र समयमा नगर शिक्षा समितिको बैठक              | 100            |                              | 82.5             |                    |     |       |
| ३      | शिक्षा - शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण                                                      | पटक  | १              | १५०           | १                              | १३१           | छपाइ गरि वितरण गरिएको                              | १००            | -                            | 87.78            |                    |     |       |
| ४      | नगर साहित्यिक कला, सङ्गीत प्रतिष्ठानको कार्यालय सञ्चालन प्रशासनिक खर्च बैठक सञ्चालन खर्च | पटक  | ४              | ३००           | २                              | २२            | बैठक सम्पन्न गरिएको                                | १००            | -                            | 7.44             |                    |     |       |
| ५      | खेलकुद-खेल शिक्षक सेवा करार                                                              | जना  | १              | ३५१           | १                              | २२४           | तलब भत्ता वापतको रकम भुक्तानी                      | १००            | -                            | 63.82            |                    |     |       |
| ६      | युवा- फिल्ड वेस तालिम                                                                    | पटक  | १              | २००           | १                              | २००           | विभिन्न स्थानमा कम्प्युटर तालिम सञ्चालन गरिएको     | १००            | -                            | 100              | ३०                 | ५०  | ८०    |
| ७      | विद्यालयका शिक्षकहरुलाई प्रविधि सम्बन्धी तालिम सञ्चालन                                   | पटक  | २              | ३००           | १                              | १३८           | अनलाइन कम्प्युटर तालिम सञ्चालन गरिएको              | 50             | -                            | 46               | १००                | १५० | २५०   |
| ८      | संविधान दिवशको अवसरमा म्याराथन दौड आयोजना                                                | पटक  | १              | २५०           | १                              | २५०           | कन्याम फिक्कल सम्मको म्याराथन दौड सञ्चालन गरिएको । | 100            | -                            | 100              | ५००                | ५०० | १०००  |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                  | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                           | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |      |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|-------|
|        |                                                                             |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                            |                |                              |                  | म                  | पु   | जम्मा |
| ९      | क्यालेण्डर निर्माण र प्रकाशन                                                | पटक  | १              | २००           | १                              | १६३           | नगरपालिकाको क्यालेन्डर प्रकाशन गरि वितरण गरिएको                           | 100            | -                            | 81.6             | १५००               | १००० | २५००  |
| १०     | बाल दिवश तथा शिक्षा दिवश कार्यक्रम संचालन                                   | पटक  | १              | १००           | १                              | १००           | बाल दिवसको अवसरमा कार्यक्रम सञ्चाल गरिएको ।                               | ०              |                              | 100              |                    |      |       |
| ११     | सचेतनामूलक नाट्य कार्यक्रम उत्पादन र प्रदर्शन ( गणेश रसिक फाउन्डेशन मार्फत) | पटक  | १              | ३००           | 1                              | ३००           | नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा सचेतनामूलक नाटक उत्पादन तथा प्रदर्शन गरिएको । | 100            | -                            | 100              | १५००               | २००० | ३५००  |
| १२     | मेयर कप फटबल प्रतियोगिता                                                    | पटक  | १              | २०००          | १                              | ११९०          | बडा स्तरीय मेयरक                                                          |                |                              | 59.5             | २०००               | ३००० | ५०००  |
| १३     | शिक्षा- थप विद्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरि व्यवस्थापन                        | वटा  | ८              | २००           | ८                              | १५२           | लागि विद्युतिय हाजिरी जडान गरिएको                                         |                |                              | 76.28            | ११००               | ९००  | २०००  |
| १४     | युवा परिषद र खेलकुद परिषद कार्यलय संचालन बैठक खर्च                          | पटक  | ९              | ५००           | ७                              | १९२           | कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन                                           | 77.7           |                              | 38.49            |                    |      |       |
| १५     | सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने विद्यार्थीहरूको अभिभावक परिचय पत्र ।            | पटक  | १              | ३००           | १                              | ३००           | सामुदायिक विद्यालयको अभिभावकको लागि परिचय पत्र वितरण गरिएको               | 100            |                              | 100              | १७००               | १५०० | ३२००  |
| १६     | शैक्षिक योजना, नगर शिक्षा योजना, तथ्याङ्क व्यवस्थापन बुलेटिन                |      |                | ५००           |                                | ३४६           | स्थानीय पाठ्यपुस्तक छपाइको लागि रकमान्तर भएको                             |                |                              | 69.23            |                    |      |       |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                          | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                   | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |      |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|-------|
|        |                                                                                                                     |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                    |                |                              |                  | म                  | पु   | जम्मा |
|        | प्रकाशन, विद्यालय बर्गीकरण, नक्साङ्कन                                                                               |      |                |               |                                |               |                                                                   |                |                              |                  |                    |      |       |
| १७     | नगर क्षेत्र भित्रका विद्यालय स्तरीय विज्ञान तथा गणित प्रदर्शनी र तयारीको निम्ति सामुदायिक विद्यालयलाई संचालन अनुदान | पटक  | १              | १३५०          | १                              | ११५०          | नगरपालिकामा गणित तथा विज्ञान प्रदर्शनी एवम् प्रतियोगिता सञ्चालन । | 100            | -                            | 85.23            | २०००               | १५०० | ३५००  |
| १८     | नगर युवा परिषद मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन                                                                             | पटक  | २              | ४००           | २                              | ३४१           | नगर युवा परिषद मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको            | 100            | -                            | 85.26            | ३५०                | ३००  | ६५०   |
| १९     | स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विकास र प्रकाशन                                                                     | पटक  | १              | २०००          | १                              | १९९९          | कक्षा १-५ को स्थानीय पाठ्यपुस्तकहरुको पठन पाठन                    | 100            | -1                           | 99.95            | ३०००               | २००० | ५०००  |
| २०     | भलिबल प्रतियोगिता                                                                                                   | पटक  | १              | २००           | १                              | १९७           | माध्यमिक तह स्तरीय भलिबल                                          | 100            | -                            | 98.54            | १००                | १३०  | २३०   |
| २१     | साङ्गीति कार्यक्रम सञ्चालन                                                                                          |      |                | १५०           |                                | २०            |                                                                   |                |                              | 13.33            |                    |      |       |
| २२     | खेलकुद -नगरस्तरीय खेलकुद संचालन                                                                                     |      |                | ८००           |                                | ४१५           |                                                                   |                |                              | 51.93            | २५०                | २५०  | ५००   |
| २३     | आधारभूत तह कक्षा ५ र ८ परीक्षा संचालन व्यवस्थापन ।                                                                  | पटक  | १              | ५००           | १                              | ५००           | कक्षा ८ को नगर स्तरीय परीक्षा सञ्चालन गरिएको                      | 100            | -                            | 100              |                    |      |       |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                    | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                                          | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                               |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                                           |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| २४     | खेलकुद- अन्तराष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता संचालन                                | पटक  | १              | ४००           | १                              | ४००           | राष्ट्रिय करँते प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको                               | 100            | -                            | 100              | ३००                | ४०० | ७००   |
| २५     | शिक्षा- शिक्षक छनोट परीक्षा तथा अन्य परीक्षा संचालन                           | पटक  | ५              | ३००           | 5                              | ३००           | कर्मचारिको छनोट परीक्षा सञ्चालन गरिएको                                   | 100            | -                            | 100              |                    |     |       |
| २६     | करफोक विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयको सुस्त श्रवण कक्षमा जनशक्ति व्यवस्थापन | जना  | १              | १३०           | १                              | १३०           | मासिक दस हजारको दरले रकम निकास                                           | 100            | -                            | 100              |                    |     |       |
| २७     | शिक्षा-विद्यालयहरुमा खेलकुद सामग्री वितरण                                     | वटा  | ५०             | ३००           | २२                             | ८१            | खेल सामग्री वितरण गरिएको                                                 | ४४             | -                            | 27.27            | ९०                 | १०० | १९०   |
| २८     | बाह्र महिना बाह्र कार्यक्रम (विद्यालय स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालन )     |      |                | ५००           |                                | १८०           | रकमान्तर गरी प्रि एस इ इ परीक्षा व्यवस्थापन गरिएको । शिक्षा समितिको बैठक |                |                              | 36.02            | १५०                | १२० | २७०   |
| २९     | बहुभाषिक कविता, गजल,गीत सम्मेलन (नवीन साहित्य प्रतिष्ठान कर्फोकको सहकार्यमा)  | पटक  | १              | २००           | १                              | १२२           | बहुभाषिक कवि गोष्ठी सञ्चालन गरिएको ।                                     | 100            | -                            | 61.35            | १५०                | १२० | २७०   |
| ३०     | विद्यालय नियमित एवं सघन अनुगमन तथा नियमन                                      | पटक  | ४              | १५०           | ३                              | १०७           | विद्यालयहरुको नियमित अनुगमन                                              | 100            |                              | 71.93            |                    |     |       |
| ३१     | गुम्बा पाठशाला र संस्कृत पाठशाला सहयोग अनुदान                                 | वटा  | १              | १००           | १                              | १००           | गुम्बा पाठशालाको लागि निकास गरिएको ।                                     | 100            |                              | 100              | ४५                 | ५०  | ९०    |
| ३२     | शिक्षा-बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको                                       | जना  | 140            | १२५००         | 140                            | ११९२७         | नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम                                             | 100            |                              | 95.42            | ८०                 | ६५  | १४५   |



| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                                                    | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                                                        | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |      |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|-------|
|        |                                                                                                                                               |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति                                         |                |                              |                  | म                  | पु   | जम्मा |
|        | लागि थप तलब भत्ता अनुदान                                                                                                                      |      |                |               |                                |               | तलब निकास गरिएको ।                                     |                |                              |                  |                    |      |       |
| ३३     | MGMI सञ्चालित विद्यालयलाई सहयोग अनुदान                                                                                                        | वटा  | १              | ५०            | १                              | ५०            | MGML विद्यालयको व्यवस्थापनका लागि कार्य गरिएको         | १००            |                              | 100              | ६०                 | ४०   | १००   |
| ३४     | शिक्षा- करफोक विद्यामन्दिर बहुमुखि क्याम्पसमा छात्रछात्राहरूका लागि शैक्षिक शुल्कवापत छात्रावृत्ति अनुदान (छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम) | जना  | १५०            | २५००          | 109                            | २४९९          | छोरी बुहारीहरूका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको ।      | 100            |                              | 99.99            | १३७                | ७    | १४४   |
| ३५     | वडास्तरीय खेल मैदान निर्माण                                                                                                                   | वटा  | ३              | १०००          |                                | ४१८           |                                                        |                |                              | 41.81            | २५०                | २५०  | ५००   |
| ३६     | धुलोरहित कक्षाकोठा निर्माण अभियान                                                                                                             | वटा  | ५              | १५००          | ५                              | ३३९           | निर्माणका लागि कार्य गरिएको ।                          | 100            | ६८७                          | 22.63            | १५००               | १००० | २५००  |
| ३७     | शिक्षा- सामुदायिक विद्यालयहरूको मर्मत संभार                                                                                                   | वटा  | २५             | २०००          | २५                             | १२९९          | १३ विद्यालयको जस्तापाता परिवर्तन तथा १२ विद्यालय मर्मत | 100            |                              | 64.97            | ३०००               | २००० | ५०००  |
| ३८     | उत्तरे खेल मैदान लक्ष्मीपुर                                                                                                                   | वटा  | १              | ३००           | १                              | २९१           | खेल मैदान मर्मत तथा विस्तार                            | 100            | ३७५                          | 97.14            | १०००               | २००० | ३०००  |

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा

| क्र.स | स्वीकृत चैमासिक कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू                             | स्वीकृत चैमासिक कार्यक्रम | निकासा बजेट रु हजारमा | कार्यक्रम, संख्या | भौतिक परिमाणात्मक प्रगति                             | लाभान्वित लक्षित वर्ग समेत |       |       | प्रगति प्रतिशत |              | कार्यक्रम स म्पन्न मिति |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|----------------|--------------|-------------------------|
|       |                                                                       |                           |                       |                   |                                                      | महिला                      | पुरुष | जम्मा | वित्तिय प्रगति | भौतिक प्रगति |                         |
| १     | गर्भवति महिलाहरुको तथ्याक सकलन                                        | ४०९                       | ३०४५०.                | १६७               | गर्भवति महिलाहरुको तथ्याक सकलन                       | १६७                        | ०     | १६७   | ६०             | ४०           | चैत देखि असार सम्म      |
| २     | गूहभेट                                                                | ८४०                       | ०.                    | ०                 | घरमा प्रत्यक्ष भेट गरिएको ।                          | ४५१                        | ३८९   | ८४०   | १००            | १००          | चैत देखि असार सम्म      |
| ३     | सहायक सामग्री सहयोग                                                   | ३                         | २०४५०.                | ९                 | सहायक सामग्री वितरण गरियो ।                          | ३                          | ६     | ९     | ६०             | १००          | चैत देखि असार सम्म      |
| ४     | पोषण सहयोग                                                            | ३                         | ६०००.                 | ३                 | पोषण बापत चामल दाल वितरण गरियो                       | १                          | २     | ३     | १००            | १००          | चैत देखि असार सम्म      |
| ५     | समावेशी बालक्लव                                                       | १७                        | २०४००.                | १७                | बालसंजाल पुर्नगठन गरिएको ।                           | ११८                        | ११४   | २३२   | १००            | १००          | चैत देखि असार सम्म      |
| ६     | बाल क्लवका लागि अतिरिक्त त्रियाकलाप                                   | १२                        | ९००००                 | ११                | सास्कृतिक कार्यक्रम आयोजना ।                         | १४१                        | ११८   | २५९   | १००            | १००          | चैत देखि असार सम्म      |
| ७     | स्वावलम्बन समुहको बैठक                                                | ५६                        | ६७२००                 | ५६                | वचत उठाई बिउपुँजी लगानी असुली                        | ४०९                        | ३१७   | ७२६   | १००            | १००          | चैत देखि असार सम्म      |
| ८     | वडास्तरीय अनुगमन                                                      | ९                         | २७००                  | ९                 | समुहको अनुगमन गरिएको ।                               | ६५                         | २२    | ८७    | १००            | १००          | चैत देखि असार सम्म      |
| ९     | स्वास्थ्य संस्था र गेटवेका लागि रिचार्ज                               | ४८                        | १६०००                 | ४८                | संचार खर्च वितरण                                     | ८                          | ०     | ८     | १००            | १००          | चैत देखि असार सम्म      |
| १०    | नवदम्पतिलाई शुभकामना कार्ड                                            | १८९                       | १८९००                 | १८९               | नव विवाहित जोडिलाई जानकारी मुलक कार्ड वितरण          | १८९                        | १८९   | १८९   | १००            | १००          | चैत देखि असार सम्म      |
| ११    | शुभकामना कार्ड छुपाई                                                  | १८९                       | १८९००                 | १८९               | गर्भवति महिलाहरुलाई स्वास्थ्य केन्द्रबाट कार्ड वितरण | १८९                        | ०     | १८९   | १००            | १००          | चैत देखि असार सम्म      |
| १२    | अपांगता भएका व्यक्तिहरुको विशेषज्ञ डाक्टरबाट प्ररम्भिक स्वास्थ्य जाँच | १                         | ७००००                 | १                 | विशेषज्ञ डाक्टरबाट प्ररम्भिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन | १८                         | १३    | ३१    | १००            | १००          | ०७९।०१।३१ र ०७९।०२।५    |

| क्र.स | स्वीकृत चैमासिक कार्यक्रम र क्रियाकलापहरु                          | स्वीकृत चैमासिक कार्यक्रम | निकासा बजेट रु हजारमा | कार्यक्रम, संख्या | भौतिक परिमाणात्मक प्रगति                  | लाभान्वित लक्षित वर्ग समेत |       |       | प्रगति प्रतिशत |              | कार्यक्रम स म्पन्न मिति   |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|----------------|--------------|---------------------------|
|       |                                                                    |                           |                       |                   |                                           | महिला                      | पुरुष | जम्मा | वितिय प्रगति   | भौतिक प्रगति |                           |
| १३    | स्वास्थ्य उपचारका लागि सहयोग                                       | १०                        | १७५८००                | ४                 | उपचार बापत बिल अनुरूपको रकम सहयोग गरेको । | २                          | २     | ४     | ६०             | ४०           | चैत देखि असार सम्म        |
| १४    | सिपमुलक तथा व्यवसायिक तालिम                                        | १                         | १५००००                | १                 | सपिङ्ग ब्याग सिलाई सम्बन्धि तालिम संचालन  | १४                         | २     | १६    | १००            | १००          | ०७९।०२।२९देखि ०७९।३।४सम्म |
| १५    | अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संस्थाको बैठक                            | ६                         | ६००००                 | ६                 | माषिक रुपमा २ पटक                         | ४४                         | ३२    | ७६    | १००            | १००          | चैत देखि असार सम्म        |
| १६    | वार्षिक योजना निर्माण कार्यशाला                                    | १                         | २८०००                 | १                 | ०७९।०८०को योजना निर्माण छलफल              | ११                         | १८    | २९    | १००            | १००          | ०७९।०२।३१                 |
| १७    | पालिका स्तरिय समिक्षा                                              | १                         | २५०००                 | १                 | ५ वर्षे समिक्षा भएको।                     | ३०                         | ३६    | ६६    | १००            | १००          | ०७९।०३।१४ गते             |
| १८    | सिबिआर सहजकर्ताको संचार खर्च                                       | ४                         | ३५००                  | ४                 | चैमासिक ५००को दरले संचार खर्च             | ७                          | ०     | ७     | १००            | १००          | चैत देखि असार सम्म        |
| १९    | अनुगमन तथा मुल्यांकन                                               | १                         | १८०००                 | ८                 | अनुगमन निरीक्षण भएको                      | २६                         | ३१    | ५७    | १००            | १००          |                           |
| २०    | अपांगता भएका व्यक्तिहरु मध्ये उत्कृष्ट उद्यमशीलता प्रोत्साहन सहयोग | ५                         | ७५०००                 | ५                 | विभिन्न वडाका उत्कृष्ट उद्यमशीलता सम्मान  | ३०                         | ३६    | ६६    | १००            | १००          | ०७९।०३।१४ गते             |
| २१    | अपांगता भएका व्यक्तिहरुको बहुप्रतिभा कार्यक्रम                     | १                         | ४००००                 | १                 | साहित्य र चित्रकला कार्यक्रम सम्पन्न      | ३०                         | ३६    | ६६    | १००            | १००          | ०७९।०३।१४ गते             |
| २२    | अपांगता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य विमा                           | ५०                        | १०००००                | ५०                | स्वास्थ्य विमा सहयोग                      | ३४                         | १६    | ५०    | ५०             | ५०           |                           |
| २३    | अपांगता भएका व्यक्तिको संस्थाको प्रशासनिक खर्च                     | १                         | ९०००                  | १                 | प्रशासनिक खर्च बापत सामग्रीहरु खरिद       | ०                          | ०     | ०     | १००            | १००          | चैत देखि असार सम्म        |
| २४    | जम्मा                                                              | १८५७                      | १०४५३००               | ७८१               |                                           | १९८७                       | १३७९  | ३३६६  | ८७             | ९०           |                           |

| क्र.स.                           | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                                | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |    |       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|----|-------|
|                                  |                                                                                                                           |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु | जम्मा |
| ८०१०३४०४३२१ जनस्वास्थ्य तथा पोषण |                                                                                                                           |      |                |               |                                |               |                |                |                              |                  |                    |    |       |
| १                                | स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक व्यवस्थापन                                                                                    | जना  | १३             | ७२००          |                                | ३५४२          |                |                |                              | 49.21            | 16                 | 11 | 27    |
| २                                | नगर स्वास्थ्य शाखा संचालन /व्यवस्थापन                                                                                     | पटक  | ४              | १००           |                                | ८९            |                |                |                              | 89.38            | ०                  | ०  | ०     |
| ३                                | स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन खर्च                                                                       | पटक  | १              | ५००           |                                | २१८           |                |                |                              | 43.71            | ०                  | ०  | १३    |
| ४                                | HMIS Tools, recording reporting tools,अन्य फाराम/फरम्याट छपाई तथा वितरण                                                   | पटक  | १              | ५००           |                                | ४७२           |                |                |                              | 94.5             | ०                  | ०  | ०     |
| ५                                | सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अन्तर्गत चिकित्सक तथा नर्शिङ कर्मचारीलाई MA/MVA/SBA/ IUCD/Implant तथा Advance SBA तालिम संचालन | जना  | २              | २००           |                                | १८            |                |                |                              | 9.25             | ०                  | ०  | ०     |
| ६                                | आयुर्वेद औषधी खरिद                                                                                                        | पटक  | १              | ३००           |                                | २९३           |                |                |                              | 97.9             | ०                  | ०  | ०     |
| ७                                | स्वास्थ्य संस्थाको न्युनतम सेवा मापदण्ड पुरा गर्ने                                                                        | वटा  | ३              | २००           |                                | १३०           |                |                |                              | 65.4             |                    |    |       |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                                                                                                       | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |    |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|----|-------|
|        |                                                                                                                                                                                                  |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु | जम्मा |
| ८      | आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको लागि औषधि, सर्जिकल सामग्री(औजार उपकरण cotton, bandage आदि) र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री (PPE बाहेक) खरिद तथा औषधि लगायतका सामग्रीको ढुवानी तथा रिप्याकिंग र वितरण समेत | पटक  | १              | ३०००          |                                | २५७८          |                |                |                              | 85.95            | ०                  |    | ०     |
| ९      | स्वास्थ्य चौकी (गोर्खे , लक्ष्मीपुर र समलुब्ध) मा टेलिमेडिसिन सेवा संचालन                                                                                                                        | पटक  | १२             | ३००           |                                | ८२            |                |                |                              | 27.6             | ०                  | ०  |       |
| १०     | ल्याब सेवा सुधिरिकरण (फिक्कल/पशुपतिनगर प्रा.स्वा.के , समलुब्ध , गोर्खे, लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य चौकी )                                                                                              | जना  | ३              | ५००           |                                | ४७१           |                |                |                              | 94.23            | २                  | १  | ३     |
| ११     | दन्त चिकित्सा सेवा सञ्चालन- फिक्कल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र                                                                                                                                    | पटक  | १२             | ५००           |                                | ७५            |                |                |                              | 15.02            | ०                  | ०  | ०     |
| १२     | स्वास्थ्य संस्था मासिक/वार्षिक समीक्षा                                                                                                                                                           | पटक  | २              | ७५            |                                | ४५            |                |                |                              | 60.13            | १५                 | २८ | ४३    |
| १३     | शान्तिबजार आयुर्वेद सेवा केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन                                                                                                                                              | पटक  | १              | २००           |                                | १९८           |                |                |                              | 99.45            | ०                  | ०  | ०     |
| १४     | डिजिटल स्वास्थ्य संस्था तथा एन्क्रिप्ट स्वास्थ्य सूचना कार्यक्रम                                                                                                                                 | थान  | १०             | ५५०           |                                | ५५०           |                |                |                              | 100              | ०                  | ०  | ०     |

| क्र.स.                                                          | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                              | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |    |       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|----|-------|
|                                                                 |                                                                                         |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु | जम्मा |
| १५                                                              | स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कार्यालय सञ्चालन/व्यवस्थापनका लागि विरामी संख्याका आधारमा अनुदान | पटक  | २              | ७००           |                                | ४८४           |                |                |                              | 69.22            | ०                  | ०  | ०     |
| १६                                                              | स्वास्थ्य संस्थामा फर्निचर खरिद                                                         | पटक  | २              | ४००           |                                | २२३           |                |                |                              | 55.87            | ०                  | ०  | ०     |
| १७                                                              | मेची आयुर्वेद औषधालयकोलागि पानी टंकी निर्माण तथा कार्यालय परिसर मरमत कार्य              | वटा  | १              | ४००           |                                | ३८८           |                |                |                              | 97.17            | ०                  | ०  | ०     |
| १८                                                              | स्वास्थ्य संस्था मर्मत खर्च                                                             | पटक  |                | ५००           |                                | ०             |                |                |                              | 0                |                    |    |       |
| ८०१०३४०४५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) |                                                                                         |      |                |               |                                |               |                |                |                              |                  |                    |    |       |
| १                                                               | कोभिड-१९ अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न                   | जना  | १३             | ९००           |                                | ८९७           |                |                |                              | 99.67            | १                  | २  | ३     |
| २                                                               | कोभिड-१९ नियन्त्रणमा खटिने Health Desk का कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक भुक्तानी             | जना  | १३             | २२०           |                                | ११२           |                |                |                              | 51.25            | ६                  | ४  | १०    |
| ३                                                               | कोभिड-१९ नियन्त्रणमा खटिने Health Desk का कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक भुक्तानी             | जना  | १३             | १५५२          |                                | ८७३           |                |                |                              | 56.28            | 6                  | 4  | 10    |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                                                                                                     | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |    |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|----|-------|
|        |                                                                                                                                                                                                |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु | जम्मा |
| ४      | कोभीड-१९ को नियन्त्रण र उपचारमा अन्तराष्ट्रिय सीमा नाकामा स्थापित हेल्थडेक्स संचालन गर्न खटिएका करार जनशक्तिको पारिश्रमिक भुक्तानी                                                             | जना  | १३             | ६९०           |                                | ५१३           |                |                |                              | 74.37            | 6                  | 4  | 10    |
| ५      | स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलव, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत                                                | जना  | १३             | ३१२००         |                                | ३१२००         |                |                |                              | 100              | 56                 | 31 | 87    |
| ६      | राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत)                                                               | पटक  | २              | ३२००          |                                | ३०७९          |                |                |                              | 96.23            | 176                | 0  | 176   |
| ७      | स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामग्री ढुवानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाइ तथा फोटोकपी, ई-टि.बि रजिस्टर अध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम | पटक  | ४              | ४५            |                                | ४४            |                |                |                              | 99.2             | 6                  | 13 | 19    |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                                                                                                                                                                      | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |    |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|----|-------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु | जम्मा |
| ८      | विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा/आमा समुह तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम                                                                                                                                                 | पटक  | ४              | १००           |                                | १००           |                |                |                              | 100              | ०                  | ०  | ०     |
| ९      | उपचारात्मक सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू ( ,आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (स्वास्थ्य चौकी ) / आधारभूत अस्पतालको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम संचालन तथा सुद्विधिकरण र आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखीकरण तथा विद्यालय स्क्रीनिंग कार | जना  | ६              | ४००           |                                | २९२           |                |                |                              | 73.15            | ०                  | 58 | 91    |
| १०     | अन्तरराष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमावली २००५ अन्तरगत स्थापना भएका हेल्थ डेस्क हरू सञ्चालन तथा सुदृढीकरण                                                                                                                                                               | पटक  | १              | २७०           |                                | १९९           |                |                |                              | 74.02            | ०                  | ०  | ०     |
| ११     | पोषण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन (बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम)                                                                                                                                                                                | पटक  | १              | ३००           |                                | ३००           |                |                |                              | 100              |                    |    | १४    |



| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                                                                                                                                                                      | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |    |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|----|-------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु | जम्मा |
| १२     | नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोपको दीगोपना र सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यक्रम निरन्तरताको लागि सुक्ष्मयोजना अद्यावधिक र पालिका समन्वय समितिको अभिमुखिकरण र योजना २ दिन र पूर्णखोप न.पा., गा.पा. सुनिश्चितताको लागि स्वास्थ्यकर्मिबाट वडामा घरघुरी सर्वेक्षण, पालिका ब | पटक  | १४             | ३१२           |                                | २८२           |                |                |                              | 90.48            |                    |    | ९४२   |
| १३     | आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद                                                                                                                                                                                                             | पटक  | १              | १२००          |                                | १२००          |                |                |                              | 100              |                    |    |       |
| १४     | विभिन्न सरुवारोग, नसर्ने रोग, जुनोटिक, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अल्जाईमर दिवस, रेबिज दिवस, विश्व औलो दिवस) मनाउने                  | पटक  | १२             | १२०           |                                | ८२            |                |                |                              | 68.33            | ०                  | ०  | ०     |
| १५     | पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक, डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै चौमासिक एवं वार्षिक समिक्षा                                                                                                                                              | पटक  | १३             | २००           |                                | २००           |                |                |                              | 100              | ०                  | ०  | १३    |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                                                                                                                            | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |    |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|----|-------|
|        |                                                                                                                                                                                                                       |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु | जम्मा |
| १६     | क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम, घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण, समुदायमा क्षयरोगका विरामीहरूको खोजपडतालका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा परिचालन । | पटक  | ३              | ११०           |                                | ३१            |                |                |                              | 28.97            | ०                  | ०  | १९    |
| १७     | पालिका स्तरमा ः टाईफाइड खोप अभियान संचालन तथा नियमित खोपमा टाईफाइड खोप शुरुवातको साथै नियमित खोप सुदढीकरण र सरसफाई प्रबद्धनको लागि पालिका र वडा खोप समन्वय समिती र सरोकारवालाहरूको अभिमुखिकरण बैठक १ दिन              | पटक  | १              | ३००           |                                | ३००           |                |                |                              | 100              |                    |    | १०७०७ |
| १८     | स्थानीय तहहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य तर्फका स्थायी कर्मचारीहरूको तलब,महंगी भत्ता र पोषाक खर्चमा मात्र (आयुर्वेद र छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक समेत)                                                                      | जना  | १३             | ४७१०          |                                | ४३७३          |                |                |                              | 92.86            | ५७                 | १९ | ७६    |
| १९     | मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम                                                                                                                                                                                             | पटक  | १२             | १२००          |                                | १०७६          |                |                |                              | 89.74            | ८१                 |    | ८१    |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                                                    | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                                                                                               |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| २०     | कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान संचालन व्यवस्थापन खर्च -पालिकास्तरीय समिक्षा तथा योजना र पालिका तथा स्वास्थ्य सस्था स्तरीय सुपरिवेक्षण_           | पटक  | १२             | २७९           |                                | २७९           |                |                |                              | 100              | ०                  | ०   | ४५००० |
| २१     | सिबिआईएमएनसिआई Onsite कोचिङ्ग र समता तथा पहुँच कार्यक्रम                                                                                      | पटक  | ४              | २००           |                                | १३०           |                |                |                              | 65.27            | ३१                 | ३९  | ७०    |
| २२     | कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रिया तथा RRT, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन | जना  | २              | ५०            |                                | ४३            |                |                |                              | 86               | ०                  |     | ०     |
| २३     | मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम                              | पटक  | १२             | १४४४          |                                | ४६१           |                |                |                              | 31.99            | ८१                 | ०   | ८१    |
| २४     | परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम                                                                                    | पटक  | १२             | ५५२           |                                | ४७९           |                |                |                              | 86.95            | ३०५                | ३७६ | ६८१   |
| २५     | पोषण कार्यक्रम                                                                                                                                | पटक  | १२             | ९१३           |                                | २९१           |                |                |                              | 31.94            | ५३                 | ६१  | ११४   |
| २६     | राष्ट्रिय महिला सामुदायीक स्वास्थ्य स्वयम् सेविका कार्यक्रमको थप यातायात खर्च                                                                 | जना  | २              | १०६२          |                                | १०५६          |                |                |                              | 99.44            | १७६                | ०   | १७६   |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                                                                                                                       | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |     |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----|-------|
|        |                                                                                                                                                                                  |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु  | जम्मा |
| २७     | पशुपंक्षी आदीवाट हुने ईन्फुएन्जा, बर्ड फ्लु, AMR, सिष्टिसकोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम                      | पटक  | १२             | २०            |                                | १७            |                |                |                              | 87.5             | २३                 | ५७  | ८०    |
| २८     | पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि, पशुसेवा, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा र शासकीय प्रवन्ध) क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन                                                 | पटक  | १२             | ५००           |                                | ३७            |                |                |                              | 7.53             | 60                 | 242 | 302   |
| २९     | कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, 2078 बमोजिम हुने गरी अधिकतम लाभग्राही परिवार संख्या 719लाई रु.10 हजारका दरले नगद हस्तान्तरण प्रयोजनार्थ | वडा  | १४             | ७१९०          |                                | ५७१०          |                |                |                              | 79.42            | २६६                | ३०५ | ५७१   |
| ३०     | माग र कार्य प्रगतिको आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माणको भूक्तानी                                                                                                | वटा  | २              | २०००          |                                | ६६४           |                |                |                              | 33.24            | ०                  | ०   | ०     |
| ३१     | स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सुदृढीकरण कार्यक्रम                                                                                                                                | पटक  | १              | २००           |                                | १३०           |                |                |                              | 65               | ०                  | ०   | ०     |

| क्र.स. | आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम                                                    | इकाई | वार्षिक लक्ष्य |               | वार्षिक लक्ष्य अनुसारको प्रगति |               |                | भौतिक प्रगति % | साझेदारी सहितको कुल खर्च रकम | वित्तीय प्रगति % | लाभान्वित जनसंख्या |    |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|----|-------|
|        |                                                                               |      | सूचक परिमाण    | बजेट (हजारमा) | सूचक परिमाण                    | बजेट (हजारमा) | वार्षिक प्रगति |                |                              |                  | म                  | पु | जम्मा |
| ३२     | माग तथा कार्य प्रगतिको आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण भूक्तानी | वटा  | २              | ४५६०          |                                | ४३०५          |                |                |                              | 94.43            | ०                  | ०  | ०     |

### मर्मत सम्भार कोष तथा अन्य विविध खर्च विवरण

| सि.नं.                                        | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम                                              | विनियोजन | खर्च  | खर्च (%) | कैफियत |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|--------|
| ८०१०३४०४३००६०३ कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष |                                                                                |          |       |          |        |
| १                                             | कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम                                        | १३,७२    | १०,२३ | ७४.५९    |        |
| २                                             | अविरल वर्षाको कारण घर पुर्ण क्षति पुर्याएका परिवारलाई राहत सामग्री वितरण कार्य | १४       | १४    | १००.     |        |
| ३                                             | बाढी पहिरो, आगालगी, पहिरो आदि विपद व्यवस्थापन                                  | ३,१५     | २,०८  | ६६.१७    |        |
| ४                                             | साउने गैरा डम्पिङ्ग साइड सू.न.पा -१२ फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य                | ९५       | ९५    | १००.     |        |
| ५                                             | कोभीड - १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण                                                | २०,००    | १९,९९ | ९९.९७    |        |
| ६                                             | दैविक प्रकोप उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री खरिद कार्य                           | ५८       | ५८    | १००.     |        |
| ८०१०३४०४३००६२२ मर्मत संभार कोष                |                                                                                |          |       |          |        |
| १                                             | बौद्धधाम हिले निसाने र गुम्बेदाहालबारी सडक मर्मत                               | २,००     | १,९४  | ९७.      |        |
| २                                             | २ नं. वडा स्थित बागबिरे खड्का चोक सडक मर्मत                                    | २,००     | १,९०  | ९५.      |        |
| ३                                             | कट्टेबुङ्ग जिल रुडसुड मेहेलबोटे सडक मर्मत सू.न.पा.-३                           | २,००     | १,९०  | ९५.      |        |
| ४                                             | लुइटेल गोलाई धारापानी हुदै तारगाउँ सडक मर्मत                                   | १,५०     | १,४२  | ९५.      |        |
| ५                                             | ११ नं. वडा तिनधरे मगर गाउँ हुँदै देवान बस्ती भालझोडा सडक मर्मत कार्य           | २,००     | १,९०  | ९५.      |        |
| ६                                             | कजेनी मालुम कठेत टोल छिपिटार सौर्यभिर बिरीङ्ग सडक                              | २,४४     | ०     | ०        |        |
| ७                                             | अन्तुपोखरी जनक मा.वि दर्लामीडाँडा सडक सु.न.पा-४                                | १,५०     | १,४२  | ९५.      |        |
| ८                                             | पानदुले जिल रुडसुङ्ग मेहेलबोटे मैगलबारे सडक मर्मत सू.न.पा. ३                   | १,००     | ९५    | ९५.      |        |
| ९                                             | सु.न.पा ७ सडक मर्मत सम्भार                                                     | २,००     | १,९०  | ९५.१५    |        |

|    |                                                                                                                  |       |       |       |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|
| १० | ३ नं. वडा स्थित धजे मेहेलबोटे जिल सडक खण्डको बरडाँडादेखि रुडसुङ्ग खोला सडक मर्मत                                 | १,५०  | १,४२  | ९५.   |  |
| ११ | शान्ति गोलाई सुवेदीगाउँ-गुरुङ्ग गाउँ सडक मर्मत सू.न.पा ६                                                         | ५०    | ०     | ०     |  |
| १२ | लुम्के मलिम डम्पिङ्ग साइड जाने सडक                                                                               | १८    | ०     | ०     |  |
| १३ | ४ नं. वडा स्थित सिद्धिखोला कजवे निर्माण तथा मर्मत कार्य                                                          | २,३०  | २,२३  | ९७.   |  |
| १४ | गोरम्बा खोला पहिरो सुलाउने कार्य सु.न.पा ५                                                                       | २०    | ०     | ०     |  |
| १५ | भिम ज्योति शिव मन्दिर प्रगति चोक सडक                                                                             | १,५०  | १,५०  | १००.  |  |
| १६ | आलगौरी देखि गुरुङ्ग गाउँ सडक -६                                                                                  | १,५०  | १,४२  | ९५.   |  |
| १७ | राठीबारी -घिमिरेगाउँ-सिद्धिगाउँ सडक सु.न.पा-८                                                                    | १,००  | ०     | ०     |  |
| १८ | सुरत वाई चोक प्रणामी मन्दिर हुँदै गोलीटार हाईड्रो जाने बाटो मर्मत समिति                                          | २,००  | १,९०  | ९५.   |  |
| १९ | सिर्जना टोल सडक मर्मत सू.न.पा.- १०                                                                               | १,५०  | १,४२  | ९५.   |  |
| २० | माघे चिलाउने फेद देखि मेवाहाङ्ग टोल जोड्ने सडक मर्मत                                                             | २,००  | १,९०  | ९५.   |  |
| २१ | राँठीबारी घिमिरेगाउँ-सिद्धिगाउँ सडक मर्मत सू.न.पा-८                                                              | १,००  | ९५    | ९५.   |  |
| २२ | गुप्ती अम्बी सडक मर्मत सु.न.पा-७                                                                                 | ५०    | ४७    | ९५.१५ |  |
| २३ | केराबारी स्थित तल्लो सानो ग्राउण्डदेखि नेपालेवेसी - सिस्नेवेसी हुँदै नामसालिङ्ग सडक मर्मत सू.न.पा. ११            | १,५०  | १,४२  | ९५.   |  |
| २४ | भिमज्योति स्कूलदेखि मयूखोला सडक मर्मत सू.न.पा.२                                                                  | २,००  | १,८२  | ९१.२५ |  |
| २५ | गत वर्षको दायित्व - विभिन्न सडक मर्मत कार्यको गत वर्षको दायित्व भुक्तानी                                         | २१,९९ | २१,८७ | ९९.४७ |  |
| २६ | नयाँ बस्ती ढल व्यवस्थापन तथा सिँडी निर्माण सू.न.पा- ९                                                            | १,५०  | १,४२  | ९५.   |  |
| २७ | १ नं. वडा स्थित छुघरेदेखि मानेभञ्ज्याङ्ग जोड्ने सडक मर्मत                                                        | २,००  | १,९३  | ९६.५  |  |
| २८ | राई टोलमा सडकको पहिरो सोर्ने कार्य                                                                               | ५०    | ४७    | ९५.१५ |  |
| २९ | रुडसुङ्ग चोक तिनतले झरना सडक मर्मत सू.न.पा.३                                                                     | १,५०  | १,४२  | ९५.   |  |
| ३० | १३ नं. वडाका भालुखोप खुदुनाबारी,पोखरी देखि लक्ष्मी टोल,दुधकेन्द्र सिरपाखा,पोखरी तल्लो खुन्दुके लगायतका सडक मर्मत | २,००  | १,९४  | ९७.   |  |
| ३१ | श्रीकृष्ण- सुन्दरवेसी-सुन्दरखोला सडक सू.न.पा १२                                                                  | १,००  | ९५    | ९५.   |  |
| ३२ | ३ नं. वडा स्थित रुडसुङ्ग चोक प्रधान टोल गोर्खे सडक मर्मत आयोजना                                                  | २,००  | ०     | ०     |  |
| ३३ | तकपत अम्बीटार-तकपतदेखि गजुरेल गाउँसम्म सडक मर्मत सू.न.पा.- ४                                                     | २,००  | १,९०  | ९५.   |  |
| ३४ | हर्कटे तारगाउँ रम्भाङ्ग सडक मर्मत सू.न.पा. -६                                                                    | ५,००  | ४,८५  | ९७.   |  |
| ३५ | कन्याम,फाजीगाउँ, तारगाउँ सडक मर्मत                                                                               | २,००  | १,९०  | ९५.   |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--|
| ३६ | कटुवाल भञ्ज्याङ्ग बस्नेत गाउँ सिम्ले सहाकाले हुँदै अर्जुनधारा सडक मर्मत सू.न.पा १४                                                                                                                                                                          | १,५० | १,४२ | ९५.   |  |
| ३७ | उत्तरे खेल मैदान देखि माई न.पा. ५ जाने सडक मर्मत योजना                                                                                                                                                                                                      | २,०० | १,९० | ९५.१५ |  |
| ३८ | भुटानेचोक सल्लाघारी देवीस्थान खानीभञ्ज्याङ्ग सडक मर्मत सू.न.पा १३                                                                                                                                                                                           | १,५० | १,४२ | ९५.   |  |
| ३९ | ७ नं. वडा स्थित अम्बीटारदेखि अम्बीखोला सडक मर्मत                                                                                                                                                                                                            | २,०० | १,९० | ९५.१५ |  |
| ४० | डाँडागाउँ खोपिपाखा आठघरे हुँदै माइ न पा जोड्ने सडक मर्मत                                                                                                                                                                                                    | १,५० | १,४५ | ९७.   |  |
| ४१ | १२ नं. वडा स्थित मलिम थोक शेपा गाउँ आचार्य अधिकारी गाउँ हुँदै रिङ्ग रोड मर्मत कार्य                                                                                                                                                                         | २,०० | १,९० | ९५.   |  |
| ४२ | ११ नं. वडा स्थित तिनघरे सुन्तले बैशाखे कार्तिके सडक मर्मत आयोजना                                                                                                                                                                                            | १,०० | ९५   | ९५.   |  |
| ४३ | लुम्के माने गाउँ रस्यागाउँ सडक मर्मत सू.न.पा. १२                                                                                                                                                                                                            | १,०० | ९५   | ९५.   |  |
| ४४ | छुग्विसे छिरुवा वडा कार्यालय सिद्धिखोला सडक मर्मत                                                                                                                                                                                                           | २,०० | १,९४ | ९७.   |  |
| ४५ | हिमशिखर मुख हुँदै भालुखोप जोड्ने सडक मर्मत सू.न.पा.११                                                                                                                                                                                                       | १,५० | १,४२ | ९५.   |  |
| ४६ | फिक्कल रिङ्गरोड हुँदै सिद्धिगाउँ कटेल गाउँ आरुबोटे सडक                                                                                                                                                                                                      | १,३४ | ०    | ०     |  |
| ४७ | ३ नं. वडा स्थित भिमज्योति आ.वि. देखि गोर्खे मर्युखोला सडक मर्मत                                                                                                                                                                                             | १,५० | १,१८ | ७९.१७ |  |
| ४८ | तकपत उनिउटार -किर्ने गोलाई सडक-५                                                                                                                                                                                                                            | ८०   | ७६   | ९५.   |  |
| ४९ | वडा नं. १२ अन्तर्गतका सडक मर्मत समिति                                                                                                                                                                                                                       | २,०० | १,९० | ९५.   |  |
| ५० | ६ नं. वडा स्थित कमेरेखोला वडा कार्यालय सहिद पार्क सडक मर्मत                                                                                                                                                                                                 | ३,०० | २,९१ | ९७.   |  |
| ५१ | अन्तुडाँडै न्यौपानर गाउँ अम्बीटार सडक सू.न.पा. ५                                                                                                                                                                                                            | १,०० | ९५   | ९५.   |  |
| ५२ | ५ नं. वडाको समालबुङ्ग मा.वि. मालबासे गोलाई सडक, थरीटोल टारगाउँ, घलेचौतारा बौद्ध आ.वि. रोङ्गटोल, गोरख आ.वि. महेन्द्रवेशी, दर्लामीगाउँ सडक, बुर्जा गाउँ सडक, रुकबहादुर गोलाई, समालभ्याली, मानेडाँडा शिवमन्दिर, मानेडाँडा गौरिगाउँ पाखेगोलाई लगायतका सडक मर्मत | २,०० | १,९४ | ९७.   |  |
| ५३ | वडा नं. ८ का विभिन्न सडक मर्मत आयोजना सू.न.पा.-८, इलाम                                                                                                                                                                                                      | २,०० | १,९४ | ९७.   |  |
| ५४ | छुघरे मानेभञ्ज्याङ्ग खण्ड बाटो मर्मत सु.न.पा १                                                                                                                                                                                                              | २,०० | १,९० | ९५.   |  |
| ५५ | तिनघरे हिटी अम्लिसे टोल हुँदै रोङ्ग जोड्ने सडक मर्मत सू.न.पा.१२                                                                                                                                                                                             | १,०० | ९५   | ९५.   |  |
| ५६ | खोला गोदाम केचीगाउँ उत्तरे खेल मैदान तल्लो खण्ड सडक मर्मत सू.न.पा ४                                                                                                                                                                                         | २,०० | १,९० | ९५.   |  |
| ५७ | बुद्धटोल सू.न.पा.८ र सू.न.पा. ६ जोड्ने कफि मार्ग मर्मत सू.न.पा. ८                                                                                                                                                                                           | १,०० | ९५   | ९५.   |  |
| ५८ | वडा नं ९ अन्तर्गतका सडक मर्मत                                                                                                                                                                                                                               | २,०० | १,९४ | ९७.   |  |
| ५९ | सिनागे खोल्सा -सुन्दर चोक रिङ्गरोड सु.न.पा-१०                                                                                                                                                                                                               | ५०   | ०    | ०     |  |
| ६० | गोरख खोला पहिरो खुलाउने कार्य                                                                                                                                                                                                                               | २०   | २०   | १००.  |  |

|                                       |                                                                                                  |       |       |       |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|
| ६१                                    | सिलाङ्गे खोल्ला सुन्दर चोक रिङ्गरोड सडक मर्मत                                                    | ५०    | ४७    | ९५.   |  |
| ६२                                    | सु.न.पा-११ स्थित भित्री टोललाई ६ वटा ह्युम पाईप खरिद                                             | ८०    | ७६    | ९५.   |  |
| ६३                                    | देवीथान लालिखर्क दोबाटोदेखि आहाले गाउँ सडक मर्मत सू.न.पा. २                                      | १,००  | ९५    | ९५.   |  |
| ६४                                    | कमेरे मोक्तान गाउँ सडक मर्मत सू.न.पा.१                                                           | १,००  | ९५    | ९५.   |  |
| ६५                                    | पहिरोले अवरुद्ध बाटो सोर्ने कार्य                                                                | ५०    | ५०    | १००.  |  |
| ६६                                    | ६ नं. वडा स्थित थलथले खेतदेखि दुर्गाघाट सडक मर्मत कार्य                                          | १,५०  | १,४२  | ९५.   |  |
| ६७                                    | ११ नं. वडा स्थित बुद्धनगर मझुवा ढुंगे पेमाजुने सडक मर्मत कार्य                                   | २,००  | १,९०  | ९५.   |  |
| ६८                                    | आ.व. २०७८/०७९ मा अविरल वर्षाका कारण अवरुद्ध सू.न.पा. भित्रका विभिन्न सडकहरू सोरसार गर्ने कार्य । | ३३,०० | ३२,७१ | ९९.१४ |  |
| ६९                                    | ३ नं. वडा स्थित रुडसुड चोक प्रधान टोल गोर्खे सडक मर्मत आयोजना                                    | २,००  | १,६३  | ८१.९९ |  |
| ७०                                    | गत वर्षको दायित्व - २ वटा खानेपानी आयोजनाहरूको गत वर्षको दायित्व भुक्तानी                        | १,६२  | १,४८  | ९१.६८ |  |
| ७१                                    | लुम्के सडक खण्डको मलिम र खहरे खोलामा हाम पाइम राखे कार्य                                         | ५,००  | ३,७८  | ७५.६५ |  |
| ७२                                    | सिद्धेश्वर शिवालय मन्दिरको मर्मत सम्भार सु.न.पा.८                                                | १,००  | ९७    | ९७.   |  |
| ८०१०३४०४३००६२३ वातावरण व्यवस्थापन कोष |                                                                                                  |       |       |       |  |
| १                                     | साउने गैरा डम्पिङ साइट जाने सडक मर्मत                                                            | ७२    | ७२    | १००.  |  |
| २                                     | गत वर्षको दायित्व - चित्रेहिले लामिधुरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिद्वारा वृक्षारोपण             | ४१    | ४१    | १००.  |  |
| ३                                     | गत वर्षको दायित्व - वडा नं ८ कार्यालय हाता भित्र वृक्षारोपण                                      | १,४१  | १,३३  | ९४.८४ |  |
| ४                                     | गत वर्षको दायित्व - विरुवा ढुवानी                                                                | २०    | ०     | ०     |  |
| ५                                     | नगरस्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम विरुवा खरिद तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम                              | ४,४३  | ३,७३  | ८४.२५ |  |
| ६                                     | नगरभित्र विभिन्न समयमा आएको बाढी पहिरोबाट विपन्न नागरिकका लागि त्रिपाल वितरण कार्यक्रम           | ४,००  | ३,८९  | ९७.४६ |  |
| ७                                     | खानेपानी मुहानको जिर्णोद्धारका लागि पाइप खरिद कार्यक्रम                                          | १०,०५ | ३,८७  | ३८.५३ |  |
| ८                                     | गत वर्षको भुक्तानी दायित्व- गाडी भाडा                                                            | ५     | ५     | १००.  |  |
| ९                                     | गत वर्षको दायित्व - डम्पिङ साइट जाने सडक मर्मत                                                   | २,०६  | ०     | ०     |  |
| ८०१०३४०४३००६३२ विविध खर्च             |                                                                                                  |       |       |       |  |
| १                                     | पारिश्रमिक कर्मचारी - सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब भत्ता                                           | ३,८८  | ३,८८  | १००.  |  |
| २                                     | ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा बंगुरको पाठा वितरण कार्यक्रम                                          | २,००  | २,००  | १००.  |  |
| ३                                     | गत वर्ष भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएका रकम भुक्तानी                                               | ९,८४  | १,३४  | १३.७१ |  |



|    |                                                                                  |       |       |       |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|
| ४  | लागत साझेदारीमा च्यापकटर वितरण कार्यक्रम ( ७ र १४ जनसहभागीता बापतको रकम प्राप्त) | ३,७५  | ३,७५  | १००.  |  |
| ५  | इन्डक्सन चुलो वितरण तथा लागत साझेदारीमा बंगुरको पाठा वितरण कार्यक्रम             | २,८९  | २,८९  | १००.  |  |
| ६  | लागत साझेदारीमा च्यापकटर वितरण कार्यक्रम सू.न.पा.११                              | २,११  | २,११  | १००.  |  |
| ७  | लागत साझेदारीमा प्लाष्टिक टनेल वितरण कार्यक्रम                                   | ४,८०  | ४,८०  | १००.  |  |
| ८  | सामाजिक सुरक्षा बापत गत वर्षको बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता               | ४२,७८ | ४२,७५ | ९९.९३ |  |
| ९  | ५०%२५ लागत सहभागीतामा च्यापकटर खरिद अनुदान                                       | ९,४५  | ९,४४  | १००.  |  |
| १० | ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा काउ म्याट खरिद वितरण कार्यक्रम                        | ३,३५  | ३,३५  | १००.  |  |
| ११ | ५० %२५२५ लागत साझेदारीमा सिलपोलिन वितरण कार्यक्रम                                | ५७    | ५७    | १००.  |  |
| १२ | उत्तरे खेलमैदान स्तरोन्नती                                                       | ५,००  | ४,८०  | ९६.०२ |  |
| १३ | कजेनी खेल मैदान                                                                  | १४,४० | १४,४० | १००.  |  |
| १४ | रातमाटे खेलमैदान निर्माण                                                         | ५,००  | ४,७८  | ९५.७  |  |

मठ मन्दिर गुम्बा चर्च मर्मत संभार तथा रंगरोकन

|    |                                                                                         |         |        |     |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|--|
| १  | आ.व.२०७७/७८ को आन्तरिक पूँजिगत भौचर नं. ३६७ बाट भूक्तानी दिन बाँकी दायित्व रकम भूक्तानी | १००,००० | ९७,००० | १०० |  |
| २  | श्री माईली पाथिभरा देवी मन्दिर मर्मत बापतको रकम भूक्तानी -                              | १००,००० | ९७,००० | १०० |  |
| ३  | सिंहदेवी देविस्थान टहरो निर्माण कार्यको रकम भूक्तानी । -                                | १००,००० | ९७,००० | १०० |  |
| ४  | किराता हाडसाम युमा माडहिम मन्दिर मर्मत बापतको रकम भूक्तानी । -                          | १००,००० | ९७,००० | १०० |  |
| ५  | मौलो निर्माण कार्यको रकम भूक्तानी । -                                                   | १००,००० | ९७,००० | १०० |  |
| ६  | याडतेन छयोलिङ्ग गुम्बा मर्मत बापतको रकम भूक्तानी -                                      | १००,००० | ९७,००० | १०० |  |
| ७  | थेगछु साडे गुम्बा मर्मत बापतको रकम भूक्तानी । -                                         | २०००००  | १९४००० | १०० |  |
| ८  | किरात भवन निर्माण/मांखिम निर्माण उ.सको बिल बमोजिमको रकम भूक्तानी -                      | १०००००  | १००००० | १०० |  |
| ९  | श्री सेतीदेवी मन्दिर संरक्षण संस्था को बिल बमोजिमको रकम भूक्तानी -                      | १००,००० | ९७,००० | १०० |  |
| १० | प्राणनाथ पञ्च क्लब मर्मत उ.सको बिल बमोजिमको रकम भूक्तानी -                              | १००,००० | ९७,००० | १०० |  |

४.३ आ.व.०७८/०७९ मा सञ्चालन कार्यान्वयन भएका आयोजना कार्यक्रमहरूको तस्वीरहरू

सडकहरूको केहि तस्बिरहरू:



All weather 11  
Cause way works  
Inpection



## सडकहरुको केहि तस्विरहरु:





## करफोक विधा मन्दिरमा भवन निर्माण सू.न.पा १२:





## करफोक विधामन्दिरमा ल्यान्ड डेभिलप्मेन्ट कार्य सू.न.पा १२:





## टि टेस्टिङ्ग एण्ड प्रमोसनल सेन्टर भवन निर्माण कार्य





# साना सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत भएका निर्माण कार्यहरु

## माघेटार सिँचाई योजना





## पर्यटन पूर्वाधार तर्फका आयोजनाहरु

### बुद्ध पार्कमा व्यूटीफिकेसन कार्य:





## अन्य पूर्वाधार तर्फका आयोजनाहरु







## सिलपोलिन प्लाष्टिक बितरण







कृतिम गर्भाधानबाट जन्मिएका बाछा-बाछीहरु





# च्यापकटर वितरण कार्यक्रम



REDMI NOTE 9 PRO  
AI QUAD CAMERA



# OUTDOOR FITNESS का सामाग्रीका तस्विरहरु







# आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक कार्यक्रमहरूका केही झलकहरू







# आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक कार्यक्रमहरूका केही झलकहरू







## प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजीत परेड प्रतियोगिता



## १४. मुख्य-मुख्य ५ वटा कार्यहरुको तस्विर



खण्ड ग

१: पदाधिकारी तथा कर्मचारी विवरण

१.१ जनप्रतिनिधिहरूको विवरण

## जनप्रतिनिधिहरूको विवरण

| क्र.सं. | वडा नं. | पद               | पदाधिकारीको नाम              | सम्पर्क नं. | कैफियत |
|---------|---------|------------------|------------------------------|-------------|--------|
| १       |         | नगर प्रमुख       | रन बहादुर राई                | ९८५२६४२००१  |        |
| २       |         | नगर उप-प्रमुख    | दुर्गा कुमारी बराल           | ९८५२६४२००२  |        |
| ३       | १       | वडाध्यक्ष        | राज कुमार लिम्बु             | ९८५२६४४५५९  |        |
| ४       | १       | महिला सदस्य      | मुन्ना कुमारी राई            | ९८१६९०७८२४  |        |
| ५       | १       | दलित महिला सदस्य | चन्द्र कला विश्वाकर्मा       | ९८०६०९२८९७  |        |
| ६       | १       | सदस्य            | डिक बहादुर मगर               | ९८६३३४८३७३  |        |
| ७       | १       | सदस्य            | रोशन बुढाथोकी                | ९८४२६३५७८५  |        |
| ८       | २       | वडाध्यक्ष        | डिक बहादुर बम्जन             | ९८४२६६६४९५  |        |
| ९       | २       | महिला सदस्य      | चन्द्र कला खत्री(खड्का)      | ९७४९४७९००४  |        |
| १०      | २       | दलित महिला सदस्य | सावित्रा शिवा                | ९८४२७४५५२०  |        |
| ११      | २       | सदस्य            | उपेन्द्र राज पाण्डे          | ९८४२७१७५१९  |        |
| १२      | २       | सदस्य            | गणेश कुमार खड्का             | ९८१६९७६१४२  |        |
| १३      | ३       | वडाध्यक्ष        | लोक बहादुर प्रधान            | ९८५२६४९११४  |        |
| १४      | ३       | महिला सदस्य      | लमु शेर्पा                   | ९८१५९३६४१०  |        |
| १५      | ३       | दलित महिला सदस्य | तृष्णा लोहार                 | ९८२४०८६८६५  |        |
| १६      | ३       | सदस्य            | अरुण शर्मा (आचार्य)          | ९८४२७४९०३६  |        |
| १७      | ३       | सदस्य            | रुद्र बहादुर गुरुङ्ग         | ९८२४०७६६२४  |        |
| १८      | ४       | वडाध्यक्ष        | शरण राई                      | ९८६२६३११७२  |        |
| १९      | ४       | महिला सदस्य      | सपना देवी राई शेर्पा         | ९८०७९८७६०३  |        |
| २०      | ४       | दलित महिला सदस्य | गीता विश्वकर्मा              | ९८६२०३६०१७  |        |
| २१      | ४       | सदस्य            | पुन्य प्रसाद पोखरेल          | ९८४१६५३५३१  |        |
| २२      | ४       | सदस्य            | जिवन कान्त न्यौपाने          | ९८५२६७४५५४  |        |
| २३      | ५       | वडाध्यक्ष        | उर्गेन बम्जन                 | ९७४१७२७४५२  |        |
| २४      | ५       | महिला सदस्य      | केशर कुमारी पौडेल            | ९८४२७४४४५३  |        |
| २५      | ५       | दलित महिला सदस्य | कविता दियाली                 | ९८६६५४९८८३  |        |
| २६      | ५       | सदस्य            | हिलाल चन्द्र लिम्बु (सुब्बा) | ९७६२६८६४५१  |        |
| २७      | ५       | सदस्य            | आकाश लेप्चा                  | ९८६४१८२१५९  |        |
| २८      | ६       | वडाध्यक्ष        | शिवकुमार बस्नेत              | ९८५२६४२१२३  |        |
| २९      | ६       | महिला सदस्य      | चन्द्र कला मैनाली(भुजेल)     | ९८६३७०७३००  |        |
| ३०      | ६       | दलित महिला सदस्य | रुपा विश्वकर्मा              | ९८१५९४२००८  |        |
| ३१      | ६       | सदस्य            | जगत बहादुर तामाङ्ग           | ९८४२६४५७३४  |        |
| ३२      | ६       | सदस्य            | प्रेम लाल ग्यावक             | ९८४२७६५०३०  |        |
| ३३      | ७       | वडाध्यक्ष        | लोक बहादुर राई (चाम्लिङ्ग)   | ९८४२७२५८७०  |        |
| ३४      | ७       | महिला सदस्य      | ख्याम कुमारी घले             | ९८४८२९१८४७  |        |
| ३५      | ७       | दलित महिला सदस्य | शर्मिला विश्वकर्मा           | ९८१५०४१५१७  |        |
| ३६      | ७       | सदस्य            | गजे घले                      | ९८४२७२८१८९  |        |
| ३७      | ७       | सदस्य            | श्याम कृष्ण कटुवाल           | ९८४२७४४६७३  |        |
| ३८      | ८       | वडाध्यक्ष        | जङ्ग बहादुर गुरुङ्ग          | ९७४२२७७७२८  |        |
| ३९      | ८       | महिला सदस्य      | दिर्घमाया नेपाल              | ९८४२७२६३९२  |        |
| ४०      | ८       | दलित महिला सदस्य | चन्द्र कला परियार            | ९८१६९७८५१९  |        |
| ४१      | ८       | सदस्य            | पदम बहादुर गिरी              | ९८४२६२८२९६  |        |

| क्र.सं. | वडा नं. | पद               | पदाधिकारीको नाम                | सम्पर्क नं. | कैफियत |
|---------|---------|------------------|--------------------------------|-------------|--------|
| ४२      | ८       | सदस्य            | कमल प्रसाद गड्तौला             | ९८४२७२८७०४  |        |
| ४३      | ९       | वडाध्यक्ष        | देवेन्द्र शर्मा                | ९८५२६८०९२८  |        |
| ४४      | ९       | महिला सदस्य      | सुकु योल्मू                    | ९८४२७४८७३५  |        |
| ४५      | ९       | दलित महिला सदस्य | हिरा मोहरा दर्जी               | ९८४५२२३२५९  |        |
| ४६      | ९       | सदस्य            | विमल राई (साम्पाङ)             | ९८४४२३५७२९  |        |
| ४७      | ९       | सदस्य            | मणी राज राई                    | ९८६४३९१८८३  |        |
| ४८      | १०      | वडाध्यक्ष        | पेमा उगेन लामा                 | ९८४२६२७९१३  |        |
| ४९      | १०      | महिला सदस्य      | धन कुमारी कार्की               | ९८४२७२८६१३  |        |
| ५०      | १०      | दलित महिला सदस्य | सरु गदाल                       | ९८२४९९३३५०  |        |
| ५१      | १०      | सदस्य            | पदम बहादुर राई                 | ९८४४६२३८०९  |        |
| ५२      | १०      | सदस्य            | विनोद कुमार श्रेष्ठ            | ९८४२६३६६२८  |        |
| ५३      | ११      | वडाध्यक्ष        | सन्तोष राई                     | ९८६२६०७१०७  |        |
| ५४      | ११      | महिला सदस्य      | लता देवी गौतम(अधिकारी)         | ९८४२७२६४४४  |        |
| ५५      | ११      | दलित महिला सदस्य | हरि माया दर्जी                 | ९८४८२९२०३७  |        |
| ५६      | ११      | सदस्य            | उर्मिला राई                    | ९८६३६८१९७९  |        |
| ५७      | ११      | सदस्य            | पूर्ण बहादुर राई               | ९८४८२९२८०६  |        |
| ५८      | १२      | वडाध्यक्ष        | डोलेन्द्र भारद्वाज             | ९८४४६३१९३३  |        |
| ५९      | १२      | महिला सदस्य      | इन्द्र कुमारी अधिकारी(तामाङ्ग) | ९७४६२०७०४४  |        |
| ६०      | १२      | दलित महिला सदस्य | रजनी दास                       | ९८४४२४११०७  |        |
| ६१      | १२      | सदस्य            | तिलक बहादुर राई                | ९८४२६४६१४०  |        |
| ६२      | १२      | सदस्य            | सरन लिम्बु                     | ९८४४५५०७७९  |        |
| ६३      | १३      | वडाध्यक्ष        | हेम राज आचार्य                 | ९७४२६००४९६  |        |
| ६४      | १३      | महिला सदस्य      | टिका कुमारी गौतम(कट्टेल)       | ९८४२७२१६४०  |        |
| ६५      | १३      | दलित महिला सदस्य | रिता परियार                    | ९८१७००७४२३  |        |
| ६६      | १३      | सदस्य            | कमल प्रसाद पौडेल               | ९८४२६९९००७  |        |
| ६७      | १३      | सदस्य            | राज कुमार श्रेष्ठ              | ९८६३६२०४१५  |        |
| ६८      | १४      | वडाध्यक्ष        | बल बहादुर समाल मगर             | ९८०६०६३४२९  |        |
| ६९      | १४      | महिला सदस्य      | कोपिला अधिकारी                 | ९८१६०३९०८७  |        |
| ७०      | १४      | दलित महिला सदस्य | मन माया मिजार                  | ९८१६०६१४२९  |        |
| ७१      | १४      | सदस्य            | कमल कुमार राई                  | ९८१६००३९६५  |        |
| ७२      | १४      | सदस्य            | विष्णु प्रसाद आचार्य           | ९७६२६१७४१२  |        |



## कर्मचारीहरूको विवरण

### १.२ सूर्योदय नगरपालिका अन्तर्गत कर्मचारीहरूको विवरण

| क्र.सं. | नाम थर               | पद                      | तह/श्रेणी           | कार्यालय           | मोबाइल नं. |
|---------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| १       | मिलन भट्टराई         | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | रा.प.द्वितीय श्रेणी | सूर्योदय नगरपालिका | 9852626111 |
| २       | विपिन कुमार सिंह     | पशु चिकित्सक            | अधिकृतस्तर आठौं     | सूर्योदय नगरपालिका | 9842647396 |
| ३       | योगनिधि भट्टराई      | शाखा अधिकृत             | अधिकृतस्तर सातौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9842729989 |
| ४       | धनराज यादव           | जनस्वास्थ्य अधिकृत      | अधिकृतस्तर सातौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9842108554 |
| ५       | खेम राज राई          | अधिकृत                  | अधिकृतस्तर छैटौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9842919908 |
| ६       | चुडामणी बराल         | अधिकृत                  | अधिकृतस्तर छैटौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9842623381 |
| ७       | मदन कुमार गुरुङ्ग    | अधिकृत                  | अधिकृतस्तर छैटौं    | सूर्योदय नगरपालिका | ९८४२६४५९१२ |
| ८       | ईश्वरीप्रसाद अधिकारी | अधिकृत                  | अधिकृतस्तर छैटौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9842109508 |
| ९       | आशिष सुवेदी          | इन्जिनियर               | अधिकृतस्तर छैटौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9803882382 |
| १०      | गोपीमाया राई         | जनस्वास्थ्य निरीक्षक    | अधिकृतस्तर छैटौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9842728482 |
| ११      | विपुल अधिकारी        | जनस्वास्थ्य निरीक्षक    | अधिकृतस्तर छैटौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9852642042 |
| १२      | सृजन गदाल            | आर्किटेक्ट इन्जिनियर    | अधिकृतस्तर छैटौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9852025645 |
| १३      | तारा शेर्पा          | अधिकृत                  | अधिकृतस्तर छैटौं    | सूर्योदय नगरपालिका | ९८४२६४७४९६ |
| १४      | कृष्णचन्द्र झा       | अधिकृत (पशुसेवा)        | अधिकृतस्तर छैटौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9844631808 |
| १५      | कविन सापकोटा         | इन्जिनियर               | अधिकृतस्तर छैटौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9852685033 |
| १६      | दिपेश आचार्य         | इन्जिनियर               | अधिकृतस्तर छैटौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9861160402 |
| १७      | प्रदिप चापागाई       | आलेप अधिकृत             | अधिकृतस्तर छैटौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9852680256 |
| १८      | उज्ज्वल सुवेदी       | सूचना प्रविधि अधिकृत    | अधिकृतस्तर छैटौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9851161861 |
| १९      | नारायण लम्साल        | बाली संरक्षण अधिकृत     | अधिकृतस्तर छैटौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9842653377 |
| २०      | नविनराज पौडेल        | प्राविधिक सहायक         | सहायकस्तर पाँचौं    | सूर्योदय नगरपालिका | ९८५२६४२००५ |
| २१      | प्रदिप नारायण प्रधान | खेल प्रशिक्षक           | सहायकस्तर पाँचौं    | सूर्योदय नगरपालिका | ९८४२६२७१९३ |
| २२      | सुदर्शन खतिवडा       | स्रोत व्यक्ति           | मा.वि.तह            | सूर्योदय नगरपालिका | 9842823566 |
| २३      | मिलन नेपाली          | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर  | सहायकस्तर चौथो      | सूर्योदय नगरपालिका | 9866242152 |
| २४      | विजय राई             | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर  | सहायकस्तर चौथो      | सूर्योदय नगरपालिका | 9861856001 |
| २५      | राजेश योञ्जन         | सव-इन्जिनियर            | सहायकस्तर पाँचौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9842627331 |
| २६      | डिल्ली राम सुवेदी    | सव-इन्जिनियर            | सहायकस्तर पाँचौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9842647225 |
| २७      | कविराज तामाङ्ग       | सव-इन्जिनियर            | सहायकस्तर पाँचौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9842627880 |
| २८      | लक्ष्मी भक्त पौडेल   | सव-इन्जिनियर            | सहायकस्तर पाँचौं    | सूर्योदय नगरपालिका | ९८१५९२८१९१ |
| २९      | सोम कुमार राई        | सव-इन्जिनियर            | सहायकस्तर पाँचौं    | सूर्योदय नगरपालिका | ९८६२६६९५९२ |
| ३०      | शिवसागर यादव         | सव-इन्जिनियर            | सहायकस्तर पाँचौं    | सूर्योदय नगरपालिका | ९८४९८६७४५६ |
| ३१      | सुवास ढकाल           | सव-इन्जिनियर            | सहायकस्तर पाँचौं    | सूर्योदय नगरपालिका | ९८४२६९६०९६ |
| ३२      | अनु राई              | सव-इन्जिनियर            | सहायकस्तर पाँचौं    | सूर्योदय नगरपालिका | ९८०७९९५९३० |
| ३३      | बन्देश सापकोटा       | सव-इन्जिनियर            | सहायकस्तर पाँचौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9863608244 |
| ३४      | सुतिजा खतिवडा        | ल्याव टेक्निसियन        | सहायकस्तर पाँचौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9861336255 |
| ३५      | अनुशा तामाङ्ग        | स.ई./साइट सुपरभाइजर     | सहायकस्तर पाँचौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9860267866 |
| ३६      | मानबहादुर रोक्का     | अ.सव-इन्जिनियर          | सहायकस्तर चौथो      | सूर्योदय नगरपालिका | 9868657367 |
| ३७      | आस्मा भारती          | अ.सव-इन्जिनियर          | सहायकस्तर चौथो      | सूर्योदय नगरपालिका | 9867638983 |
| ३८      | कृष्ण खत्री          | अ.सव-इन्जिनियर          | सहायकस्तर चौथो      | सूर्योदय नगरपालिका | 9863709144 |
| ३९      | उमाकान्त चौधरी       | अ.सव-इन्जिनियर          | सहायकस्तर चौथो      | सूर्योदय नगरपालिका | 9869028234 |
| ४०      | हिरा सुवेदी          | अमिन                    | सहायकस्तर चौथो      | सूर्योदय नगरपालिका | 9848948490 |
| ४१      | सुशिल घिमिरे         | अमिन                    | सहायकस्तर चौथो      | सूर्योदय नगरपालिका | 9852680214 |
| ४२      | रविन खत्री           | हेल्थ असिस्टेन्ट        | सहायकस्तर पाँचौं    | सूर्योदय नगरपालिका | 9862064281 |

| क्र.सं. | नाम थर              | पद                        | तह/श्रेणी        | कार्यालय           | मोबाइल नं. |
|---------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------|
| ४३      | एक माया बोहोरा      | स.म.वि.नि.                | सहायकस्तर पाँचौं | सूर्योदय नगरपालिका | 9844684744 |
| ४४      | खगेन्द्र प्रधान     | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर    | सहायकस्तर चौथो   | सूर्योदय नगरपालिका | 9844608296 |
| ४५      | तीर्थ खतिवडा        | पशु सेवा प्राविधिक        | सहायकस्तर चौथो   | सूर्योदय नगरपालिका | 9806085045 |
| ४६      | चन्द्रकुमारी राई    | पशु सेवा प्राविधिक        | सहायकस्तर पाँचौं | सूर्योदय नगरपालिका | 9841124529 |
| ४७      | जानुका जोशी         | पशु सेवा प्राविधिक        | सहायकस्तर पाँचौं | सूर्योदय नगरपालिका | 9842834384 |
| ४८      | प्रतिमा काफ्ले      | सहायक                     | सहायकस्तर चौथो   | सूर्योदय नगरपालिका | 9842628856 |
| ४९      | सिर्जना विष्ट       | लेखा सहायक                | सहायकस्तर पाँचौं | सूर्योदय नगरपालिका | 9864596164 |
| ५०      | फूर्तेम्बा गुरुङ्ग  | लेखा सहायक                | सहायकस्तर चौथो   | सूर्योदय नगरपालिका | 9848725944 |
| ५१      | निर्मल ढुंगाना      | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर    | सहायकस्तर चौथो   | सूर्योदय नगरपालिका | 9860496789 |
| ५२      | निरज तामाङ्ग        | कम्प्यूटर अपरेटर          | सहायकस्तर पाँचौं | सूर्योदय नगरपालिका | 9852680985 |
| ५३      | चन्द्रा नेपाल       | सहायक                     | सहायकस्तर चौथो   | सूर्योदय नगरपालिका | 9842778017 |
| ५४      | नविन ढकाल           | सहायक                     | सहायकस्तर पाँचौं | सूर्योदय नगरपालिका | 9842641357 |
| ५५      | रन बहादुर राई       | सहायक                     | सहायकस्तर चौथो   | सूर्योदय नगरपालिका | 9842627880 |
| ५६      | पूर्ण बहादुर राई    | एम.आई.एस.अपरेटर           | सहायकस्तर पाँचौं | सूर्योदय नगरपालिका | 9841648831 |
| ५७      | अनिश दुलाल          | एम.आई.एस.अपरेटर           | सहायकस्तर पाँचौं | सूर्योदय नगरपालिका | 9861612888 |
| ५८      | जगत भट्टराई         | फिल्ड सहायक               | सहायकस्तर चौथो   | सूर्योदय नगरपालिका | 9844681391 |
| ५९      | दिपेश राई           | स्वकीय सचिव               | सहायकस्तर पाँचौं | सूर्योदय नगरपालिका | 9852642006 |
| ६०      | लेखनाथ दाहाल        | कम्प्यूटर अपरेटर          | सहायकस्तर पाँचौं | सूर्योदय नगरपालिका | 9852641632 |
| ६१      | दिपेन्द्र कार्की    | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर    | सहायकस्तर चौथो   | सूर्योदय नगरपालिका | 9863724162 |
| ६२      | लक्ष्मी नेपाल       | सि.बि.आर.एफ.              | सहायकस्तर        | सूर्योदय नगरपालिका | 9842738740 |
| ६३      | दुर्गादेवी पौडेल    | सि.बि.आर.एफ.              | सहायकस्तर        | सूर्योदय नगरपालिका | 9862631397 |
| ६४      | मुना बस्नेत         | सि.बि.आर.एफ.              | सहायकस्तर        | सूर्योदय नगरपालिका | 9861454883 |
| ६५      | कञ्चना राई          | सि.बि.आर.एफ.              | सहायकस्तर        | सूर्योदय नगरपालिका | 9869013212 |
| ६६      | कमलादेवी पौडेल      | सि.बि.आर.एफ.              | सहायकस्तर        | सूर्योदय नगरपालिका | 9842780625 |
| ६७      | सरला तामाङ्ग        | सि.बि.आर.एफ.              | सहायकस्तर        | सूर्योदय नगरपालिका | 9861617627 |
| ६८      | प्रकृति खतिवडा      | सि.बि.आर.एफ.              | सहायकस्तर        | सूर्योदय नगरपालिका | 9862671099 |
| ६९      | प्रेम प्रसाद पाण्डे | सामाजिक परिचालक           | सहायकस्तर पाँचौं | सूर्योदय नगरपालिका | 9842739439 |
| ७०      | बाल कुमार गिरी      | सहायक                     | सहायकस्तर चौथो   | सूर्योदय नगरपालिका | 9842725333 |
| ७१      | संजय पौडेल          | नायब पशुसेवा प्राविधिक    | सहायकस्तर चौथो   | सूर्योदय नगरपालिका | ९८६१५५६८२९ |
| ७२      | कमल घिमिरे          | नायब पशुसेवा प्राविधिक    | सहायकस्तर चौथो   | सूर्योदय नगरपालिका | 9842646253 |
| ७३      | किरण थापा           | नायब पशुसेवा प्राविधिक    | सहायकस्तर चौथो   | सूर्योदय नगरपालिका | 9844226662 |
| ७४      | जिज्ञाशा गोले       | मनोसामाजिक परामर्शकर्ता   | सहायकस्तर        | सूर्योदय नगरपालिका | 9845762435 |
| ७५      | टिकामाया लिम्बू     | वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता | सहायकस्तर        | सूर्योदय नगरपालिका | 9840164962 |
| ७६      | छवि लाल तिवारी      | रिटर्नी स्वयंसेवक         | सहायकस्तर        | सूर्योदय नगरपालिका | 9804903104 |
| ७७      | सजना गिरी           | रिटर्नी स्वयंसेवक         | सहायकस्तर        | सूर्योदय नगरपालिका | 9804901999 |
| ७८      | अर्जुन अधिकारी      | रिटर्नी स्वयंसेवक         | सहायकस्तर        | सूर्योदय नगरपालिका | 9801407427 |
| ७९      | बिष्णुप्रसाद रिजाल  | रोजगार संयोजक             | अधिकृतस्तर       | सूर्योदय नगरपालिका | 9842636029 |
| ८०      | विशाल लाप्चा        | सब-इन्जिनियर              | सहायकस्तर पाँचौं | सूर्योदय नगरपालिका | 9742692429 |
| ८१      | केशव कुमार लामा     | कार्यक्रम संयोजक          | अधिकृतस्तर       | सूर्योदय नगरपालिका | 9852660233 |
| ८२      | हेमराज भट्ट         | IE                        | अधिकृतस्तर       | सूर्योदय नगरपालिका | ९८४८६७१०१७ |
| ८३      | प्रेम बहादुर खत्री  | STO                       | अधिकृतस्तर       | सूर्योदय नगरपालिका | ९८५११५२२७५ |
| ८४      | विनुका लामा         | STO                       | अधिकृतस्तर       | सूर्योदय नगरपालिका | ९८६३६२८८५९ |
| ८५      | बालकृष्ण श्रेष्ठ    | STO                       | अधिकृतस्तर       | सूर्योदय नगरपालिका | ९८४४८१४०९२ |
| ८६      | दृष्मान राई         | STO                       | अधिकृतस्तर       | सूर्योदय नगरपालिका | ९८६२१५६००७ |
| ८७      | अनिश नागा           | IE                        | सहायकस्तर        | सूर्योदय नगरपालिका | ९८४९७२०३७३ |
| ८८      | अग्नी कुमार मुखिया  | STO                       | सहायकस्तर        | सूर्योदय नगरपालिका | ९७४६८९९३९५ |

| क्र.सं. | नाम थर                  | पद                      | तह/श्रेणी      | कार्यालय           | मोबाइल नं. |
|---------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------|
| ८९      | लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी   | TO                      | सहायकस्तर      | सूर्योदय नगरपालिका | ९८४८३९९८६६ |
| ९०      | प्रकाश तिमल्सिना        | TO                      | सहायकस्तर      | सूर्योदय नगरपालिका | ९८४८८२५५९३ |
| ९१      | सोविन लाल प्रधान        | IE                      | सहायकस्तर      | सूर्योदय नगरपालिका | ९८४३०७०९५७ |
| ९२      | सविन माझी               | STO                     | सहायकस्तर      | सूर्योदय नगरपालिका | ९८६३३३६३७२ |
| ९३      | जयन्ती वयक              | उद्यम विकास सहजकर्ता    | सहायकस्तर चौथो | सूर्योदय नगरपालिका | 9864724515 |
| ९४      | मनकुमारी थारु           | उद्यम विकास सहजकर्ता    | सहायकस्तर चौथो | सूर्योदय नगरपालिका | 9868595115 |
| ९५      | धन कुमार राई            | कार्यालय सहयोगी         | श्रेणीविहीन    | सूर्योदय नगरपालिका | 9842676119 |
| ९६      | महेश चौलागाई            | कार्यालय सहयोगी         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9842385053 |
| ९७      | रुपादेवी राई            | कार्यालय सहयोगी         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9842729959 |
| ९८      | मन्दिरप लुङ्गेली        | कार्यालय सहयोगी         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका |            |
| ९९      | ज्योती सापकोटा बास्तोला | कार्यालय सहयोगी         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9816941399 |
| १००     | वेद कुमारी काफ्ले       | कार्यालय सहयोगी         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9826943471 |
| १०१     | राजकुमार प्रधान         | दमकल व्यवस्थापक(जम्दार) | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9862668470 |
| १०२     | सञ्जीव कार्की           | नगर प्रहरी              | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9842749370 |
| १०३     | भीम बहादुर वि.क.        | नगर प्रहरी              | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9842765290 |
| १०४     | अञ्जना भट्टराई          | नगर प्रहरी              | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9848293291 |
| १०५     | शिला श्रेष्ठ            | नगर प्रहरी              | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9842237559 |
| १०६     | बुद्ध विर तामाङ्ग       | नगर प्रहरी              | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9841599461 |
| १०७     | किरण राई                | नगर प्रहरी              | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9824922617 |
| १०८     | इन्द्र सिंजाली मगर      | नगर प्रहरी              | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9844620636 |
| १०९     | दिपेश तामाङ्ग           | नगर प्रहरी              | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9806074432 |
| ११०     | कविता राई               | नगर प्रहरी              | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9863896665 |
| १११     | गोपाल प्रधान            | अग्नि नियन्त्रक         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9842675806 |
| ११२     | दावा मोक्तान            | सवारी चालक              | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9862770666 |
| ११३     | युव कुमार नेपाल         | सवारी चालक              | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9842725918 |
| ११४     | निमा तामाङ्ग            | सवारी चालक              | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9848291299 |
| ११५     | अजय प्रधान              | सवारी चालक              | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9840994422 |
| ११६     | पासाङ्ग घिसिङ्ग         | सुपरभाइजर               | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9807935663 |
| ११७     | वाङ छिरिङ लामा          | हेभी सवारी चालक         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9842627237 |
| ११८     | विजय बराल               | हेभी सवारी चालक         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9815986751 |
| ११९     | विरेन मल्लिक            | सरसफाई कर्मचारी         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9817911626 |
| १२०     | हरि मल्लिक              | सरसफाई कर्मचारी         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9843442509 |
| १२१     | टेक बहादुर थापा         | सरसफाई कर्मचारी         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9815941321 |
| १२२     | जगदिश मल्लिक            | सरसफाई कर्मचारी         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9843442509 |
| १२३     | अम्बिर तामाङ्ग          | सरसफाई कर्मचारी         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9823813082 |
| १२४     | संजय मल्लिक             | सरसफाई कर्मचारी         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 981066534  |
| १२५     | विनोद तामाङ्ग           | सरसफाई कर्मचारी         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9816976036 |
| १२६     | प्रमिला मल्लिक          | स्वीपर                  | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9816063754 |
| १२७     | टंक दाहाल               | कर संकलक                | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9847685763 |
| १२८     | बुद्ध तामाङ्ग           | कर संकलक                | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9842719009 |
| १२९     | दिपेन पुलामी            | कर संकलक                | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9749238044 |
| १३०     | सुवास थापा              | कर संकलक                | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9864547117 |
| १३१     | नरेन्द्र माङ्गु लिम्बु  | सरसफाई कर्मचारी         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | 9862636938 |
| १३२     | विमला बुढापृथी          | कार्यालय सहयोगी         | श्रेणी विहीन   | सूर्योदय नगरपालिका | ९८०४९९१५६८ |

१.३ वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू

| क्र.स. | नाम थर                | पद                     | तह               | कार्यालय               | मोबाइल नं. |
|--------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------|
| १      | सञ्जय ढुंगेल          | वडासचिव                | सहायकस्तर पाँचौं | १ नं. वडा<br>कार्यालय  | ९८६१५५६८२९ |
| २      | दावा तामाङ्ग          | सहायक                  | सहायकस्तर चौथो   |                        | 9844666683 |
| ३      | पासाङ्ग दिक्कि शेर्पा | सामुदायिक सहजकर्ता     | सहायकस्तर चौथो   |                        | 9840655170 |
| ४      | विजय मास्के           | कार्यालय सहयोगी        | श्रेणी विहीन     |                        | 9806004045 |
| ५      | दिल कुमारी लामा       | सामुदायिक सहजकर्ता     | सहायकस्तर चौथो   | २ नं. वडा<br>कार्यालय  | 9869731425 |
| ६      | निमा तामाङ            | कार्यालय सहयोगी        | श्रेणी विहीन     |                        | 9848593888 |
| ७      | नैनकला अधिकारी        | वडासचिव                | सहायकस्तर पाँचौं | ३ नं. वडा<br>कार्यालय  | 9840011512 |
| ८      | अम्बीर ओली            | कार्यालय सहयोगी        | श्रेणी विहीन     |                        | ९७४६९८८६६८ |
| ९      | तिर्थराज घिमिरे       | वडासचिव                | सहायकस्तर पाँचौं | ४ नं. वडा<br>कार्यालय  | 9844669163 |
| १०     | लीलानाथ बाँस्तोला     | सामुदायिक सहजकर्ता     | सहायकस्तर चौथो   |                        | 9842715904 |
| ११     | झलनाथ पोखेल           | कार्यालय सहयोगी        | श्रेणी विहीन     |                        | 9862600485 |
| १२     | रमेश ढकाल             | कार्यालय सहयोगी        | श्रेणी विहीन     |                        | ९८४४६६९२७३ |
| १३     | रोशन खत्री            | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर | सहायकस्तर चौथो   | ५ नं. वडा<br>कार्यालय  | 9842710287 |
| १४     | मुना प्रधान           | सामुदायिक सहजकर्ता     | सहायकस्तर चौथो   |                        | 9869235352 |
| १५     | धनकुमार लिम्बू        | कार्यालय सहयोगी        | श्रेणी विहीन     |                        | 9807975581 |
| १६     | किशोरकुमार अधिकारी    | वडासचिव                | सहायकस्तर पाँचौं | ६ नं. वडा<br>कार्यालय  | ९८४२७२५४९६ |
| १७     | शर्मिला थापा          | सामुदायिक सहजकर्ता     | सहायकस्तर चौथो   |                        | 9842725298 |
| १८     | प्रेम सागर ढुंगाना    | कार्यालय सहयोगी        | श्रेणी विहीन     |                        | ९८४२७४०३९९ |
| १९     | कमलकान्त पोखेल        | वडासचिव                | सहायकस्तर चौथो   | ७ नं. वडा<br>कार्यालय  | ९८४२७२५४९६ |
| २०     | अर्पण खड्का           | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर | सहायकस्तर चौथो   |                        | ९८६३६०८८५९ |
| २१     | उमादेवी अधिकारी       | कार्यालय सहयोगी        | श्रेणी विहीन     |                        | ९८४२७५६३०४ |
| २२     | इश्वर पौडेल           | वडासचिव                | सहायकस्तर पाँचौं | ८ नं. वडा<br>कार्यालय  | ९८४२७२५४९२ |
| २३     | सुशिल खरेल            | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर | सहायकस्तर चौथो   |                        | ९८४२७७८७९४ |
| २४     | ललिता राई             | सामुदायिक सहजकर्ता     | सहायकस्तर चौथो   |                        | 9842724425 |
| २५     | कल्पना ढुङ्गाना       | कार्यालय सहयोगी        | श्रेणी विहीन     |                        | 9842730665 |
| २६     | टंक बहादुर राई        | वडासचिव                | सहायकस्तर पाँचौं | ९ नं. वडा<br>कार्यालय  | ९८४४६६९०८४ |
| २७     | विवेक अर्याल          | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर | सहायकस्तर चौथो   |                        | 9863716842 |
| २८     | सरस्वती दाहाल         | वडासचिव                | सहायकस्तर पाँचौं | १० नं. वडा<br>कार्यालय | ९८४२७९९९१७ |
| २९     | गोविन्द ढुङ्गाना      | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर | सहायकस्तर चौथो   |                        | ९८१५९८८१४५ |
| ३०     | दिल कुमारी राई        | कार्यालय सहयोगी        | श्रेणी विहीन     |                        | 9840999949 |
| ३१     | टीका राम देवान        | वडासचिव                | सहायकस्तर पाँचौं | ११ नं. वडा<br>कार्यालय | ९८४२६४५२२२ |
| ३२     | रमा ढुंगाना           | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर | सहायकस्तर चौथो   |                        | 9862770656 |
| ३३     | मन कुमारी राई         | सामुदायिक सहजकर्ता     | सहायकस्तर चौथो   |                        | 9862636823 |
| ३४     | रणविर राई             | कार्यालय सहयोगी        | श्रेणी विहीन     |                        | ९८४४६३१५०० |
| ३५     | विष्णु लामिछाने       | वडासचिव                | सहायकस्तर चौथो   | १२ नं. वडा<br>कार्यालय | 9814094631 |
| ३६     | मन्दिप लुङ्गेली       | कार्यालय सहयोगी        | श्रेणी विहीन     |                        | 9816986285 |
| ३७     | टीका खतिवडा           | सामुदायिक सहजकर्ता     | सहायकस्तर चौथो   |                        | 9842727541 |
| ३८     | प्रभा सापकोटा         | कार्यालय सहयोगी        | श्रेणी विहीन     |                        | 9869731425 |
| ३९     | गोविन्द चेम्जोङ्ग     | वडासचिव                | सहायकस्तर चौथो   | १३ नं. वडा<br>कार्यालय | ९८४००६०९६३ |
| ४०     | यमुना खतिवडा          | सामुदायिक सहजकर्ता     | सहायकस्तर चौथो   |                        | 9863620914 |
| ४१     | सुनिल दर्जी           | कार्यालय सहयोगी        | श्रेणी विहीन     |                        | ९८०१४०७३९२ |
| ४२     | शुक्रराज राई          | वडासचिव                | सहायकस्तर पाँचौं | १४ नं. वडा<br>कार्यालय | ९८१५९०९७४५ |
| ४३     | चेतन अधिकारी          | सहायक कम्प्यूटर अपरेटर | सहायकस्तर चौथो   |                        | 9824985946 |

१.४ दरबन्दी तैरिज

| महाशाखा         | शाखा                                   | उपशाखा/ इकाई                             | पदनाम                    | स्तर        | तह    | प्राविधिक | प्रशासनीक | जम्मा | कैफियत |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-------|--------|
| सामान्य प्रशासन | कर्मचारी प्रशासन                       |                                          | प्रशासकीय अधिकृत         | अधिकृत      | ७वा ८ |           | १         | १     |        |
|                 |                                        |                                          | अधिकृत                   | अधिकृत      | ६     |           | १         | १     |        |
|                 |                                        | कर्मचारी प्रशासन उपशाखा                  | प्रशासकीय सहायक          | सहायक       | ५     |           | १         | १     |        |
|                 |                                        | आन्तरिक व्यवस्थापन उपशाखा                | प्रशासकीय सहायक          | सहायक       | ५     |           | १         | १     |        |
|                 |                                        |                                          | कम्प्यूटर अपरेटर         | सहायक       | ५     |           | १         | १     |        |
|                 |                                        |                                          | इलेक्ट्रिसियन            | सहायक       | ४     | १         |           | १     |        |
|                 |                                        |                                          | सवारी चालक               | श्रेणीविहिन | प्रथम |           | ३         | ३     |        |
|                 |                                        |                                          | कार्यालय सहयोगी          | श्रेणीविहिन | प्रथम |           | १०        | १०    |        |
|                 |                                        | जिन्सी व्यवस्थापन उपशाखा                 | प्रशासकीय सहायक          | सहायक       | ५     |           | १         | १     |        |
|                 |                                        | जनसम्पर्क इकाई                           | प्रशासकीय सहायक          | सहायक       | ४     |           | १         | १     |        |
|                 |                                        | खरिद इकाई                                |                          |             |       |           |           |       |        |
|                 |                                        | प्रमुख र उपप्रमुखको निजीसचिवालय          | प्रशासकीय सहायक          | सहायक       | ४वा ५ |           | २         | २     |        |
|                 | कार्यान्वयन तथा अनुगमन                 |                                          | निरीक्षण अधिकृत          | अधिकृत      | ६     |           | १         | १     |        |
|                 |                                        | नगर प्रहरी इकाई                          | प्रहरी हलदार             | सहायक       | ४     |           | २         | २     |        |
|                 |                                        |                                          | प्रहरी जवान              | श्रेणीविहिन | प्रथम |           | ८         | ८     |        |
|                 |                                        | उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजारअनुगमन इकाई | प्रशासकीय सहायक          | सहायक       | ५     |           | १         | १     |        |
|                 | कानून                                  |                                          | कानून अधिकृत             | अधिकृत      | ६     |           | १         | १     |        |
|                 |                                        |                                          | कम्प्यूटर अपरेटर         | सहायक       | ४     |           | १         | १     |        |
|                 | सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थाप     |                                          | सूचना तथा प्रविधि अधिकृत | अधिकृत      | ६     | १         |           | १     |        |
|                 |                                        |                                          | सूचना तथा प्रविधि सहायक  | सहायक       | ५     | १         |           | १     |        |
|                 |                                        |                                          | प्रशासकीय सहायक          | सहायक       | ५     |           | १         | १     |        |
|                 | योजना तथा क्षमता विकास                 |                                          | अधिकृत                   | अधिकृत      | ६     |           | १         | १     |        |
|                 |                                        |                                          | प्रशासकीय सहायक          | सहायक       | ५     |           | १         | १     |        |
|                 |                                        |                                          | कम्प्यूटर अपरेटर         | सहायक       | ४     |           | १         | १     |        |
|                 | पञ्जीकरण                               |                                          | प्रशासकीय सहायक          | सहायक       | ५     |           | १         | १     |        |
|                 | सामान्य प्रशासन महाशाखाको जम्मादरबन्दी |                                          |                          |             |       | ३         | ४२        | ४५    |        |
| सामाजिक विकास   | शिक्षा, युवा तथा खेलकुद                |                                          | नगर शिक्षा अधिकारी       | अधिकृत      | ७वा ८ |           | १         | १     |        |
|                 |                                        |                                          | प्राविधिक सहायक          | सहायक       | ५     |           | १         | १     |        |
|                 |                                        |                                          | प्रशासकीय सहायक          | सहायक       | ५     |           | १         | १     |        |
|                 |                                        |                                          | खेल प्रशिक्षक            | सहायक       | ५     |           | १         | १     |        |
|                 |                                        |                                          | कम्प्यूटर अपरेटर         | सहायक       | ४     |           | १         | १     |        |
|                 | स्वास्थ्य                              |                                          | जनस्वास्थ्य अधिकृत       | अधिकृत      | ७वा ८ | १         |           | १     |        |
|                 |                                        |                                          | हेल्थ असिस्टेन्ट         | अधिकृत      | ६     | १         |           | १     |        |
|                 |                                        |                                          | स्टाफ नर्स               | सहायक       | ५     | १         |           | १     |        |
|                 |                                        |                                          | अहेव                     | सहायक       | ५     | १         |           | १     |        |
|                 |                                        | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (२वटा)        | मेडिकल अधिकृत            | अधिकृत      | ७वा ८ | २         |           | २     |        |
|                 |                                        |                                          | हेल्थ असिस्टेन्ट         | अधिकृत      | ५वा ६ | २         |           | २     |        |
|                 |                                        |                                          | स्टाफ नर्स               | सहायक       | ५     | २         |           | २     |        |
|                 |                                        |                                          | अहेव                     | सहायक       | ५     | ६         |           | ६     |        |
|                 |                                        |                                          | अनमी                     | सहायक       | ४     | ६         |           | ६     |        |
|                 |                                        |                                          | ल्याव असिस्टेन्ट         | सहायक       | ४     | २         |           | २     |        |
|                 |                                        |                                          | कार्यालय सहयोगी          | श्रेणीविहिन | प्रथम |           | २         | २     |        |
|                 |                                        | स्वास्थ्य चौकी (१२ वटा)                  | हेल्थ असिस्टेन्ट         | अधिकृत      | ५वा ६ | १२        |           | १२    |        |
|                 |                                        |                                          | अहेव                     | सहायक       | ५     | १२        |           | १२    |        |
|                 |                                        |                                          | अनमी                     | सहायक       | ४     | १२        |           | १२    |        |



| महाशाखा                  | शाखा                                 | उपशाखा/ इकाई              | पदनाम                                | स्तर                      | तह          | प्राविधिक | प्रशासनीक | जम्मा | कैफियत |  |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-------|--------|--|
|                          |                                      |                           | कार्यालय सहयोगी                      |                           | श्रेणीविहिन |           | १२        | १२    |        |  |
|                          | सामाजिक सुरक्षा                      |                           | अधिकृत                               | अधिकृत                    | ६           |           | १         | १     |        |  |
|                          | महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण      |                           | महिला विकास अधिकृत                   | अधिकृत                    | ६           |           | १         | १     |        |  |
|                          |                                      |                           | महिला विकास निरिक्षक                 | सहायक                     | ५           |           | १         | १     |        |  |
|                          |                                      |                           | सहायक महिला विकास निरिक्षक           | सहायक                     | ४           |           | १         | १     |        |  |
|                          | सामाजिक विकास महाशाखाको जम्मादरबन्दी |                           |                                      |                           |             | ६०        | २३        | ८३    |        |  |
| आर्थिक विकास             | कृषि विकास                           |                           | बाली संरक्षण अधिकृत                  | अधिकृत                    | ६           | १         |           | १     |        |  |
|                          |                                      |                           | कृषि प्राविधिक                       | सहायक                     | ५           | १         |           | १     |        |  |
|                          |                                      | चिया तथा कफि विकास उपशाखा | कृषि प्राविधिक                       | सहायक                     | ५           | १         |           | १     |        |  |
|                          |                                      |                           | ल्याव टेक्सिसियन (कृषि उपजको लागि)   | सहायक                     | ५           | १         |           | १     |        |  |
|                          |                                      | कृषि सेवा केन्द्र         | कृषि प्राविधिक                       | सहायक                     | ४वा ५       | ४         |           | ४     |        |  |
|                          |                                      |                           | कार्यालय सहयोगी                      | श्रेणीविहिन               | प्रथम       |           | २         | २     |        |  |
|                          | पशुपंक्षी विकास                      |                           | पशु चिकित्सक                         | अधिकृत                    | ७वा ८       | १         |           | १     |        |  |
|                          |                                      |                           | पशु स्वास्थ्य प्राविधिक              | सहायक                     | ५           | १         |           | १     |        |  |
|                          |                                      | पशुसेवा केन्द्र           | पशुस्वास्थ्य प्राविधिक               | सहायक                     | ४वा ५       | ४         |           | ४     |        |  |
|                          |                                      |                           | कार्यालय सहयोगी                      | श्रेणीविहिन               | प्रथम       |           | ४         | ४     |        |  |
|                          | सहकारी व्यवस्थापन तथा रोजगारप्रवर्दन |                           | रोजगार प्रवर्दन अधिकृत               | अधिकृत                    | ६           |           | १         | १     |        |  |
|                          |                                      |                           | प्रशासकीय सहायक                      | सहायक                     | ५           |           | १         | १     |        |  |
|                          | भूमि व्यवस्थापन                      |                           | सर्भेक्षक                            | सहायक                     | ५           | १         |           | १     |        |  |
|                          |                                      |                           | अमिन                                 | सहायक                     | ४           | १         |           | १     |        |  |
|                          |                                      |                           | कम्प्यूटर अपरेटर                     | सहायक                     | ४           |           | १         | १     |        |  |
|                          | उद्योग व्यवसाय तथा पर्यटन प्रवर्दन   |                           | व्यवसाय प्रवर्दन अधिकृत              | अधिकृत                    | ६           |           | १         | १     |        |  |
|                          |                                      |                           | प्रशासकीय सहायक                      | सहायक                     | ५           |           | १         | १     |        |  |
|                          | आर्थिक विकास महाशाखाको जम्मादरबन्दी  |                           |                                      |                           |             | १६        | ११        | २७    |        |  |
| पूर्वाधार विकास          |                                      |                           | वरिष्ठ इञ्जिनियर                     | अधिकृत                    | ७वा ८       | १         |           | १     |        |  |
|                          | सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकास         |                           | इञ्जिनियर                            | अधिकृत                    | ६वा ७       | १         |           | २     |        |  |
|                          |                                      |                           | सब इञ्जिनियर                         | सहायक                     | ५           | ६         |           | ६     |        |  |
|                          |                                      |                           | असिष्टेण्ट सबइञ्जिनियर               | सहायक                     | ४           | ४         |           | ४     |        |  |
|                          |                                      |                           | प्रशासकीय सहायक                      | सहायक                     | ४           |           | १         | १     |        |  |
|                          |                                      |                           | इञ्जिनियर                            | अधिकृत                    | ६वा ७       | १         |           | १     |        |  |
|                          | भवन तथा वस्ती विकास                  | नक्सा पास इकाई            | सब इञ्जिनियर                         | सहायक                     | ५           | १         |           | १     |        |  |
|                          |                                      | वस्ती तथा शहरी विकास इकाई | इञ्जिनियर                            | अधिकृत                    | ६           | १         |           | १     |        |  |
|                          |                                      |                           | सब इञ्जिनियर                         | सहायक                     | ५           | १         |           | १     |        |  |
|                          |                                      |                           | अमिन                                 | सहायक                     | ४           | १         |           | १     |        |  |
|                          |                                      |                           | सब इञ्जिनियर                         | सहायक                     | ५           | १         |           | १     |        |  |
|                          | पूर्वाधार निर्माण परीक्षणप्रयोगशाला  |                           | ल्याब टेक्सिसियन (सिभिल ल्याबकोलागि) | सहायक                     | ५           | १         |           | १     |        |  |
|                          |                                      |                           | वातावरण संरक्षण अधिकृत               | अधिकृत                    | ६           |           | १         | १     |        |  |
|                          | वातावरण तथा सरसफाइ                   |                           | रेञ्जर                               | सहायक                     | ५           | १         |           | १     |        |  |
|                          |                                      |                           | विपद व्यवस्थापन उपशाखा               | प्रशासकीय सहायक           | सहायक       | ५         |           | १     | १      |  |
|                          |                                      |                           |                                      | अग्नी नियन्त्रक सुपरभाइजर | सहायक       | ४         |           | १     | १      |  |
|                          |                                      | अग्नी नियन्त्रक           |                                      | श्रेणीविहिन               | प्रथम       |           | २         | २     |        |  |
|                          |                                      | दमकल चालक                 |                                      | श्रेणीविहिन               | प्रथम       |           | २         | २     |        |  |
| सरसफाई व्यवस्थापन उपशाखा |                                      | सुपरभाइजर                 |                                      | सहायक                     | ५           |           | १         | १     |        |  |
|                          |                                      | सरसफाईका लागि संकलक       | श्रेणीविहिन                          | प्रथम                     |             | ८         | ८         |       |        |  |
|                          |                                      | स्वीपर                    | श्रेणीविहिन                          | प्रथम                     |             | २         | २         |       |        |  |

| महाशाखा            | शाखा                                       | उपशाखा/ इकाई                       | पदनाम                  | स्तर                       | तह     | प्राविधिक | प्रशासनीक | जम्मा | कैफियत |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|-------|--------|
|                    |                                            |                                    | सवारी चालक             | श्रेणीविहिन                | प्रथम  |           | २         | २     |        |
|                    | पूर्वाधार विकास महाशाखाको जम्मा दरवन्दी    |                                    |                        |                            |        | २३        | २१        | ४३    |        |
| वित्तिय व्यवस्थापन | आर्थिक प्रशासन                             |                                    | लेखा अधिकृत            | अधिकृत                     | ७ वा ८ |           | १         | १     |        |
|                    |                                            |                                    | लेखापाल                | सहायक                      | ५      |           | १         | १     |        |
|                    |                                            |                                    | सहलेखापाल              | सहायक                      | ४      |           | १         | १     |        |
|                    | राजस्व परिचालन                             | राजस्व प्रक्षेपण तथा विक्षेपण इकाई | राजस्व अधिकृत          | अधिकृत                     | ६      |           | १         | १     |        |
|                    |                                            |                                    | प्रशासकीय सहायक        | सहायक                      | ५      |           | १         | १     |        |
|                    |                                            |                                    | कम्प्यूटर अपरेटर       | सहायक                      | ४      |           | १         | १     |        |
|                    | राजस्व संकलन केन्द्र                       | कर संकलक                           | सहायक                  | ४                          |        | ४         | ४         |       |        |
|                    |                                            | आन्तरिक लेखा परीक्षण               |                        | आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृत | अधिकृत | ६ वा ७    |           | १     | १      |
|                    | आन्तरिक लेखापरीक्षण सहायक                  |                                    |                        | सहायक                      | ५      |           | १         | १     |        |
|                    | वित्तिय व्यवस्थापन महाशाखाको जम्मा दरवन्दी |                                    |                        |                            |        | ०         | १२        | १२    |        |
| बडा कार्यालयहरु    |                                            |                                    | बडा सचिव               | सहायक                      | ५      |           | १४        | १४    |        |
|                    |                                            |                                    | लेखा तथा प्रशासन सहायक | सहायक                      | ४      |           | १४        | १४    |        |
|                    |                                            |                                    | कम्प्यूटर अपरेटर       | सहायक                      | ४      |           | १४        | १४    |        |
|                    |                                            |                                    | कार्यालय सहयोगी        | श्रेणीविहिन                | प्रथम  |           | १४        | १४    |        |
|                    | बडाको जम्मा दरवन्दी                        |                                    |                        |                            |        |           | ५६        | ५६    |        |
| जम्मा              |                                            |                                    |                        |                            |        | १०१       | १६५       | २६६   |        |